

## ANEXO VIII

### PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

#### AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento al Artículo 67 fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 (PEF), a continuación se presenta información preliminar relativa a los avances físicos y financieros en los proyectos de inversión. Para la interpretación de esta información, es importante considerar que se presentan casos que comprenden un proceso de ejecución mayor a un año. Por esta razón, los avances físicos reportados pueden ser menores o no coincidir estrictamente con la tendencia reportada en el ejercicio financiero. Es decir, los datos financieros corresponden al periodo que se informa, mientras que los avances físicos, al lapso que comprende la ejecución de cada proyecto en su totalidad.

Por otra parte, es necesario tener en consideración que el reporte que aquí se presenta corresponde únicamente a los principales proyectos de inversión que registran avances de ejecución al periodo que se informa.

#### AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE MARINA Enero-junio de 2004

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual <sup>1/</sup>	Ejercido	Avance (%)
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>336,037.8</b>	<b>198,616.3</b>	<b>59.1</b>
<b>Construcción</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>192,861.5</b>	<b>148,004.4</b>	<b>76.7</b>
Dos buques de vigilancia oceánica de 1,680 toneladas de desplazamiento (terminación de los cascos 39 y 85) en Oaxaca		1			1	185,409.6	140,552.5	75.8
Alojamiento para brigada, en el subsector naval militar de Cozumel, Quintana Roo		1			1	2,056.7	2,056.7	100.0
Muelle del sector naval en Coatzacoalcos, Veracruz			1		1	5,395.2	5,395.2	100.0
<b>Otros</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>143,176.3</b>	<b>50,611.9</b>	<b>35.3</b>
Modernización de equipos transreceptores Mca. Tadiran en banda VHF táctica		1			1	143,176.3	50,611.9	35.3

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 Enero-junio de 2004**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual <sup>1/</sup>	Ejercido	Avance (%)
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>65,310.0</b>	<b>26,746.0</b>	<b>41.0</b>
<b>Construcción</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>49,710.0</b>	<b>17,685.1</b>	<b>35.6</b>
Delegación Estatal en Oaxaca, Oaxaca		1			1	15,000.0	5,879.7	39.2
Delegación Estatal en Zacatecas, Zacatecas			1		1	15,000.0	4,638.0	30.9
Inmueble en el Distrito Federal			1		1	19,710.0	7,167.4	36.4
<b>Ampliación</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15,600.0</b>	<b>9,060.9</b>	<b>58.1</b>
Delegación Estatal en Veracruz	1				1	8,400.0	6,045.0	72.0
Agencia del Ministerio Público Federal en León, Guanajuato		1			1	7,200.0	3,015.9	41.9

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1\_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Enero-junio de 2004**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual <sup>1/_</sup>	Ejercido	Avance (%)
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>634,181.1</b>	<b>208,907.6</b>	<b>32.9</b>
<b>Construcción</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>205,244.8</b>	<b>68,386.9</b>	<b>33.3</b>
Hospitales Generales de Subzona		1			1	7,480.8	3,977.0	53.2
Hospitales Generales de Zona	1	1			2	133,871.2	40,973.3	30.6
Unidades Médicas Familiares	1	1	1		3	63,892.8	23,436.6	36.7
<b>Ampliación, Remodelación y Adecuación</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>428,936.3</b>	<b>140,520.7</b>	<b>32.8</b>
Hospitales Generales Regionales			4		4	36,094.2	9,978.4	27.6
Hospitales Generales de Subzona		1			1	2,291.7	646.4	28.2
Hospitales Generales de Zona	1	2	5		8	122,979.8	49,024.2	39.9
Hospitales Generales de Zona / Médico Familiar		1	2		3	4,532.0	960.3	21.2
Hospitales de Especialidad	3		2		5	34,093.6	9,265.7	27.2
Unidades Médicas Familiares	8	16	6		30	200,958.7	61,684.2	30.7
Oficinas subdelegacionales		4	1		5	27,986.3	8,961.5	32.0

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1\_/\_ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PETRÓLEOS MEXICANOS  
Enero-junio de 2004**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual <sup>1/</sup>	Ejercido	Avance (%)
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2,137,226.5</b>	<b>916,449.8</b>	<b>42.9</b>
<b>Exploración y Producción</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>687,681.6</b>	<b>308,829.0</b>	<b>44.9</b>
Integral Edén - Jolote, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	59,255.3	15,324.0	25.9
Integral Jacinto - Paredón, recuperación secundaria para mantener presión		1			1	66,726.7	27,932.0	41.9
Integral José Colomo, perforar pozos e infraestructura de explotación		1			1	7,741.7	3,574.0	46.2
Proyecto integral Campo Poza Rica, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	105,467.3	52,986.0	50.2
Reingeniería de sistemas de recuperación secundaria del campo Tamaulipas - Constituciones, para mantener presión			1		1	309,521.5	146,578.0	47.4
Proyecto integral San Andrés Jurásico en Veracruz, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	64,239.6	28,986.0	45.1
Tres Hermanos, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	74,729.5	33,449.0	44.8
<b>Refinación</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>801,828.9</b>	<b>244,779.7</b>	<b>30.5</b>
Reconfiguración de la refinería Cadereyta		1			1	291,479.5	104,974.1	36.0
Reconfiguración de la refinería Tula		1			1	10,316.7	2,421.9	23.5
Reconfiguración de la refinería Madero		1			1	91,854.9	22,854.3	24.9
Reconfiguración de la refinería Salamanca		1			1	10,405.5	2,666.3	25.6
Reconfiguración de la refinería Minatitlán			1		1	394,288.1	108,388.6	27.5
Reconfiguración de la refinería Salina Cruz		1			1	3,484.2	3,474.5	99.7
<b>Gas y Petroquímica Básica</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>647,716.0</b>	<b>362,841.1</b>	<b>56.0</b>
Estación de compresión Emiliano Zapata			1		1	27,636.3	13,035.3	47.2
Estación de compresión Santa Catarina		1			1	26,323.4	14,047.4	53.4
Plantas criogénicas modulares y terminales de recibo y distribución de gas LP y gasolinas en la estación 19 en Tamaulipas		1			1	115,401.3	50,309.3	43.6
Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas LP en Zapopan, Jalisco			1		1	6,794.1	2,330.7	34.3
Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones en Veracruz <sup>2/</sup>			1		1	27,282.3	19,800.4	72.6
Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas LP en Rosarito, Baja California			1		1	13,846.8	5,116.9	37.0
Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas LP en Topolobampo, Sinaloa <sup>2/</sup>			1		1	98,841.5	47,445.6	48.0
Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región centro		1			1	64,403.9	29,284.4	45.5
Rehabilitación de los equipos de las estaciones de compresión región sur		1			1	148,942.9	118,089.8	79.3
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Nuevo Pemex en Tabasco			1		1	57,378.2	21,855.0	38.1
Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el centro de procesamiento de gas Cactus en Chiapas			1		1	10,171.0	3,103.8	30.5
Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus en Chiapas			1		1	50,694.3	38,422.5	75.8

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1\_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

2\_/ La variación del avance físico con relación a lo reportado en el informe anterior, se debe a que en el primer trimestre se reportaron cifras preliminares.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**HOJA 1 DE 2**  
**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**  
**Enero-junio de 2004**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual <sup>1/</sup>	Ejercido	Avance (%)
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>6,290,429.8</b>	<b>3,074,767.7</b>	<b>48.9</b>
<b>Construcción</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,616,643.0</b>	<b>758,234.1</b>	<b>29.0</b>
Caminos rurales y carreteras alimentadoras en varias entidades federativas			1		1	1,995,543.0	542,934.7	27.2
Aguascalientes-Zacatecas Tr. Ent. Alameda		1			1	40,000.0	3,849.6	9.6
Tijuana-Rosario (tramo puente sobre la presa Abelardo L. Rodríguez)		1			1	40,000.0	34,701.0	86.8
Ocozacoautla-Arriaga			1		1	213,000.0	116,840.5	54.9
Feliciano-Zihuatanejo (Lbts. Ixtapa y el Chico)			1		1	74,100.0	4,678.3	6.3
Libramiento Surponiente de Querétaro			1		1	111,000.0	11,591.7	10.4
Villahermosa-Tuxtla Gutiérrez Tr. Ent. Gaviotas		1			1	15,000.0	4,147.3	27.6
Ent. Coatzacoalcos-Villahermosa Tr. Ent. Reforma		1			1	18,000.0	7,897.0	43.9
Acceso a Puerto de Salina Cruz		1			1	55,000.0	9,771.9	17.8
Entronque La Escondida (distribuidor vial)			1		1	55,000.0	21,822.1	39.7
<b>Ampliación</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>1,998,113.4</b>	<b>734,353.7</b>	<b>36.8</b>
Sonoita-Mexicali (tramo San Luis Río Colorado -Mexicali)			1		1	228,100.0	97,892.1	42.9
Monclova-Saltillo (tramo Santa Cruz-La Muralla)		1			1	57,400.0	36,125.3	62.9
Celaya-Salamanca		1			1	34,700.0	19,323.7	55.7
Irapuato-Guadalajara (tramo Abasolo-Pénjamo)			1		1	26,800.0	18,182.4	67.8
Entronque a Chetumal-Desviación a Majahual (tramo Reforma Arriaga)		1			1	234,713.4	53,629.5	22.8
Apizaco-Límite Estados Tlaxcala/Puebla		1			1	40,000.0	18,474.8	46.2
Cardel-Tihuatlán (Cardel-Laguna Verde)			1		1	66,000.0	16,395.7	24.8
Mérida-Kantunil		1			1	34,400.0	15,847.0	46.1
Periférico de Mérida		1			1	145,000.0	58,970.6	40.7
Xpujil-Límite Estados Campeche/Quintana Roo		1			1	74,700.0	23,957.1	32.1
Zaragoza-Acuña			1		1	95,000.0	26,040.6	27.4
El Trapiche Límite de Estados Jalisco/Colima Tr. Aeropuerto		1			1	69,000.0	22,071.0	32.0
Playa Azul Manzanillo Tr. Límite Estados de Michoacán/Colima-Cofradía de Morelos		1			1	84,000.0	36,489.4	43.4
Ciudad Juárez-Porvenir Tr. Lib. Aeropuerto Guadalupe			1		1	25,300.0	11,480.8	45.4
Ciudad Juárez-Janos Tr. Km. 2+100Km. 22+000		1			1	35,000.0	5,208.3	14.9
León-Aguascalientes Tr. León-Lagos de Moreno			1		1	60,000.0	51,965.3	86.6
Ciudad Altamirano-Arcelia			1		1	51,800.0	16,550.1	32.0
Actopan-Ixmiquilpan-Portezuelo Tr. Actopan-Ixmiquilpan	1				1	59,000.0	45,709.0	77.5
Jorobas-Tula			1		1	35,000.0	13,709.3	39.2
El Desperdicio-San Juan de los Lagos		1			1	47,000.0	10,594.1	22.5
Escárcega-Chetumal Tr. km 253+000-km 264+000			1		1	186,600.0	38,901.8	20.8
Villahermosa-Límites Estados Tabasco/Campeche		1			1	50,000.0	18,535.2	37.1

**HOJA 2 DE 2**  
**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**  
**Enero-junio de 2004**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual <sup>1/</sup>	Ejercido	Avance (%)
Villahermosa-Teapa Tr. Villahermosa-Ent. Jalapa			1		1	76,600.0	27,820.2	36.3
Raudales de Malpaso-El Bellote Tr.Comalcalco			1		1	45,000.0	20,713.4	46.0
Ciudad Victoria - Matamoros Tr. Yescas-Matamoros			1		1	109,500.0	21,426.2	19.6
Chenocoyi-Umán (tramo Muná-Umán)		1			1	27,500.0	8,340.8	30.3
<b>Mantenimiento</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,675,673.4</b>	<b>1,582,179.9</b>	<b>94.5</b>
Conservación rutinaria de la red federal		1			1	1,151,673.4	1,431,211.5	124.3
Mantenimiento integral de la red federal de carreteras			1		1	215,000.0	76,859.3	35.7
Rehabilitación y/o conservación de puentes		1			1	309,000.0	74,109.1	24.0

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1\_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.