

ANEXO VIII

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento al Artículo 67 fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 (PEF), a continuación se presenta información preliminar relativa a los avances físicos y financieros en los proyectos de inversión. Para la interpretación de esta información, es importante considerar que se presentan casos que comprenden un proceso de ejecución mayor a un año. Por esta razón, los avances físicos reportados pueden ser menores o no coincidir estrictamente con la tendencia reportada en el ejercicio financiero. Es decir, los datos financieros corresponden al periodo que se informa, mientras que los avances físicos, al lapso que comprende la ejecución de cada proyecto en su totalidad.

Por otra parte, es necesario tener en consideración que el reporte que aquí se presenta corresponde únicamente a los principales proyectos de inversión que registran avances de ejecución al periodo que se informa.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE MARINA Enero-marzo de 2004

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	1	0	0	1	184,509.7	121,228.8	65.7
Construcción	0	1	0	0	1	184,509.7	121,228.8	65.7
Dos buques de vigilancia oceánica de 1680 toneladas de desplazamiento (terminación de los cascos 39 y 85) en Oaxaca		1			1	184,509.7	121,228.8	65.7

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 Enero-marzo de 2004**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	0	5	0	5	65,310.0	18,501.1	28.3
Construcción	0	0	3	0	3	49,710.0	13,890.6	27.9
Delegación Estatal en Oaxaca, Oaxaca			1		1	15,000.0	4,499.0	30.0
Delegación Estatal en Zacatecas, Zacatecas			1		1	15,000.0	3,874.0	25.8
Inmueble en el Distrito Federal			1		1	19,710.0	5,517.6	28.0
Ampliación	0	0	2	0	2	15,600.0	4,610.5	29.6
Delegación Estatal en Veracruz			1		1	8,400.0	2,519.0	30.0
Agencia del Ministerio Público Federal en León, Guanajuato			1		1	7,200.0	2,091.5	29.0

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Enero-marzo de 2004**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	3	17	19	0	39	463,240.0	84,852.7	18.3
Construcción	0	2	2	0	4	171,594.8	37,953.3	22.1
Hospitales Generales de Subzona		1			1	7,480.8	2,639.9	35.3
Hospitales Generales de Zona			1		1	122,951.0	24,729.8	20.1
Unidades Médicas Familiares		1	1		2	41,163.0	10,583.6	25.7
Ampliación, Remodelación y Adecuación	3	15	17	0	35	291,645.2	46,899.4	16.1
Hospitales Generales de Zona	1	1	1		3	47,602.8	14,765.8	31.0
Hospitales de Especialidad		2	2		4	32,018.6	4,761.2	14.9
Unidades Médicas Familiares	2	8	14		24	188,667.2	24,891.2	13.2
Oficinas subdelegacionales		4			4	23,356.6	2,481.2	10.6

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.
 1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
PETRÓLEOS MEXICANOS
Enero-marzo de 2004**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	12	7	0	19	1,880,658.0	508,661.4	27.0
Exploración y Producción	0	2	4	0	6	642,820.5	156,585.0	24.4
Integral Edén - Jolote, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	54,174.2	10,596.0	19.6
Integral Jacinto - Paredón, recuperación secundaria para mantener presión		1			1	71,807.8	10,719.0	14.9
Integral José Colomo, perforar pozos e infraestructura de explotación		1			1	6,589.6	1,712.0	26.0
Proyecto integral Campo Poza Rica, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	113,350.8	48,153.0	42.5
Reingeniería de sistemas de recuperación secundaria del campo Tamaulipas - Constituciones, para mantener presión			1		1	315,584.7	69,760.0	22.1
Tres Hermanos, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	81,313.4	15,645.0	19.2
Refinación	0	4	1	0	5	738,317.2	112,833.0	15.3
Reconfiguración de la refinería Cadereyta		1			1	313,023.0	64,024.9	20.5
Reconfiguración de la refinería Tula		1			1	8,951.3	1,168.2	13.1
Reconfiguración de la refinería Madero		1			1	98,004.1	10,452.0	10.7
Reconfiguración de la refinería Salamanca		1			1	9,182.4	1,767.1	19.2
Reconfiguración de la refinería Minatitlán			1		1	309,156.4	35,420.8	11.5
Gas y Petroquímica Básica	0	6	2	0	8	499,520.3	239,243.4	47.9
Estación de compresión Emiliano Zapata			1		1	40,020.0	12,761.6	31.9
Estación de compresión Santa Catarina		1			1	21,369.7	9,434.5	44.1
Plantas criogénicas modulares y terminales de recibo y distribución de gas LP y gasolinas en la estación 19		1			1	117,462.4	35,043.5	29.8
Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones en Veracruz		1			1	34,668.4	14,803.9	42.7
Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas LP en Topolobampo		1			1	104,495.8	34,136.5	32.7
Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región centro		1			1	46,018.1	14,498.2	31.5
Rehabilitación de los equipos de las estaciones de compresión región sur		1			1	130,147.2	116,321.3	89.4
Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el centro de procesamiento de gas Cactus			1		1	5,338.7	2,243.9	42.0

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Enero-marzo de 2004**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	6	6	0	12	2,327,486.8	469,746.7	20.2
Construcción	0	1	1	0	2	253,000.0	51,624.9	20.4
Ocozocoautla – Arriaga			1		1	213,000.0	35,419.7	16.6
Tijuana-Rosario (tramo puente sobre la presa Abelardo L. Rodríguez)		1			1	40,000.0	16,205.2	40.5
Ampliación	0	5	3	0	8	794,213.4	124,274.6	15.6
Sonoita - Mexicali (tramo San Luis Río Colorado - Mexicali)			1		1	228,100.0	37,159.4	16.3
Monclova - Saltillo (tramo Santa Cruz - La Muralla)			1		1	57,400.0	14,113.4	24.6
Celaya – Salamanca		1			1	34,700.0	9,491.4	27.4
Irapuato - Guadalajara (tramo Abasolo - Pénjamo)			1		1	26,800.0	4,353.7	16.2
Entronque a Chetumal - Desviación a Majahual (tramo Reforma Arriaga)		1			1	234,713.4	36,623.7	15.6
Apizaco-Límite Estados Tlaxcala / Puebla		1			1	40,000.0	4,000.0	10.0
Periférico de Mérida		1			1	145,000.0	15,319.7	10.6
Chenocoyi-Umán (tramo Muná-Umán)		1			1	27,500.0	3,213.3	11.7
Mantenimiento	0	0	2	0	2	1,280,273.4	293,847.2	23.0
Conservación rutinaria de la red federal			1		1	1,151,673.4	273,677.7	23.8
Rehabilitación y/o conservación de puentes			1		1	128,600.0	20,169.5	15.7

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.