

## ANEXO VIII

### PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

#### AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción XI, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 (PEF 05), a continuación se presenta información preliminar relativa a los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión. Para la interpretación de esta información, es importante considerar que se presentan casos que comprenden un proceso de ejecución mayor a un año. Por esta razón, los avances físicos reportados pueden ser menores o no coincidir estrictamente con la tendencia reportada en el ejercicio financiero. Es decir, los datos financieros corresponden al periodo que se informa, mientras que los avances físicos, al lapso que comprende la ejecución de cada proyecto en su totalidad.

Por otra parte, es necesario tener en consideración que el reporte que aquí se presenta corresponde únicamente a los principales proyectos de inversión que registran avances de ejecución al periodo que se informa.

**HOJA 1 DE 2**  
**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Enero-junio de 2005**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual <sup>1/</sup>	Ejercido	Avance (%)
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>72</b>	<b>242</b>	<b>408</b>	<b>5,083,867.9</b>	<b>1,429,918.9</b>	<b>28.1</b>
<b>Construcción</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>76</b>	<b>92</b>	<b>3,001,462.9</b>	<b>992,802.3</b>	<b>33.1</b>
Hospitales Generales Regionales		1		1	130,500.0	69,023.0	52.9
Hospitales Generales de Zona	1	2	5	8	665,176.7	222,087.0	33.4
Unidades Médicas Familiares	2	4	39	45	1,395,114.5	399,498.5	28.6
Unidades de Medicina Ambulatoria		3	19	22	519,305.7	182,575.1	35.2
Hospitales de Especialidades y Centro de Investigación Biomédica			2	2	158,324.7	101,804.5	64.3
Oficinas Subdelegacionales		3	8	11	99,646.7	16,275.3	16.3
Escuelas de Enfermería			3	3	33,394.7	1,538.8	4.6
<b>Ampliación, Remodelación y Adecuación</b>	<b>91</b>	<b>59</b>	<b>166</b>	<b>316</b>	<b>2,082,405.0</b>	<b>437,116.6</b>	<b>21.0</b>
Hospitales Generales Regionales	1	7	7	15	201,221.6	48,941.3	24.3
Hospitales Generales Regionales / Médico Familiar			1	1	27,078.6	6,641.8	24.5
Hospitales Generales de Subzona	1			1	3,000.0	844.4	28.1
Hospitales Generales de Subzona / Médico Familiar	1		4	5	26,327.9	3,259.1	12.4
Hospitales Generales de Zona	5	10	23	38	426,862.0	97,767.7	22.9
Hospitales Generales de Zona / Médico Familiar	2	5	11	18	270,671.2	86,360.2	31.9
Hospitales de Especialidad	3	1	7	11	144,677.7	48,493.9	33.5
Unidades Médicas Familiares	18	10	43	71	251,157.1	45,584.4	18.1
Unidades Médicas de Atención Especializada			26	26	240,522.8	581.7	0.2

**HOJA 2 DE 2**  
**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Enero-junio de 2005**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual <sup>1/_</sup>	Ejercido	Avance (%)
Oficinas Subdelegacionales	8	18	30	56	350,859.7	70,121.3	20.0
Otras Oficinas	1		2	3	21,251.5	3,812.2	17.9
Guarderías	1	1		2	2,239.0	406.1	18.1
Centros de Seguridad Social	3	5		8	13,942.9	8,200.7	58.8
Finiquitos (de proyectos de inversión terminados en ejercicios anteriores)	47			47	20,657.6	7,248.1	35.1
Centros vacacionales		1	7	8	56,195.8	3,443.9	6.1
Escuelas de Enfermería			4	4	15,565.3	2,936.8	18.9
Almacenes		1	1	2	10,174.3	2,473.1	24.3

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1\_/\_ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**HOJA 1 DE 2**  
**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**  
**Enero-junio de 2005**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual <sup>1/</sup>	Ejercido	Avance (%)
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>14,664,380.7</b>	<b>3,990,425.5</b>	<b>27.2</b>
<b>Construcción</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>4,211,437.0</b>	<b>800,827.1</b>	<b>19.0</b>
Caminos rurales y carreteras alimentadoras en varias entidades federativas			1	1	2,983,380.8	392,379.9	13.2
Libramiento de Aguascalientes			1	1	80,000.0	19,214.8	24.0
Paso a desnivel periférico El Tajito			1	1	35,000.0	15,912.8	45.5
Ocozacoautla-Arriaga			1	1	220,000.0	81,235.4	36.9
Feliciano-Zihuatanejo (libramientos Ixtapa y El Chico)		1		1	100,000.0	46,031.8	46.0
Puente Barra Vieja-Lomas de Chapultepec	1			1	6,000.0	3,323.4	55.4
Lagos de Moreno-San Luis Potosí (tramo Lagos de Moreno- Las Amarillas)		1		1	121,800.0	10,627.1	8.7
Oaxaca-Mitla		1		1	32,200.0	25,376.4	78.8
Libramiento Ejutla de Crespo		1		1	55,000.0	43,302.0	78.7
Entronque Tequisitlán-Tehuantepec II			1	1	112,000.0	37,885.6	33.8
Libramiento surponiente de Querétaro			1	1	156,700.0	16,096.6	10.3
Límite estados Nayarit/Sinaloa-Villa Unión (tramo Rosario-V.Unión)		1		1	29,856.2	7,950.9	26.6
Villa Unión-entronque Concordia		1		1	15,000.0	7,594.3	50.6
Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez (tramo entronque Gaviotas)	1			1	2,000.0	752.3	37.6
Entronque Coatzacoalcos-Villahermosa (tramo entronque Reforma)	1			1	2,000.0	1,999.9	100.0
Libramientos de González y Manuel			1	1	45,000.0	17,710.1	39.4
Acceso al puerto de Coatzacoalcos			1	1	150,000.0	44,826.4	29.9
Entronque La Escondida	1			1	15,500.0	15,461.3	99.8
Acceso al puerto de Salina Cruz		1		1	50,000.0	13,146.1	26.3
<b>Ampliación</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>4,902,843.7</b>	<b>1,466,911.2</b>	<b>29.9</b>
Sonoita-Mexicali (tramo San Luis Río Colorado-Mexicali)		1		1	366,289.0	152,520.4	41.6
Ciudad del Carmen-Champotón		1		1	75,800.0	21,840.2	28.8
Monterrey- Castañón (tramo Monterrey-Monclova)		1		1	20,000.0	11,215.0	56.1
Zaragoza-Acuña			1	1	153,761.5	23,675.3	15.4
Ramal América Libre			1	1	130,000.0	23,621.0	18.2
Cd.Juárez-Porvenir (tramo libramiento Aeropuerto-Guadalupe)		1		1	100,000.0	50,390.6	50.4
Ciudad Juárez-Janos (tramo km. 2+100 km. 22+000)	1			1	977.7	447.1	45.7
Ciudad Altamirano-Arcelia			1	1	80,000.0	10,221.3	12.8
Chilpancingo-Acapulco (tramo Chilpancingo-Petaquillas)			1	1	80,000.0	11,691.4	14.6
Iguala-Cd. Altamirano (tramo Iguala-entronque Cocula)			1	1	10,000.0	9,151.1	91.5
Jorobas-Tula			1	1	175,000.0	101,576.5	58.0
Guadalajara-Barra de Navidad (tramo entronque Acatlán-Cocula)			1	1	80,000.0	12,346.4	15.4
Entronque Ameca-Ameca			1	1	134,100.0	12,165.4	9.1
Texcoco-Calpulalpan		1		1	92,000.0	1,460.3	1.6
Actopan-Ixmiquilpan-Portezuelo (tramo Actopan-Ixmiquilpan)	1			1	6,000.0	1,982.3	33.0
León-Aguascalientes (tramo León-Lagos de Moreno)		1		1	56,870.0	5,390.3	9.5

**HOJA 2 DE 2**  
**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**  
**Enero-junio de 2005**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual <sup>1_/</sup>	Ejercido	Avance (%)
El Desperdicio-San Juan de los Lagos		1		1	17,771.0	985.5	5.5
Libramiento Noroeste de Monterrey			1	1	180,000.0	68,450.1	38.0
Allende-Monterrey (tramo Km.103+000-Km.147+314)			1	1	110,000.0	18,711.1	17.0
Montemorelos-General Terán-China			1	1	50,000.0	19,831.8	39.7
Arriaga-La Ventosa			1	1	260,000.0	102,804.3	39.5
Acceso al Aeropuerto Hermanos Serdán		1		1	35,000.0	6,419.8	18.3
Santa Bárbara-Huimilpán			1	1	55,600.0	15,319.7	27.6
Entronque a Chetumal-desviación a Majahual (tramo Ref. A.D. Majahual)		1		1	117,000.0	31,244.6	26.7
Escárcega-Chetumal (tramo Km. 253+000+ Km. 264+000)		1		1	123,200.0	40,453.6	32.8
San Luis Potosí-Zacatecas (tramo SLP-Ahualulco)			1	1	300,000.0	53,576.8	17.9
Periférico Oriente de Hermosillo		1		1	30,000.0	14,782.9	49.3
Villahermosa-límite estados Tabasco/Campeche		1		1	75,000.0	33,969.4	45.3
Villahermosa-Teapa (tramo Villahermosa-entronque Jalapa)		1		1	196,700.0	64,745.1	32.9
Raudales de Malpaso-El Bellote (tramo Comalcalco-El Bellote)		1		1	135,000.0	76,544.0	56.7
Zaragoza-estación Manuel (tramo Zaragoza-González)		1		1	108,674.5	54,476.9	50.1
El Chihué-entronque Ciudad Mante			1	1	300,000.0	34,682.2	11.6
Apizaco-límite estados Tlaxcala/Puebla	1			1	8,500.0	4,903.5	57.7
Cardel-Tihuatlán (tramo Cardel-Laguna Verde)		1		1	143,700.0	23,985.1	16.7
Mérida-Kantunil		1		1	146,900.0	60,264.7	41.0
Periférico de Mérida		1		1	130,000.0	80,869.7	62.2
Chencoyi-Umán (tramo Muná-Umán)		1		1	40,900.0	12,142.0	29.7
Mérida-Tizimin			1	1	228,100.0	47,241.6	20.7
Zacatecas-San Luis Potosí (Las Arcinas-límite estados Zacatecas/SLP)			1	1	150,000.0	37,290.2	24.9
Zacatecas-Saltillo (tramo Morelos-Villa de Cos)			1	1	400,000.0	113,522.0	28.4
<b>Mantenimiento</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5,550,100.0</b>	<b>1,722,687.2</b>	<b>31.0</b>
Conservación rutinaria de tramos		1		1	4,937,100.0	1,541,901.8	31.2
Mantenimiento integral de la red federal de carreteras		1		1	228,000.0	109,681.9	48.1
Conservación rutinaria de puentes			1	1	385,000.0	71,103.5	18.5

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1\_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN  
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO  
Enero-junio de 2005**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual <sup>1/</sup>	Ejercido	Avance (%)
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>281,209.2</b>	<b>18,322.0</b>	<b>6.5</b>
S.E. Chicoloapan, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	20,876.6	1,113.4	5.3
S.E. Tecámac, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)	1			1	14,912.6	1,193.0	8.0
S.E. Punta Norte, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	16,679.9	1,334.4	8.0
S.E. Toluca 2000, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	16,027.5	1,282.2	8.0
S.E. Cofradía I, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)	1			1	16,145.2	1,291.6	8.0
S.E. Huehuetoca, un transformador de 30 MVA de 85/23 KV (móvil)		1		1	13,741.3	1,099.3	8.0
S.E. Parres, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	39,023.9	3,121.9	8.0
S.E. Sosa Texcoco, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	20,342.1	1,627.4	8.0
S.E. Lago Guadalupe, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (Cofradía II móvil)		1		1	19,026.6	1,522.1	8.0
S.E. Cerro Gordo, instalación de dos transformadores de 60 MVA, 230/23 KV		1		1	16,061.6	1,101.4	6.9
S.E. Ixtapaluca, instalación de dos transformadores de 60 MVA, 230/23 KV		1		1	80,489.2	3,219.6	4.0
S.E. Actopan, instalación del segundo transformador de 30 MVA, 85/23 KV		1		1	1,972.9	157.8	8.0
S.E. Irolo, instalación del segundo transformador de 60 MVA, 230/23 KV		1		1	5,909.8	257.9	4.4

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1\_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

S.E.- Subestación.

MVA - Mega Volts Amperes.

KV - Kilo Volts.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.