

ANEXO VIII

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 74, fracción XI, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 (PEF 05), a continuación se presenta información preliminar relativa a los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión. Para la interpretación de esta información, es importante considerar que se presentan casos que comprenden un proceso de ejecución mayor a un año. Por esta razón, los avances físicos reportados pueden ser menores o no coincidir estrictamente con la tendencia reportada en el ejercicio financiero. Es decir, los datos financieros corresponden al periodo que se informa, mientras que los avances físicos, al lapso que comprende la ejecución de cada proyecto en su totalidad.

Por otra parte, es necesario tener en consideración que el reporte que aquí se presenta corresponde únicamente a los principales proyectos de inversión que registran avances de ejecución al periodo que se informa.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Enero-marzo de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	9	25	72	106	2,250,847.0	454,135.1	20.2
Construcción	1	3	24	28	1,303,678.2	296,762.3	22.8
Hospitales Generales Regionales			2	2	266,309.2	53,721.0	20.2
Unidades Médicas Familiares	1	3	21	25	1,026,683.5	242,526.2	23.6
Oficinas subdelegacionales			1	1	10,685.5	515.1	4.8
Ampliación, Remodelación y Adecuación	8	22	48	78	947,168.8	157,372.8	16.6
Hospitales Generales Regionales	1	3	4	8	130,175.6	21,015.0	16.1
Hospitales Generales Regionales / Médico Familiar			1	1	26,858.6	3,671.6	13.7
Hospitales Generales de Subzona		1		1	3,000.0	382.1	12.7
Hospitales Generales de Subzona / Médico Familiar		1		1	2,613.9	569.0	21.8
Hospitales Generales de Zona	1	3	11	15	280,676.1	46,034.8	16.4
Hospitales Generales de Zona / Médico Familiar		3	9	12	252,214.5	43,854.0	17.4
Hospitales de Especialidad			3	3	45,256.4	3,596.8	7.9
Unidades Médicas Familiares	1	4	1	6	55,200.1	13,891.4	25.2
Centros de Seguridad Social	2	3	1	6	12,171.4	3,705.2	30.4
Oficinas subdelegacionales	3	4	18	25	139,002.2	20,652.9	14.9

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

HOJA 1 DE 2
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Enero-marzo de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/2}	Ejercido	Avance (%)
Total	2	15	23	40	16,068,735.0	1,276,362.5	7.9
Construcción	1	4	7	12	6,616,235.0	222,158.4	3.4
Caminos rurales y carreteras alimentadoras en varias entidades federativas			1	1	5,817,835.0	130,831.1	2.2
Libramiento de Aguascalientes			1	1	80,000.0	508.2	0.6
Paso a desnivel periférico El Tajito			1	1	35,000.0	3,349.0	9.6
Ocozacoautla-Arriaga			1	1	220,000.0	27,115.3	12.3
Feliciano-Zihuatanejo (libramientos Ixtapa y El Chico)			1	1	100,000.0	8,028.0	8.0
Puente Barra Vieja-Lomas de Chapultepec	1			1	6,000.0	2,003.9	33.4
Oaxaca-Mitla		1		1	32,200.0	9,432.7	29.3
Libramiento Ejutla de Crespo			1	1	55,000.0	24,669.2	44.9
Libramiento surponiente de Querétaro			1	1	156,700.0	203.6	0.1
Límite estados Nayarit/Sinaloa-Villa Unión (tramo Rosario-V. Unión)		1		1	48,000.0	3,632.1	7.6
Entronque La Escondida		1		1	15,500.0	8,918.3	57.5
Acceso al Puerto de Salina Cruz		1		1	50,000.0	3,467.0	6.9
Ampliación	1	11	13	25	3,903,400.0	707,597.2	18.1
Sonoita-Mexicali (tramo San Luis Río Colorado-Mexicali)		1		1	300,000.0	91,704.5	30.6
Ciudad Juárez-Porvenir (tramo libramiento Aeropuerto-Guadalupe)		1		1	100,000.0	28,720.8	28.7
Chilpancingo-Acapulco (tramo Chilpancingo-Peta)			1	1	80,000.0	6,353.0	7.9
Jorobas-Tula			1	1	175,000.0	65,133.9	37.2
Guadalajara-Barra de Navidad (tramo entronque Acatlán-Cocula)			1	1	80,000.0	8,914.4	11.1
Libramiento Noroeste de Monterrey			1	1	180,000.0	37,677.2	20.9
Allende-Monterrey (tramo Km.103+000-Km. 147+314)			1	1	110,000.0	11,473.7	10.4
Montemorelos-General Terán-China			1	1	50,000.0	13,267.9	26.5
Arriaga-La Ventosa			1	1	260,000.0	43,390.5	16.7
Entronque a Chetumal-desviación a Majahual (tramo Ref. A.D. Majahual)		1		1	140,000.0	21,848.4	15.6
Escárcega-Chetumal (tramo Km. 253+000+ Km. 264+000)		1		1	154,000.0	19,188.4	12.5
San Luis Potosí-Zacatecas (tramo SLP-Ahualulco)			1	1	300,000.0	43,466.2	14.5
Periférico Oriente de Hermosillo		1		1	30,000.0	8,177.9	27.3
Villahermosa-límite estados Tabasco/Campeche		1		1	75,000.0	16,729.2	22.3
Villahermosa-Teapa (tramo Villahermosa-entronque Jalapa)		1		1	220,000.0	37,919.4	17.2
Raudales de Malpaso-El Bellote (tramo Comalcalco-El Bellote)			1	1	135,000.0	48,367.8	35.8
Zaragoza-estación Manuel (tramo Zaragoza-González)		1		1	110,000.0	26,098.6	23.7

HOJA 2 DE 2
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Enero-marzo de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/_}	Ejercido	Avance (%)
El Chihué-entronque Ciudad Mante			1	1	300,000.0	17,099.8	5.7
Apizaco-límite estados Tlaxcala/Puebla	1			1	8,500.0	2,238.8	26.3
Mérida-Kantunil		1		1	146,900.0	28,081.5	19.1
Periférico de Mérida		1		1	130,000.0	47,300.0	36.4
Chencoyi-Umán (tramo Muná-Umán)		1		1	40,900.0	7,638.5	18.7
Mérida-Tizimin			1	1	228,100.0	32,670.5	14.3
Zacatecas -San Luis Potosí (Las Arcinas-límite estados Zacatecas/SLP)			1	1	150,000.0	100.8	0.1
Zacatecas -Saltillo (tramo Morelos -Villa de Cos)			1	1	400,000.0	44,035.5	11.0
Mantenimiento	0	0	3	3	5,549,100.0	346,606.9	6.2
Conservación rutinaria de tramos			1	1	4,936,100.0	289,279.2	5.9
Mantenimiento integral de la red federal de carreteras			1	1	228,000.0	42,081.7	18.5
Conservación rutinaria de puentes			1	1	385,000.0	15,246.0	4.0

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/_ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
Enero-marzo de 2005**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1_/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	13	0	13	281,209.2	13,108.8	4.7
S.E. Chicoloapan, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	20,876.6	556.7	2.7
S.E. Tecámac, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	14,912.6	1,193.0	8.0
S.E. Punta Norte, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	16,679.9	800.6	4.8
S.E. Toluca 2000, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	16,027.5	1,282.2	8.0
S.E. Cofradía I, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	16,145.2	968.7	6.0
S.E. Huehuetoca, un transformador de 30 MVA de 85/23 KV (móvil)		1		1	13,741.3	1,099.3	8.0
S.E. Parres, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	39,023.9	2,341.4	6.0
S.E. Sosa Texcoco, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	20,342.1	976.4	4.8
S.E. Lago Guadalupe, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (Cofradía II móvil)		1		1	19,026.6	1,522.1	8.0
S.E. Cerro Gordo, instalación de dos transformadores de 60 MVA, 230/23 KV		1		1	16,061.6	550.7	3.4
S.E. Ixtapaluca, instalación de dos transformadores de 60 MVA, 230/23 KV		1		1	80,489.2	1,609.8	2.0
S.E. Actopan, instalación del segundo transformador de 30 MVA, 85/23 KV		1		1	1,972.9	78.9	4.0
S.E. Irolo, instalación del segundo transformador de 60 MVA, 230/23 KV		1		1	5,909.8	129.0	2.2

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

S.E.- Subestación.

MVA - Mega Volts Amperes.

KV - Kilo Volts.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.