

ANEXO VIII

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción XI, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 (PEF 05), a continuación se presenta información preliminar relativa a los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión. Para la interpretación de esta información, es importante considerar que se presentan casos que comprenden un proceso de ejecución mayor a un año. Por esta razón, los avances físicos reportados pueden ser menores o no coincidir estrictamente con la tendencia reportada en el ejercicio financiero. Es decir, los datos financieros corresponden al periodo que se informa, mientras que los avances físicos, al lapso que comprende la ejecución de cada proyecto en su totalidad.

Por otra parte, es necesario tener en consideración que el reporte que aquí se presenta corresponde únicamente a los principales proyectos de inversión que registran avances de ejecución al periodo que se informa.

HOJA 1 DE 2
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Enero-diciembre de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ¹⁾	Ejercido	Avance (%)
Total	168	124	132	424	5,139,351.1	3,654,852.1	71.1
Construcción	11	38	47	96	3,151,720.5	2,456,081.7	77.9
Hospitales Generales Regionales		1		1	195,500.0	186,932.9	95.6
Hospitales Generales de Subzona	1		1		20,361.9	12,011.8	59.0
Hospitales Generales de Zona	1	4	3	8	603,427.5	512,695.0	85.0
Unidades Médicas Familiares	4	17	25	46	1,370,603.3	1,045,987.4	76.3
Unidades de Medicina Ambulatoria	2	11	10	23	587,373.4	444,574.4	75.7
Hospitales de Especialidades y Centro de Investigación Biomédica		1	1	2	246,995.9	180,069.7	72.9
Oficinas Subdelegacionales	2	4	5	11	97,164.6	52,250.3	53.8
Escuelas de Enfermería	1		2	3	30,293.9	21,560.2	71.2
Ampliación, Remodelación y Adecuación	157	86	85	328	1,987,630.6	1,198,770.4	60.3
Hospitales Generales Regionales	3	9	3	15	173,368.3	113,738.1	65.6
Hospitales Generales Regionales / Médico Familiar		1		1	23,779.6	15,854.5	66.7
Hospitales Generales de Subzona	1		1	2	5,200.0	1,907.9	36.7
Hospitales Generales de Subzona / Médico Familiar	2	1	2	5	26,320.6	13,810.3	52.5
Hospitales Generales de Zona	11	11	16	38	399,001.6	255,978.2	64.2
Hospitales Generales de Zona / Médico Familiar	7	9	3	19	244,572.0	173,632.5	71.0
Hospitales de Especialidades y Centro de Investigación Biomédica	3	7	2	12	166,094.5	118,693.5	71.5
Unidades Médicas Familiares	40	11	18	69	239,923.3	120,495.7	50.2

HOJA 2 DE 2
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Enero-diciembre de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Unidades Médicas de Atención Especializada	2	2	22	26	211,822.7	52,256.3	24.7
Oficinas Subdelegacionales	22	25	9	56	341,614.6	224,138.1	65.6
Otras Oficinas	3	1	3	7	28,098.8	16,164.2	57.5
Guarderías	2			2	2,229.5	2,224.8	99.8
Centros de Seguridad Social	5	3		8	14,553.2	10,848.0	74.5
Centros Vacacionales	1	3	4	8	65,298.8	47,332.9	72.5
Escuelas de Enfermería	1	1	2	4	16,565.3	11,343.2	68.5
Almacenes	1	2		3	12,574.3	10,614.1	84.4
Finiquitos (de proyectos de inversión terminados en ejercicios anteriores)	53			53	16,613.7	9,738.2	58.6

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

HOJA 1 DE 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Enero-diciembre de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	25	29	24	78	18,844,920.0	16,629,638.9	88.2
Construcción	6	9	9	24	7,148,379.4	6,037,141.5	84.5
Caminos rurales y carreteras alimentadoras en varias entidades federativas		1		1	4,930,087.4	4,227,786.4	85.8
Libramiento de Aguascalientes			1	1	79,000.0	67,054.7	84.9
Paso a desnivel periférico El Tajito	1			1	41,000.0	39,899.0	97.3
Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas (tramo Poniente San Cristóbal)			1	1	60,000.0	60,000.0	100.0
Ocozacoautla-Arriaga			1	1	274,100.0	180,690.0	65.9
Durango-Mazatlán (tramo entronque Otinapa-El Salto)			1	1	367,000.0	363,700.9	99.1
Feliciano-Zihuatanejo (libramientos Ixtapa y El Chico)		1		1	83,300.0	79,578.0	95.5
Puente Barra Vieja-Lomas de Chapultepec	1			1	7,100.0	7,046.3	99.2
Lagos de Moreno-San Luis Potosí (tramo Lagos de Moreno-Las Amarillas) ^{2/}		1		1	121,800.0	10,871.9	8.9
Lagos de Moreno-San Luis Potosí (tramo Las Amarillas-Villa de Arriaga)			1	1	80,000.0	45,990.1	57.5
Oaxaca-Mitla		1		1	32,200.0	32,139.2	99.8
Libramiento Ejutla de Crespo		1		1	100,700.0	84,806.7	84.2
Mitla - entronque Tequisitlán			1	1	300,000.0	256,524.5	85.5
Entronque Tequisitlán-Tehuantepec II		1		1	112,000.0	106,487.3	95.1
Libramiento surponiente de Querétaro		1		1	156,700.0	156,616.9	99.9
Límite estados Nayarit/Sinaloa-Villa Unión (tramo Rosario-Villa Unión)	1			1	10,833.2	10,830.5	100.0
Villa Unión-entronque Concordia ^{2/}		1		1	27,000.0	26,996.0	100.0
Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez (tramo entronque Gaviotas)	1			1	11,000.0	3,164.4	28.8
Entronque Coatzacoalcos-Villahermosa (tramo entronque Reforma) ^{2/}	1			1	5,500.0	2,000.0	36.4
Libramientos de González y Manuel			1	1	45,000.0	42,892.7	95.3
Acceso al puerto de Coatzacoalcos			1	1	133,900.0	102,481.8	76.5
Acceso al puerto de Veracruz			1	1	118,658.8	78,199.6	65.9
Entronque La Escondida	1			1	35,500.0	35,486.6	100.0
Acceso al puerto de Salina Cruz		1		1	16,000.0	15,898.0	99.4
Ampliación	16	18	15	49	5,348,332.4	4,733,272.8	88.5
Sonoita-Mexicali (tramo San Luis Río Colorado-Mexicali)		1		1	366,289.0	359,716.9	98.2
Ciudad del Carmen-Champotón		1		1	75,800.0	74,741.4	98.6
Escárcega-Chetumal (tramo Escárcega-Xpujil)			1	1	167,295.7	137,179.7	82.0
Monterrey - Castaños (tramo Monterrey - Monclova)		1		1	20,000.0	19,271.8	96.4
Zaragoza-Acuña		1		1	111,900.0	82,293.4	73.5
Acceso al puerto de Manzanillo		1		1	50,000.0	41,821.0	83.6
Ramal América Libre			1	1	68,400.0	62,448.9	91.3
Cd. Juárez-Porvenir (tramo libramiento Aeropuerto-Guadalupe) ^{2/}		1		1	113,300.0	111,032.5	98.0
Ciudad Juárez-Janos (tramo km. 2+100 km. 22+000)	1			1	543.2	513.2	94.5
Celaya-Salamanca ^{2/}	1			1	3,000.0	1,040.8	34.7
Irapuato-Guadalajara (tramo Abasolo-Pénjamo) ^{2/}			1	1	3,000.0	2,041.4	68.0
León-Silao			1	1	140,000.0	91,213.4	65.2

HOJA 2 DE 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Enero-diciembre de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
San Felipe-Carretera 57			1	1	145,900.0	36,182.4	24.8
Ciudad Altamirano-Arcelia			1	1	59,400.0	54,506.4	91.8
Chilpancingo-Acapulco (tramo Chilpancingo-Petaquillas)	1			1	80,000.0	79,465.8	99.3
Iguala-Cd. Altamirano (tramo Iguala-entronque Cocula)		1		1	26,400.0	22,189.5	84.1
Actopan-Ixmiquilpan-Portezuelo (tramo Actopan-Ixmiquilpan) ^{2/}	1			1	2,021.6	2,016.3	99.7
Jorobas-Tula		1		1	205,000.0	205,000.0	100.0
Pachuca-Tulancingo (tramo acceso al aeropuerto)		1		1	110,000.0	110,000.0	100.0
Entronque Tecmán-Melaque (tramo Cihuatlán-Melaque)	1			1	49,400.0	37,326.7	75.6
León-Aguascalientes (tramo León-Lagos de Moreno)		1		1	17,400.0	8,637.0	49.6
El Desperdicio-San Juan de los Lagos	1			1	3,500.0	3,468.1	99.1
Guadalajara-Barra de Navidad (tramo entronque Acatlán-Cocula)			1	1	80,000.0	19,106.5	23.9
Entronque Ameca-Ameca			1	1	72,300.0	72,191.0	99.8
Texcoco-Calpulalpan		1		1	32,000.0	31,750.9	99.2
Libramiento Noroeste de Monterrey		1		1	155,000.0	154,327.0	99.6
Allende-Monterrey (tramo Km.103+000-Km. 147+314)			1	1	100,000.0	99,986.4	100.0
Montemorelos-General Terán-China			1	1	47,600.0	47,391.7	99.6
Arriaga-La Ventosa			1	1	271,000.0	239,906.1	88.5
Acceso al Aeropuerto Hermanos Serdán	1			1	38,500.0	29,111.2	75.6
Santa Bárbara-Huimilpán		1		1	55,600.0	55,433.9	99.7
Entronque a Chetumal-desviación a Majahual (tramo Ref. A.D. Majahual)	1			1	113,000.0	95,167.3	84.2
Escárcega-Chetumal (tramo Km. 253+000-Km. 264+000)	1			1	97,900.0	85,481.6	87.3
Tulum-Nuevo Xcan (tramo Tulum-Cobá)			1	1	51,378.4	42,492.5	82.7
San Luis Potosí-Zacatecas (tramo SLP-Ahualulco)		1		1	270,900.0	246,109.0	90.8
Periférico Oriente de Hermosillo	1			1	30,000.0	21,090.6	70.3
Villahermosa-límite estados Tabasco/Campeche	1			1	62,500.0	58,598.4	93.8
Villahermosa-Teapa (tramo Villahermosa-entronque Jalapa)	1			1	190,000.0	187,316.4	98.6
Raudales de Malpaso-El Bellote (tramo Comalcalco-El Bellote)		1		1	203,300.0	179,997.8	88.5
Zaragoza-estación Manuel (tramo Zaragoza-González) ^{2/}	1			1	95,000.0	89,536.1	94.2
El Chihué-entronque Ciudad Mante			1	1	255,000.0	204,683.6	80.3
Apizaco-límite estados Tlaxcala/Puebla	1			1	58,500.0	58,161.4	99.4
Cardel-Tihuatlán (tramo Cardel-Laguna Verde)		1		1	141,100.0	81,651.0	57.9
Mérida-Kantunil	1			1	146,900.0	146,681.2	99.9
Periférico de Mérida	1			1	206,000.0	204,108.7	99.1
Chencoyi-Umán (tramo Muná-Umán)		1		1	30,100.0	29,978.1	99.6
Mérida-Tizimin			1	1	178,504.5	163,296.7	91.5
Zacatecas-San Luis Potosí (Las Arcinas-límite estados Zacatecas/SLP)			1	1	147,700.0	147,611.9	99.9
Zacatecas-Saltillo (tramo Morelos-Villa de Cos)		1		1	400,000.0	399,999.2	100.0

HOJA 3 DE 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Enero-diciembre de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Mantenimiento	3	2	0	5	6,348,208.2	5,859,224.6	92.3
Conservación rutinaria de tramos	1			1	5,552,693.5	5,155,387.1	92.8
Mantenimiento integral de la red federal de carreteras	1			1	242,632.0	242,475.3	99.9
Conservación rutinaria de puentes	1			1	439,709.1	389,490.0	88.6
Conservación y mantenimiento de obras exteriores en puertos		1		1	92,750.0	53,228.2	57.4
Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura marítima portuaria		1		1	20,423.6	18,644.0	91.3

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

2_/ Datos revisados del trimestre anterior.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PETRÓLEOS MEXICANOS
 Enero-diciembre de 2005**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	2	9	11	616,284.2	576,428.5	93.5
Pemex - Refinación	0	0	8	8	553,883.9	516,101.6	93.2
Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipo de la refinería Salamanca			1	1	5,340.9	5,337.9	99.9
Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipo de la refinería de Tula			1	1	42,095.9	42,098.5	100.0
Reemplazo parque vehicular de autotanques para transporte terrestre en el Distrito Federal			1	1	50,003.5	50,000.0	100.0
Modernizar terminales terrestres en el Golfo para el abastecimiento de la demanda de crudos y destilados			1	1	25,569.8	24,665.3	96.5
Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipo de la refinería de Cadereyta			1	1	87,929.0	72,236.7	82.2
Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipo de la refinería de Madero			1	1	138,394.4	121,550.9	87.8
Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipo de la refinería de Minatitlán			1	1	164,043.1	160,469.7	97.8
Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipo de la refinería de Salina Cruz			1	1	40,507.3	39,742.6	98.1
Pemex - Gas y Petroquímica Básica	0	2	1	3	62,400.3	60,326.9	96.7
Rehabilitación y adquisición para la red de ductos región centro		1		1	41,339.5	39,277.9	95.0
Rehabilitación de los equipos de las estaciones de compresión región sur		1		1	190.0	190.0	100.0
Rehabilitación y adquisición para la red de ductos región sur			1	1	20,870.8	20,859.0	99.9

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
Enero-diciembre de 2005**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1_/}	Ejercido	Avance (%)
Total	2	11	0	13	281,209.2	18,322.0	6.5
S.E. Chicoloapan, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	20,876.6	1,113.4	5.3
S.E. Tecámac, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)	1			1	14,912.6	1,193.0	8.0
S.E. Punta Norte, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	16,679.9	1,334.4	8.0
S.E. Toluca 2000, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	16,027.5	1,282.2	8.0
S.E. Cofradía I, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)	1			1	16,145.2	1,291.6	8.0
S.E. Huehuetoca, un transformador de 30 MVA de 85/23 KV (móvil)		1		1	13,741.3	1,099.3	8.0
S.E. Parres, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	39,023.9	3,121.9	8.0
S.E. Sosa Texcoco, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (móvil)		1		1	20,342.1	1,627.4	8.0
S.E. Lago Guadalupe, un transformador de 45 MVA de 230/23 KV (Cofradía II móvil)		1		1	19,026.6	1,522.1	8.0
S.E. Cerro Gordo, instalación de dos transformadores de 60 MVA, 230/23 KV		1		1	16,061.6	1,101.4	6.9
S.E. Ixtapaluca, instalación de dos transformadores de 60 MVA, 230/23 KV		1		1	80,489.2	3,219.6	4.0
S.E. Actopan, instalación del segundo transformador de 30 MVA, 85/23 KV		1		1	1,972.9	157.8	8.0
S.E. Irolo, instalación del segundo transformador de 60 MVA, 230/23 KV		1		1	5,909.8	257.9	4.4

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo. Los avances físicos y financieros reportados corresponden al periodo enero-junio.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

S.E. - Subestación.

MVA - Mega Volts Amperes.

KV - Kilo Volts.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

HOJA 1 DE 2
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Enero-diciembre de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/2}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	21	14	35	1,078,321.4	506,025.5	46.9
Construcción	0	13	9	22	313,872.0	137,159.2	43.7
Infraestructura de temporal Margaritas Pijijiapan en Chiapas		1		1	9,476.8	6,372.5	67.2
Infraestructura de temporal Sanes Huasteca en Tabasco			1	1	23,240.5	15,627.8	67.2
Presas y zonas de riego Vicente Guerrero en Guerrero		1		1	5,209.2	2,325.6	44.6
Canal principal y zona de riego Alfajayucan en Hidalgo		1		1	2,012.6	898.5	44.6
Canal principal y zonas de riego y plantas de bombeo Autlán-El Grullo en Jalisco		1		1	2,723.0	1,215.7	44.6
Redes distribución de drenaje y de caminos Elota Piaxtla en Sinaloa		1		1	36,582.8	16,331.9	44.6
Canal principal Fuerte Mayo en Sinaloa		1		1	18,942.6	8,456.7	44.6
Canal principal, zona de riego y red de drenaje La Pólvora en Jalisco		1		1	9,691.3	2,889.8	29.8
Canal principal margen derecho y zona de riego Río Santiago en Nayarit			1	1	27,595.4	8,228.5	29.8
Presas y zona de riego Zocoteaca en Oaxaca		1		1	4,839.4	1,443.0	29.8
Infraestructura de conducción y zona de riego Ixtepec en Oaxaca		1		1	11,691.7	3,486.3	29.8
Pozos, línea eléctrica y zona de riego Zona Citrícola en Yucatán			1	1	6,330.4	1,887.6	29.8
Pozos, línea eléctrica y zona de riego Oriente de Yucatán en Yucatán			1	1	6,808.8	2,030.3	29.8
Zona de riego Apozol-Remolino y presas de almacenamiento Juchipila en Zacatecas		1		1	12,437.2	3,708.6	29.8
Obras de infraestructura hidroagrícola (programa de uso pleno de la infraestructura hidroagrícola) en varios estados de la República			1	1	17,300.0	7,103.8	41.1
Presa de almacenamiento y canales de conducción para riego El Tigre en Durango			1	1	50,281.9	14,993.3	29.8
Infraestructura agrícola de temporal tecnificado Valle de Ucúm en Yucatán		1		1	9,643.7	6,484.8	67.2
Infraestructura de temporal tecnificado Los Naranjos en Veracruz			1	1	32,058.6	21,557.4	67.2
Red de canales y estructuras Coyuquilla Norte Tepatlán en Guerrero		1		1	4,348.7	1,296.7	29.8
Distritos de temporal tecnificado Zanapa-Tonalá en Tabasco			1	1	10,860.1	7,302.7	67.2
Desarrollo de zona de riego y planta de bombeo La Parejita en Michoacán			1	1	10,561.0	3,149.1	29.8
Presa de almacenamiento El Abrevadero II en Morelos		1		1	1,236.3	368.6	29.8
Ampliación, Remodelación y Adecuación	0	6	1	7	112,419.3	47,264.7	42.0
Distrito de riego Andrés Figueroa en Guerrero		1		1	18,824.2	8,403.8	44.6
Distritos de riego en Ajacuba, Hidalgo		1		1	10,181.6	4,545.5	44.6
Distrito de riego Río Verde en Oaxaca		1		1	13,141.4	5,866.8	44.6
Distrito de riego, proyecto Canal Fuerte Mayo en Sonora		1		1	31,018.4	13,847.8	44.6

HOJA 2 DE 2
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Enero-diciembre de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/_}	Ejercido	Avance (%)
Unidad de riego El Tumba en Hidalgo		1		1	17,146.2	5,112.7	29.8
Distritos de riego El Naranjo II en Sonora			1	1	19,534.5	8,720.9	44.6
Programa de ampliación de unidades de riego en varios estados de la República		1		1	2,573.0	767.2	29.8
Rehabilitación y modernización	0	2	4	6	652,030.1	321,601.6	49.3
Distritos de riego en varios estados de la República		1	1	2	255,502.8	109,668.9	42.9
Distritos de riego 005 Delicias en Chihuahua		1		1	293,447.2	158,585.3	54.0
Distritos de riego 090 B. Río Conchos en Chihuahua			1	1	58,670.2	31,706.7	54.0
Distritos de riego 103 Río Flor en Chihuahua			1	1	34,670.1	18,736.5	54.0
Presa de almacenamiento y modernización de estructura El Tullillo en Coahuila			1	1	9,739.8	2,904.2	29.8

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

HOJA 1 DE 2
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
Enero-diciembre de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	26	0	0	26	166,446.4	166,260.9	99.9
Construcción	15	0	0	15	84,722.3	84,574.6	99.8
2o. piso en el estacionamiento del Hospital Central Militar	1			1	13,307.6	13,307.6	100.0
Barda de block de 820 metros en el límite del campo militar No. 2-A en El Ciprés, Baja California	1			1	613.4	613.4	100.0
Planta de tratamiento de aguas residuales para las unidades habitacionales militares de la fábrica de vestuario y equipo Sedena, incluyendo red de riego en El Vergel, Iztapalapa, Distrito Federal	1			1	4,500.0	4,500.0	100.0
Planta de tratamiento de aguas residuales para el campo militar No. 28-A incluyendo red de riego en Ixcotel, Oaxaca ^{2/}	1			1	4,500.0	4,476.3	99.5
Planta de tratamiento de aguas residuales para el 1er. Regimiento de Caballería Motorizado, incluyendo red de riego en Nuevo Laredo, Tamaulipas	1			1	2,500.0	2,500.0	100.0
Planta de tratamiento de aguas residuales para la base aérea militar No.18 incluyendo red de riego en Hermosillo, Sonora	1			1	2,000.0	1,989.6	99.5
Planta de tratamiento de aguas residuales compacta tipo paquete para el hospital militar regional de San Luis Potosí, San Luis Potosí	1			1	1,700.0	1,700.0	100.0
Alojamiento con capacidad para 144 hombres para el 23o. Regimiento de Caballería Motorizado en Mexicali, Baja California	1			1	3,760.0	3,760.0	100.0
Polvorín en beneficio del 2o. Batallón de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México	1			1	596.8	596.8	100.0
Polvorín en beneficio del 3er. Batallón de Fuerzas Especiales en Iguala, Guerrero	1			1	599.9	596.4	99.4
Instalaciones permanentes para el Cuartel General de la 38a. zona militar en Tenosique, Tabasco	1			1	11,899.6	11,899.6	100.0
Instalaciones permanentes para el Cuartel General de la 45a. zona militar en Nogales, Sonora	1			1	11,966.8	11,966.8	100.0
Nuevas instalaciones para alojar el agrupamiento de servicios de los agrupamientos que asisten a realizar su adiestramiento de 4o. y 5o. niveles en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua	1			1	6,629.5	6,586.1	99.3
Repavimentación de las vialidades del campo militar No. 1-A en el Distrito Federal	1			1	17,172.8	17,106.1	99.6
Perforación de un pozo profundo para el Centro de Adiestramiento Regional de la XII Región Militar en Peña del Coyote, Michoacán	1			1	2,975.9	2,975.9	100.0
Mantenimiento y Remodelación	11	0	0	11	81,724.1	81,686.3	100.0
Rehabilitación de la pista de la Base Aérea Militar No. 4 en Cozumel, Quintana Roo	1			1	34,000.0	34,000.0	100.0
Rehabilitación de la fosa de clavados del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, Distrito Federal	1			1	1,894.2	1,877.0	99.1

HOJA 2 DE 2
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
Enero-diciembre de 2005

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1/_}	Ejercido	Avance (%)
Reparación de los talleres y almacenes del 1er. Batallón del Parque de Ingenieros en el campo militar No. 1-A en el Distrito Federal	1			1	2,398.7	2,398.7	100.0
Reencarpetado e iluminación de la pista de rodaje y plataforma de servicios de la base aérea militar No. 3 en El Ciprés, Baja California	1			1	12,499.6	12,499.6	100.0
Rehabilitación de la pista plataforma de servicios y calle de rodaje de la base aérea militar No. 11 en Santa Gertrudis, Chihuahua	1			1	18,309.3	18,301.1	100.0
Reparación del piso interior del edificio académico, así como la impermeabilización de diversos edificios de la Escuela Superior de Guerra en San Jerónimo Lídice, Distrito Federal	1			1	496.0	496.0	100.0
Acondicionamiento del Laboratorio Científico de Investigación dependiente de la Procuraduría General de Justicia Militar en el campo militar No. 1-A en el Distrito Federal	1			1	1,921.0	1,921.0	100.0
Acondicionamiento de las instalaciones del centro de adiestramiento regional de la IV Región Militar en El Amanecer, Tamaulipas	1			1	995.1	995.1	100.0
Acondicionamiento de las instalaciones del Centro de Adiestramiento Básico Individual Regional de la XII región militar en El Gavillero, Guerrero	1			1	3,493.8	3,481.6	99.7
Remodelación del Cuartel General de la 4a. zona militar en Hermosillo, Sonora	1			1	3,982.4	3,982.4	100.0
Ampliación del área de medicina física y rehabilitación del Hospital Central Militar en Lomas de Sotelo, Distrito Federal	1			1	1,734.0	1,733.8	100.0

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

2_/ Cifras revisadas del trimestre anterior.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE MARINA
Enero-diciembre de 2005**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1_/}	Ejercido	Avance (%)
Total	5	3	1	9	252,308.5	252,306.5	100.0
Construcción	3	3	1	7	225,173.5	225,173.5	100.0
Dos buques de vigilancia oceánica con embarcación interceptora y helicóptero artillado (terminación de los cascos 39 y 85)	1			1	147,260.2	147,260.2	100.0
Obras menores en apoyo a las instalaciones de la Secretaría	1			1	1,419.5	1,419.5	100.0
Instalaciones logísticas para la Fuerza Naval del Golfo en Tuxpan, Veracruz		1		1	54,776.0	54,776.0	100.0
Instalaciones para la Escuela de Ingenieros en Veracruz, Veracruz			1	1	12,874.3	12,874.3	100.0
Instalaciones de la base naval en Lázaro Cárdenas, Michoacán		1		1	3,139.3	3,139.3	100.0
Edificio para la clínica de consulta externa en Tapachula, Chiapas	1			1	600.0	600.0	100.0
Centro de capacitación y entrenamiento para tripulación de helicópteros MI-17 en Las Bajadas, Veracruz		1		1	5,104.2	5,104.2	100.0
Conservación y Mantenimiento	2	0	0	2	27,135.0	27,133.0	100.0
Infraestructura física de la Secretaría	1			1	9,042.6	9,042.6	100.0
Unidades y establecimientos navales	1			1	18,092.4	18,090.4	100.0

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 Enero-diciembre de 2005**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)				Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total	Programa anual ^{1_/}	Ejercido	Avance (%)
Total	3	0	1	4	90,200.4	45,937.6	50.9
Construcción	2	0	1	3	49,046.7	32,656.5	66.6
Delegación estatal en Mérida, Yucatán	1			1	22,283.6	17,069.0	76.6
Laboratorio regional en Oaxaca, Oaxaca	1			1	9,931.4	7,970.6	80.3
Delegación estatal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas			1	1	16,831.7	7,616.9	45.3
Ampliación	1	0	0	1	41,153.7	13,281.1	32.3
Adecuar inmuebles en el Distrito Federal	1			1	41,153.7	13,281.1	32.3

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.