

ANEXO IX

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XII, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 (PEF 06), a continuación se presenta información preliminar relativa a los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión. Para la interpretación de esta información, es importante considerar que se presentan casos que comprenden un proceso de ejecución mayor a un año. Por esta razón, los avances físicos reportados pueden ser menores o no coincidir estrictamente con la tendencia reportada en el ejercicio financiero. Es decir, los datos financieros corresponden al periodo que se informa, mientras que los avances físicos, al lapso que comprende la ejecución de cada proyecto en su totalidad.

Por otra parte, es necesario tener en consideración que el reporte que aquí se presenta corresponde únicamente a los principales proyectos de inversión que registran avances de ejecución al periodo que se informa.

HOJA 1 DE 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 Cifras acumuladas desde enero al mes que se reporta

Nombre del proyecto	Avance financiero (miles de pesos)					Avance físico (número de proyectos)			
	Programa anual ^{1/}	Ejercicio			Avance (%) 5=(4/1)	Enero-junio			Total (9)
		Abril (2)	Mayo (3)	Junio (4)		Terminados (6)	Más de 50% (7)	Menos de 50% (8)	
Total	19,035,538.1	2,236,277.5	3,215,297.4	4,365,030.1	22.9	5	19	33	57
Construcción	8,346,905.8	557,212.4	834,289.9	1,180,272.0	14.1	0	3	8	11
Caminos rurales y carreteras alimentadoras	6,860,005.8	226,742.2	405,461.0	626,773.1	9.1			1	1
Libramiento Aguascalientes	50,000.0	8,061.8	17,019.3	25,901.1	51.8			1	1
Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas (tramo Poniente San Cristóbal)	80,000.0	56,234.2	56,354.6	56,703.7	70.9			1	1
Durango - Mazatlán (tramo entronque Otinapa - El Salto)	526,000.0	128,072.7	145,315.2	170,774.2	32.5			1	1
Feliciano - Zihuatanejo (libramientos Ixtapa y El Chico)	60,000.0	114.0	508.8	562.9	0.9		1		1
Entronque Tequisistlán - Tehuantepec II	220,900.0	66,645.3	75,521.6	107,762.7	48.8			1	1
Libramiento de Ejutla - Crespo	30,000.0	7,902.5	12,247.1	15,997.5	53.3		1		1
Mitla - Entronque Tequisistlán	90,000.0	23,035.2	54,449.3	60,588.9	67.3			1	1
Libramiento Surponiente de Querétaro	220,000.0	20,295.3	33,845.6	40,473.2	18.4		1		1
Durango - Mazatlán (tramo entronque Pánuco - Copala)	180,000.0	20,109.2	33,567.4	44,735.6	24.9			1	1
Ocozacoautla-Arriaga	30,000.0	0.0	0.0	29,999.1	100.0			1	1

HOJA 2 DE 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 Cifras acumuladas desde enero al mes que se reporta

Nombre del proyecto	Avance financiero (miles de pesos)					Avance físico (número de proyectos) Enero-junio			
	Programa anual ^{1/}	Ejercido			Avance (%) 5=(4/1)	Terminados (6)	Más de 50% (7)	Menos de 50% (8)	Total (9)
		Abril (2)	Mayo (3)	Junio (4)					
Ampliación	4,566,064.7	937,440.7	1,220,201.7	1,586,614.0	34.7	5	12	22	39
San Luis Río Colorado-Mexicali (tramo Sonoita-Mexicali)	250,000.0	103,209.9	138,724.7	164,318.0	65.7		1		1
Escárcega - Xpujil	145,000.0	22,148.7	41,497.6	55,678.9	38.4			1	1
Ciudad del Carmen - límite estados de Tabasco/Campeche (tramo San Pedro - Zacatal)	160,000.0	43,099.2	51,606.4	69,001.0	43.1			1	1
Villahermosa - Escárcega (tramo Escárcega - límite estados de Campeche/Tabasco)	160,000.0	41,947.5	56,238.9	68,120.7	42.6			1	1
Manzanillo - Cihuatlán	100,000.0	11,406.8	11,487.9	27,553.3	27.6		1		1
Ramal - América Libre	95,000.0	10,912.6	14,196.2	14,361.4	15.1			1	1
Cuauhtémoc - La Junta	200,000.0	74,294.7	90,226.9	95,144.3	47.6			1	1
Irapuato - León (tramo León-Silao)	270,000.0	22,473.8	26,140.5	30,124.7	11.2			1	1
San Felipe - entronque carretera 57	270,000.0	155.7	2,608.3	4,371.4	1.62			1	1
Iguala - Ciudad Altamirano (tramo Iguala - entronque Cocula)	26,300.0	52.5	151.8	247.5	0.9		1		1
Cuernavaca - Chilpancingo (Tramo Zumpango - Chilpancingo)	45,000.0	11,560.7	15,500.6	24,148.4	53.7			1	1
Acapulco - Huatulco (tramo Cayaco - San Marcos)	50,000.0	3,701.6	14,130.8	14,531.8	29.1			1	1
Acapulco-Huatulco (tramo Boulevard Las Vigas -San Marcos)	15,000.0	1,728.0	4,505.6	4,520.5	30.1			1	1
Colonias - Portezuelo (tramo Colonias - Santa Catarina)	20,000.0	7,255.2	8,838.1	9,485.9	47.4	1			1
Pachuca -Tulancingo (tramo Acceso a Aeropuerto)	150,000.0	35,687.8	40,398.2	56,861.6	37.9		1		1
Guadalajara - Zapotlanejo	145,000.0	24,543.5	30,587.9	38,204.7	26.3			1	1
Libramiento Noroeste de Monterrey	128,300.0	23,533.1	30,967.4	56,006.7	43.7		1		1
Allende - Monterrey	170,000.0	19,827.2	27,839.9	62,035.6	36.5			1	1
Montemorelos - General Terán - China	66,364.7	11,675.0	13,901.8	18,244.0	27.5			1	1
Monterrey - Ciudad Mier (tramo Monterrey - límite estados Nuevo León/Tamp.)	50,000.0	16,636.7	20,652.8	28,269.8	56.5			1	1
Monterrey - Reynosa (tramo Cadereyta - La Sierrita)	19,200.0	5,411.1	6,814.0	10,111.2	52.7			1	1
Arriaga - La Ventosa	186,300.0	67,285.6	79,559.6	95,123.5	51.1		1		1
Acceso al Puerto Salina Cruz	199,200.0	38,980.7	41,912.1	43,816.0	22.0		1		1
Acceso al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán	3,500.0	2,755.4	2,801.3	2,802.0	80.1	1			1
San Juan del Río - Tequisquiapan	33,700.0	10,218.4	11,371.7	14,051.9	41.7			1	1
Tulum - Playa del Carmen	229,800.0	38,491.7	58,281.8	67,244.6	29.3			1	1
Tulum - Nuevo Xcan (tramo Tulum-Cobá)	73,000.0	23,413.6	26,420.5	29,958.4	41.0			1	1
Chetumal - entronque Escárcega	45,000.0	12,600.0	13,722.7	17,646.3	39.2	1			1
San Luis Potosí - Zacatecas (tramo SLP - Aqualulco)	164,100.0	13,994.9	15,779.0	54,049.6	32.9		1		1
Villahermosa - límite estados de Tabasco/Campeche (tramo Villahermosa-Macultepec)	200,000.0	54,695.5	64,680.7	86,064.6	43.0			1	1

HOJA 3 DE 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 Cifras acumuladas desde enero al mes que se reporta

Nombre del proyecto	Avance financiero (miles de pesos)					Avance físico (número de proyectos)			
	Programa anual ^{1/}	Ejercido			Avance (%) 5=(4/1)	Enero-junio			Total (9)
		Abril (2)	Mayo (3)	Junio (4)		Terminados (6)	Más de 50% (7)	Menos de 50% (8)	
Raudales de Malpaso - El Bellote (tramo Comalcalco - El Bellote)	100,000.0	20,628.1	25,247.6	42,348.9	42.3		1		1
El Chihué - entronque Ciudad Mante	165,000.0	14,729.2	27,064.9	37,637.3	22.8			1	1
Matamoros - Playa Lauro Villar	49,700.0	12,449.2	14,068.6	15,605.7	31.4		1		1
Calpulalpan - Ocotoxco	110,000.0	31,298.8	34,227.1	36,025.9	32.8			1	1
Mérida - Kantunil	71,600.0	21,263.7	26,253.8	26,843.2	37.5	1			1
Mérida-Tizimín	85,000.0	24,406.1	28,104.2	42,508.4	50.0		1		1
Periférico Mérida	40,000.0	11,485.8	12,842.1	17,645.8	44.1	1			1
Zacatecas - SLP (tramo Las Arcinas - límite estados Zacatecas/SLP)	100,000.0	28,985.9	36,227.5	44,787.2	44.8			1	1
Zacatecas - Saltillo (tramo Morelos - Villa de Cos)	175,000.0	18,496.8	54,620.2	61,113.3	34.9		1		1
Conservación, rehabilitación y mantenimiento	6,122,567.6	741,624.4	1,160,805.8	1,598,144.1	26.1	0	4	3	7
Conservación rutinaria de la red federal de carreteras	4,600,375.0	615,387.5	945,029.3	1,271,439.9	27.6		1		1
Atención a puntos de conflicto	204,900.0	17,203.1	23,017.2	37,368.8	18.2			1	1
Mantenimiento integral de la red federal de carreteras	257,370.0	27,286.7	68,522.2	88,920.2	34.5		1		1
Conservación rutinaria de puentes	764,428.7	50,219.1	79,418.7	105,448.1	13.8		1		1
Obras de ampliación de infraestructura marítimo-portuaria	76,517.3	4,205.1	7,308.8	16,708.7	21.8			1	1
Conservación y mantenimiento de la infraestructura marítimo portuaria	98,606.6	6,425.5	15,645.1	43,758.2	44.4			1	1
Modernización de los sistemas de control de tránsito aéreo	120,370.0	20,897.4	21,864.5	34,500.2	28.7		1		1

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

HOJA 1 DE 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
PETRÓLEOS MEXICANOS
 Cifras acumuladas desde enero al mes que se reporta

Nombre del proyecto	Avance financiero (miles de pesos)					Avance físico (número de proyectos)			
	Programa anual ^{1/}	Ejercido			Avance (%)	Enero-junio			
		Abril	Mayo	Junio		Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total	5,086,360.2	1,656,917.2	2,017,120.5	2,344,103.7	46.1	1	17	36	54
Pemex Refinación	3,527,676.8	1,095,065.4	1,356,861.5	1,668,894.1	47.3	0	6	21	27
Mejoramiento al pool de gasolinas de la refinería Francisco I. Madero	103,683.8	46,097.8	56,390.1	77,066.2	74.3		1		1
Construcción de planta desmineralizadora de la refinería Cadereyta	4,482.8	2,419.2	2,419.2	2,419.2	54.0			1	1
Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos	21,828.3	907.8	1,432.9	4,432.2	20.3			1	1
Sostenimiento de la operación de las terminales Centro	7,229.4	2,565.7	3,454.1	3,525.5	48.8			1	1
Sostenimiento de la operación de las terminales Golfo	125,320.8	56,906.5	64,002.2	77,716.9	62.0			1	1
Sostenimiento de la operación de las terminales Pacífico	65,099.3	19,356.9	21,640.8	33,055.5	50.8			1	1
Rehabilitación transporte marítimo	1,564.2	838.5	1,377.7	1,403.5	89.7		1		1
Rehabilitación de la producción de la refinería de Cadereyta	370,949.5	72,947.8	97,435.3	127,370.2	34.3			1	1
Sostenimiento de la producción de la refinería de Madero	301,598.0	83,869.5	95,458.7	117,159.0	38.8			1	1
Sostenimiento de la producción de la refinería de Minatitlán	347,006.2	100,417.2	125,319.5	142,547.7	41.1			1	1
Sostenimiento de la producción de la refinería de Salamanca	361,385.4	55,196.6	89,938.6	141,189.6	39.1			1	1
Sostenimiento de la producción de la refinería de Salina Cruz	330,887.9	46,599.6	59,673.9	74,476.1	22.5			1	1
Sostenimiento de la producción de la refinería de Tula	392,199.7	155,675.2	197,800.8	226,047.6	57.6			1	1
Suministro, instalación y puesta en operación del sistema de instrumentación, medición y control (SIMCOT) de terminales Golfo	64,133.8	14,688.1	14,832.8	14,898.6	23.2			1	1
Suministro, instalación y puesta en operación del SIMCOT de terminales Pacífico	115,038.8	4,209.1	4,883.8	5,280.2	4.6			1	1
Rehabilitación ductos e instalaciones Centro	23,537.2	11,022.4	14,359.8	15,966.1	67.8			1	1
Rehabilitación ductos e instalaciones Golfo	210,400.3	107,847.5	132,881.2	175,473.3	83.4		1		1
Rehabilitación ductos e instalaciones Norte	139,686.5	97,850.7	111,770.2	123,395.4	88.3		1		1
Rehabilitación ductos e instalaciones Pacífico	39,387.4	10,753.3	11,754.9	14,168.0	36.0			1	1
Infraestructura ductos e instalaciones Norte	26,847.8	11,812.1	19,018.2	21,272.6	79.2		1		1
Infraestructura terminales pacífico	8,576.7	1,040.0	1,110.8	1,176.5	13.7			1	1
Turbomaquinaria de la red de oleoductos y poliductos	2,060.0	797.8	821.8	828.8	40.2			1	1
Infraestructura ductos e instalaciones Golfo	23,902.8	14,026.3	21,198.7	22,218.9	93.0		1		1
Suministro, instalación y puesta en operación del SIMCOT de terminales Norte	18,174.0	6,294.5	6,482.0	6,512.1	35.8			1	1

HOJA 2 DE 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
PETRÓLEOS MEXICANOS
 Cifras acumuladas desde enero al mes que se reporta

Nombre del proyecto	Avance financiero (miles de pesos)					Avance físico (número de proyectos)			
	Programa anual ^{1/}	Ejercido			Avance (%)	Enero-junio			Total
		Abril	Mayo	Junio		Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/1)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Tren energético de la refinería de Madero	58,437.3	27.4	68.4	79.8	0.14		1	1	
Restablecimiento de la operación con seguridad del sistema nacional de distribución	354,039.4	170,852.3	201,274.5	239,139.5	67.5		1	1	
Tren energético de la refinería de Cadereyta	10,219.5	45.6	60.6	75.1	0.7		1	1	
Pemex Gas y Petroquímica Básica	1,558,683.4	561,851.8	660,259.0	675,209.6	43.3	1	11	15	27
Estación de compresión Emiliano Zapata	311,254.2	40,213.7	52,559.9	62,704.8	20.1		1	1	
Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas LP en Poza Rica	3,613.2	652.8	652.8	404.6	11.2		1	1	
Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas LP en Topolobampo	63,664.1	4,105.9	4,462.4	4,464.5	7.0		1	1	
Rehabilitación de instalaciones superficiales y subterráneas, de regulación y medición de gas LP y de gas natural afectadas mecánicamente, en la terminal Venta de Carpio	18,645.6	4,305.9	6,412.3	6,973.7	37.4		1	1	
Apoyo estratégico a los centros procesadores de gas	117,037.7	32,064.0	32,153.5	37,807.9	32.3		1	1	
Modernización integral de las estaciones de medición de gas natural y gas LP del sistema nacional de ductos	121,569.1	46,196.4	47,459.7	48,011.2	39.5		1	1	
Modernización y automatización de los sistemas de transporte por ducto	33,665.5	1,165.5	1,165.5	1,165.5	3.5		1	1	
Rehabilitación de equipo de compresión de las estaciones Dos Ramones y Estación 19	43,178.2	33,984.9	36,407.9	34,227.3	79.3		1	1	
Rehabilitación y adquisiciones para la red de ductos Región Centro	75,150.0	38,714.0	47,987.0	42,867.3	57.0		1	1	
Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos Región Norte	92,078.1	32,181.3	39,255.0	38,324.8	41.6		1	1	
Rehabilitación y adquisiciones para la red de ductos de la Región Sur	37,947.5	16,499.3	20,094.6	31,516.6	83.1		1	1	
Rehabilitación de los equipos de las estaciones de compresión Región Sur	74,591.8	19,128.0	19,663.5	23,632.8	31.7		1	1	
Actualización del sistema SCADA	44,570.9	22,023.8	22,025.7	22,025.7	49.4		1	1	
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta	56,472.6	54,144.8	54,357.5	54,357.5	96.3		1	1	
Conservación de la capacidad de licuables en el CPG Arenque	4,956.2	3,405.4	3,405.4	3,405.4	68.7		1	1	
Conservación y mantenimiento de servicios Auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	52,982.7	13,884.6	57,364.5	52,174.2	98.5		1	1	

HOJA 3 DE 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
PETRÓLEOS MEXICANOS
 Cifras acumuladas desde enero al mes que se reporta

Nombre del proyecto	Avance financiero (miles de pesos)					Avance físico (número de proyectos)			
	Programa anual ^{1/}	Ejercido			Avance (%) 5=(4/1)	Enero-junio			
		Abril	Mayo	Junio		Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	21,435.1	2,517.4	3,843.0	1,877.2	8.8		1		1
Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	13,579.5	15,790.4	16,481.3	13,226.9	97.4	1			1
Conservación y modernización de terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	57,171.7	50,925.1	50,958.1	9,997.0	17.5		1		1
Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	16,208.4	5,754.9	13,211.0	29,838.1	184.1			1	1
Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Poza Rica	7,117.1	6,862.1	6,862.1	11,187.2	157.2			1	1
Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Reynosa	14,981.0	7,494.6	7,559.2	7,295.6	48.7		1		1
Incremento en la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	18,255.4	3,924.9	4,588.4	4,413.2	24.2			1	1
Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche	3,469.7	3,769.8	3,769.8	5,650.3	162.8		1		1
Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	14,501.1	1,255.1	1,255.1	1,255.1	8.7			1	1
Mantenimiento predictivo correctivo a ductos de transporte de gas natural LPG y Petroquímicos Básicos	131,719.9	48,018.1	53,434.7	63,085.3	47.9			1	1
Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional	108,867.1	52,869.1	52,869.1	63,319.9	58.2			1	1

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL**

Cifras acumuladas desde enero al mes que se reporta

Nombre del proyecto	Avance financiero (miles de pesos)					Avance físico (número de proyectos)			
	Programa anual ^{1/}	Ejercido			Avance (%) 5=(4/1)	Enero-junio			Total (9)
		Abril (2)	Mayo (3)	Junio (4)		Terminados de 50% (6)	Más de 50% (7)	Menos de 50% (8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/1)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Total	584,966.6	485,636.1	522,445.1	546,390.3	93.4	4	8	2	14
Remodelación del Hospital Militar Regional de Mérida, Yucatán	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	100.0		1		
Remodelación, ampliación y equipamiento del Hospital Militar Regional de Guadalajara, Jalisco	55,091.3	55,091.3	55,091.3	55,091.3	100.0		1		1
Construcción y equipamiento de una brigada de infantería ligera	90,000.0	72,020.8	90,000.0	90,000.0	100.0		1		1
Trabajos de mantenimiento del Heroico Colegio Militar, incluyendo la sustitución de las áreas de pavimentos dañados y el mantenimiento de la fosa de clavados en Tlalpan, D.F.	23,634.5	17,915.4	20,774.9	23,634.5	100.0		1		1
Remodelación del Hospital Militar Regional de San Luis Potosí, S.L.P.	22,000.0	15,402.4	18,701.2	22,000.0	100.0		1		1
Remodelación del Hospital Militar Regional de Chihuahua, Chihuahua	20,000.0	12,657.6	16,328.8	20,000.0	100.0		1		1
Remodelación del Hospital Militar Regional de Tampico, Tamaulipas	18,500.0	12,802.2	15,651.1	18,500.0	100.0		1		1
Remodelación del Hospital Militar Regional de Monterrey, Nuevo León	16,000.0	9,606.7	12,803.3	16,000.0	100.0		1		1
Instalación de un tomógrafo helicoidal multicortes de seis cortes y un equipo de rayos X fijo convencional para el Hospital Militar Regional de Puebla, Puebla	1,084.0	1,084.0	1,084.0	1,084.0	100.0	1			1
Equipo de radiocomunicación para todo tipo de terreno para las unidades tipo corporación	55,826.9	42,282.1	44,940.4	46,872.1	84.0	1			1
Adquisición de equipos de medición para la implementación de un laboratorio de 4/o. escalón de mantenimiento ^{2/}	7,003.1	2,718.2	2,718.2	2,718.2	38.8			1	1
Adquisición de refacciones para el mantenimiento del SIVA	42,483.9	16,785.9	17,082.4	17,765.2	41.8			1	1
Vehículos para renovar el parque vehicular ^{2/}	184,110.6	178,037.2	178,037.2	183,492.7	99.7	1			1
Adquisición de 100 motores Detroit diesel para continuar con la repotenciación de 100 vehículos blindados DNC-1	29,232.3	29,232.3	29,232.3	29,232.3	100.0	1			1

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

2_/ La variación del ejercido en el periodo enero-junio respecto al enero-marzo reportado en el informe anterior, es debido a una diferencia cambiaría a favor, por lo que los recursos no aplicados se reasignaron a otros proyectos.

Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO**

Cifras acumuladas desde enero al mes que se reporta

Nombre del proyecto	Avance financiero (miles de pesos)					Avance físico (número de proyectos)			
	Programa anual ^{1/}	Ejercido			Avance (%) 5=(4/1)	Enero-junio			Total (9)
		Abril (2)	Mayo (3)	Junio (4)		Terminados (6)	Más de 50% (7)	Menos de 50% (8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Total	185,545.3	72,501.9	93,262.6	116,227.5	62.6	1	9	0	10
Subestación eléctrica Tecamac (instalación de 2 transformadores de 60 MVA, 230/23 KV)	51,668.1	13,870.9	16,859.2	19,915.8	38.5		1		1
Subestación eléctrica Estadio (instalación del 4o. transformador de 60 MVA, 230/23 KV)	43,756.3	9,202.1	11,405.3	13,744.0	31.4		1		1
Subestación eléctrica Toluca (instalación de 1 transformador de 100 MVA, 230/85 KV)	1,118.4	9,002.7	11,593.4	12,856.6	1,149.6		1		1
Subestación eléctrica Toluca 2000 (instalación de 2 transformadores de 60 MVA, 230/23 KV)	4,596.7	17,742.3	21,996.1	27,256.2	593.0	1			1
Subestación eléctrica Agua Viva (instalación de 1 transformador de 30 MVA, 85/23 KV)	2,603.8	5,858.3	7,286.5	9,119.7	350.2		1		1
Subestación eléctrica Narvarte (instalación de 1 transformador de 30 MVA, 85/23 KV)	13,351.4	1,834.4	2,569.5	3,723.1	27.9		1		1
Subestación eléctrica Reforma (instalación del 4o. transformador de 30 MVA, 85/23 KV)	1,078.4	5,650.6	6,807.3	7,819.1	725.1		1		1
Subestación eléctrica Águilas (instalación de 2 transformadores de 60 MVA, 230/23 KV)	9,639.0	5,444.1	7,964.4	11,405.9	118.3		1		1
Subestación eléctrica Moctezuma (instalación de 1 transformador de 30 MVA, 85/23 KV)	30,155.3	2,826.0	4,824.4	7,222.7	24.0		1		1
Subestación eléctrica Morales (instalación de 1 transformador de 30 MVA, 85/23 KV)	27,577.9	1,070.5	1,956.5	3,164.4	11.5		1		1

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

MVA - Mega Volts Amperes

KV - Kilo Volts

Fuente: Luz y Fuerza del Centro.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Cifras acumuladas desde enero al mes que se reporta**

Nombre del proyecto	Avance financiero (miles de pesos)					Avance físico (número de proyectos)			
	Programa anual ^{1/} (1)	Ejercido			Avance (%) 5=(4/1)	Enero-junio			Total (9)
		Abril (2)	Mayo (3)	Junio (4)		Terminados (6)	Más de 50% (7)	Menos de 50% (8)	
Total	6,179,878.7	1,055,662.3	1,398,049.1	1,744,591.3	28.2	169	109	85	363
Construcción	4,270,575.1	749,996.1	982,428.3	1,228,559.9	28.8	11	45	31	87
Hospitales Generales Regionales	37,738.7	23,738.7	23,738.7	23,738.7	62.9	1			1
Hospitales Generales de Subzona	74,636.6	5,326.8	8,052.5	9,275.2	12.4			1	1
Hospitales Generales de Zona	1,050,816.8	194,420.9	239,217.8	319,915.4	30.4	1	4	2	7
Unidades Médicas Familiares	1,949,592.3	299,498.2	406,671.9	520,114.3	26.7	1	24	15	40
Unidades de Medicina Ambulatoria	583,900.0	142,533.0	184,435.3	201,448.2	34.5	5	11	4	20
Hospitales de Especialidades y Centro de Investigación Biomédica	327,835.0	55,495.5	78,937.2	105,770.2	32.3		2		2
Oficinas Subdelegacionales	178,111.4	17,968.2	26,641.1	31,427.8	17.6	3	3	8	14
Escuelas de Enfermería	67,944.5	11,014.7	14,733.9	16,870.1	24.8		1	1	2
Ampliación, Remodelación y Adecuación	1,909,303.6	305,666.2	415,620.8	516,031.4	27.0	158	64	54	276
Hospitales Generales Regionales	144,219.6	35,749.5	47,138.1	57,119.4	39.6	4	7	1	12
Hospitales Generales Regionales / Médico Familiar	16,878.5	3,891.8	4,317.1	4,460.2	26.4		1		1
Hospitales Generales de Subzona	2,200.0	170.6	170.6	170.6	7.8			1	1
Hospitales Generales de Subzona / Médico Familiar	46,331.3	5,810.8	8,179.8	11,071.3	23.9	2	1		3
Hospitales Generales de Zona	370,126.0	51,416.7	71,742.0	96,116.6	26.0	8	9	9	26
Hospitales Generales de Zona / Médico Familiar	229,393.3	32,783.6	41,623.2	48,764.0	21.3	3	7	2	12
Hospitales de Especialidades y Centro de Investigación Biomédica	172,050.9	42,250.0	66,801.0	73,560.5	42.8	2	4	1	7
Unidades Médicas Familiares	205,845.9	28,002.9	38,980.9	50,909.4	24.7	12	9	9	30
Unidades Médicas de Atención Especializada	341,883.5	35,956.5	48,380.0	60,154.2	17.6	4	7	14	25
Oficinas Subdelegacionales	142,622.6	30,842.2	40,521.4	56,926.6	39.9	14	13	2	29
Otras Oficinas	81,228.4	3,343.7	5,248.5	8,736.8	10.8	2	2	11	15
Centros de Seguridad Social	3,839.3	46.6	46.6	46.6	1.2	1	2		3
Centros Vacacionales	25,064.9	1,141.1	1,141.1	1,141.1	4.6	3	1	3	7
Escuelas de Enfermería	16,388.8	4,487.1	5,578.2	7,539.6	46.0	1	1	1	3
Almacenes	2,271.2	804.1	1,032.1	1,032.1	45.4	3			3
Finiquitos (de Proyectos de Inversión terminados en ejercicios anteriores)	108,959.2	28,968.8	34,720.0	38,282.3	35.1	99			99

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.
 1/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.