

ANEXO XVI

AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2007

CONTENIDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	1
SECTOR GOBERNACIÓN	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Talleres Gráficos de México	2
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	3
SECTOR RELACIONES EXTERIORES	
Secretaría de Relaciones Exteriores	4
SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	5
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	6
Casa de Moneda de México	7
Lotería Nacional para la Asistencia Pública	8
Pronósticos para la Asistencia Pública	9
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	10
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	11
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	12
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	13
SECTOR DEFENSA NACIONAL	
Secretaría de la Defensa Nacional	14
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	15
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma de Chapingo	16

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto Mexicano del Transporte	17
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	18
ENTIDADES PARAESTATALES	
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	19
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	20
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	21
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A de C.V.	22
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	23
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	24
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	25
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	26
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	27
SECTOR ECONOMÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro Nacional de Metrología	28
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	29
Servicio Geológico Mexicano	30
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	31
SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA	
Secretaría de Educación Pública	32
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Consejo Nacional de Fomento Educativo	33
Instituto Mexicano de Cinematografía	34
Instituto Mexicano de la Radio	35
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	36
SECTOR SALUD	
Secretaría de Salud	37
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional de Bioética	38
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comité Nacional Mixto de Protección al Salario	39

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	40
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Agua	41
SECTOR ENERGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Investigaciones Eléctricas	45
Instituto Mexicano del Petróleo	46
Luz y Fuerza del Centro	47
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	50
Pemex-Refinación	51
Comisión Federal de Electricidad	52
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	64
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	65
SECTOR DESARROLLO SOCIAL	
Secretaría de Desarrollo Social	66
SECTOR TURISMO	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Nacional Hotelera de Baja California, S.A. de C.V.	67
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA	
Secretaría de Seguridad Pública	68
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Policía Federal Preventiva	69
Prevención y Readaptación Social	70
SECTOR CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
El Colegio de la Frontera Sur	71
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	72
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	73
Instituto de Ecología, A.C.	74
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	75
Organismos Descentralizados no Sectorizados	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	76

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 02 Presidencia de la República

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			8,648,600	8,648,600			43,683	.51	
06022100002	Adquisición de equipo diverso para la operación de actividades sustantivas del EMP	Adquisición de equipo diverso, para la sustitución de bienes muebles obsoletos para el desarrollo de actividades sustantivas del EMP, en materia de apoyo logístico, seguridad y actividades administrativas.	Adquisiciones	8,648,600	8,648,600			43,683	.51	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 04 Gobernación ENTIDADES PARAESTATALES E2D Talleres Gráficos de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0304E2D0001	TOTAL proyecto estrategico de inversion para ampliar la capacidad instalada de la planta productiva	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, así como equipo informático y renovación de mobiliario, equipo de oficina, comunicación y transporte.	Adquisiciones	19,980,957	19,980,957	263,922	2,675,528	2,675,528	13.39	54.06
				19,980,957	19,980,957	263,922	2,675,528	2,675,528	13.39	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 04 Gobernación
 ENTIDADES PARAESTATALES
 EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			2,000,000	500,000			500,000	100.00	
0604EZQ0002	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 2007 DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y BIENES INFORMATICOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICASY DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA LA OPTIMIZACION DE ESPACIOS FISICOS DISPONIBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y METAS	Adquisiciones	2,000,000	500,000			500,000	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 05 Relaciones Exteriores

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			163,886,000	161,713,822		15,580,373	24,127,204	14.92	
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	Inmuebles	106,243,464	106,243,464		15,578,972	24,049,770	22.64	100.00
06056130005	Programa de adquisición mobiliario y equipo en el exterior	Suministro y asignación de mobiliario y equipo sustitución de bienes obsoletos en las Representaciones de México en el exterior.	Adquisiciones	12,941,745	10,769,484		1,318	77,351	.72	.72
06056130006	Programa de adquisición de vehículos terrestres en el Exterior	Adquisición de vehículos para sustituir obsoletos y/o siniestrados, cuyas condiciones no resultan aptas para actividades diplomáticas, de protección y consulares, así como adquirir vehículos para representaciones de nueva apertura.	Adquisiciones	550,000	550,071		71	71	.01	.01
06056130008	Adquisición de un conjunto inmobiliario para la Embajada de México en la República Popular de China	Adquisición de un conjunto inmobiliario en China	Inmuebles	28,050,791	28,050,791					92.05
06056140002	Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones en el exterior	Actualizar tecnológicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en las Representaciones de México en el Exterior, así como cubrir las nuevas necesidades en materia de informática y comunicaciones	Adquisiciones	16,100,000	16,100,012		12	12		

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			26,550,000	26,550,000					
0306400007	Remodelación y adecuación de instalaciones en la Subsecretaría de Egresos	Remodelación de oficinas e instalaciones de seguridad, reestructuración de fachadas y ampliación de estacionamiento en Constituyentes 1001	Mantenimiento	4,650,000	4,650,000					10.90
03067110010	Programa de obras de mantenimiento del Deportivo Hacienda.	Realización de diversas obras de mantenimiento a instalaciones deportivas, hidráulicas y eléctricas.	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000					10.00
03067150005	Remodelación de Inmuebles de la SHCP	Reestructuración de edificio y remodelación de oficinas en Palacio Nacional	Mantenimiento	6,900,000	6,900,000					54.06
05067150001	Construcción de edificio y estacionamiento en Palacio Nacional	Construcción de un edificio de usos múltiples en Palacio Nacional, el cual incluirá estacionamiento, museo de sitio, instalaciones militares, espacios para oficina, bodegas y almacenes.	Otros proyectos	10,000,000	10,000,000					97.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0506AYB0007	TOTAL Rehabilitación y equipamiento de los Acervos Documentales del D.F.	Protección, organización, resguardo, conservación y difusión del patrimonio cultural de la Comisión.	Mantenimiento	6,487,813	13,255,134					25.00
				6,487,813	13,255,134					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G2T Casa de Moneda de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			94,752,777						
0206G2T0002	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	Otros programas	62,151,932						66.50
0206G2T0004	Modernización de la gestión con enfoque o procesos operativos y sistemas de operación de apoyo	Adquisición de diversos bienes para el desarrollo de las actividades de las áreas administrativas	Adquisiciones	32,600,845						36.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0606HHQ0004	TOTAL EQUIPAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL, DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y DEL CENTRO DE INFORMATICA 2007.	Equipar a la brigada de protección civil; actualizar el equipo de trabajo del personal de seguridad; actualizar parte del equipo del centro de informática.	Adquisiciones	7,300,000	2,389,456	2,251,173	2,251,173	2,251,173	94.21	30.84
				7,300,000	2,389,456	2,251,173	2,251,173	2,251,173	94.21	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HJY Pronósticos para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0606HJY0001	TOTAL Inversión Física	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina	Adquisiciones	8,000,000	205,832					.10
				8,000,000	205,832					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0206G1C0004	TOTAL Administración de recursos	Aquisición de un inmueble mediante arrendamiento financiero	Inmuebles	9,213,500	9,213,500					10.24
				9,213,500	9,213,500					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			191,500,000						
0606G1H0002	Seguridad Informática	Adquisición de equipo de seguridad informática	Adquisiciones	4,500,000						7.83
0606G1H0003	Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisición de mobiliario y equipo	Adquisiciones	4,000,000						7.15
0606G1H0004	Construcción de Módulos de IITV	Construir, remodelar y reubicar módulos de IITV	Infraestructura gubernamental	14,000,000						.42
0606G1H0005	Crecimiento de Sucursales	Construir, remodelar y reubicar sucursales	Inmuebles	53,000,000						.54
0606G1H0006	Bienes Informaticos	Adquisición de Bienes Informaticos	Adquisiciones	46,000,000						2.60
0606G1H0007	Nuevo Sistema Central Bancario	Implementación de nuevo Sistema Central Bancario	Adquisiciones	70,000,000						17.38

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			443,063,070	443,063,070	3,678,000	7,712,832	27,616,405	6.23	
0306HJO0005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular	Otros programas	171,023,000	171,023,000	500,000	3,161,852	4,062,615	2.38	87.53
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	Otros programas	272,040,070	272,040,070	3,178,000	4,550,980	23,553,790	8.66	88.56

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			15,875,849	1,078,622			120,631	11.18	
0306HBW0015	Inversion en infraestructura institucional	Compra de terreno y construccion de oficinas para la regional, estatal y agencia.	Inmuebles	1,033,023	1,033,023					99.70
0606HBW0005	Adquisición de Mobiliario, equipo de Oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo industrial.	Actualización de los sistemas de seguridad, equipo contra incendio, adquisición de mamparas, conmutadores telefónicos, equipos de aire acondicionado, cámaras fotográficas digitales.	Adquisiciones	14,842,826	45,599			120,631	264.55	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 07 Defensa Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
06071170008	TOTAL Remodelación, Reparación y Mantenimiento de Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares.	Recuperar la funcionalidad de la infraestructura Militar, mediante la ejecución de trabajos de obra civil para la remodelación, mantenimiento mayor y reparación de las instalaciones.	Mantenimiento	5,000	66,960,476			21,216,350	31.68	10.00
				5,000	66,960,476			21,216,350	31.68	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 07 Defensa Nacional										
ENTIDADES PARAESTATALES										
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			59,253,428	59,252,428	712,714	712,714	884,680	1.49	
0507HXA0017	Construcción de la U.H.M. Chihuahua II	Construcción de 4 edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, proporcionándose un total de 48 viviendas en México, D.F., y beneficiar al mismo número de militares y sus derechohabientes.	Infraestructura social	2,400,000	2,400,000					99.90
0507HXA0041	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Rancho Alegre I, Ver.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Rancho Alegre I, Ver., consistente en Mantenimiento mayor en las instalaciones de la U.H.N., en dos etapas, en la primera etapa 60 viviendas en 2006 y en la segunda etapa 140 viviendas en 2007, para un total de 200 viviendas 2006-2007.	Mantenimiento	30,903,430	30,903,430					100.00
0607HXA0005	Construcción de la U.H.M. El Cipres II, B.C.	Efectuar la construcción de 6 edificios tipo 12924 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, para un total de 72 viviendas, en el estado Baja California, su edificación esta resuelta con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	12,000,000	12,000,000	335	335	335		74.30
0607HXA0006	Construcción de la U.H.M. Tlalpán III, D.F.	Efectuar la Construcción de la U.H.M. Tlalpán III, D.F., consistente en 5 edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno, tres niveles, 60 viviendas, en México, D.F., su edificación con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	10,000,000	10,000,000	2,289	2,289	2,289	.02	
0607HXA0009	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la U.H.M. Temamatia, Mex.	Construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, consistente en sistema de tratamiento; red de riego con una cisterna de agua tratada, equipo electromecánico; caseta para operadores y maquinaria. Tipo de Proceso Biológico Combinado: Anaerobio-Aerobio	Infraestructura social	2,800,000	2,800,000	710,090	710,090	882,056	31.50	43.80
0607HXA0025	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración.	Efectuar la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, consistente en mesa, gabinete, archivero, caelntadores, dymos, reloj de pared, maquina franqueadora.	Adquisiciones	1,129,532	1,128,532					1.00
0607HXA0026	Adquisición de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.	Efectuar la adquisición de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.	Adquisiciones	11,399	11,399					87.20
0607HXA0027	Adquisición de Herramientas y Refacciones.	Adquisición de Herramientas y Refacciones.	Adquisiciones	9,067	9,067					57.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
 ENTIDADES PARAESTATALES
 A11 Universidad Autónoma de Chapingo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0608A110004	TOTAL Construcción del Centro de Lenguas Extranjeras y Autóctonas	Construcción de una Edificación de tipo A con 1,993 m2, con las siguientes áreas: laboratorios de comprensión lingüística, coordinación e Licenciatura y Preparatoria, sanitarios, talleres y acceso, sala de lectura y cubículos para profesores.	Infraestructura social	37,368,963						100.00
				37,368,963						

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 A00 Instituto Mexicano del Transporte

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			5,500,000	5,500,000		1,000,000	1,000,000	18.18	
0309A000001	Construccion y Equipamiento en los Laboratorios de Infraestructura, Laboratorio de Hidraulica Maritima y Laboratorio de Equipamiento para el Transporte y Programa de Adquisiciones.	Construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales, adquisicion de equipos para los laboratorios, Actualizacion de los equipos informaticos y parque vehicular.	Infraestructura social	5,500,000	5,500,000		1,000,000	1,000,000	18.18	34.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0609C000003	TOTAL MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO AEREO, INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y DE PROTECCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SU OPERACION	Adquisiciones	98,682,800	207,682,800			22,332,800	10.75	15.40
				98,682,800	207,682,800			22,332,800	10.75	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			77,000,000	76,891,944			1,311,603	1.71	
0409J0U0004	PRODUCCION DE EMULSIONES ADITIVOS Y PINTURAS	ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE PINTURAS Y ADMINISTRACION	Adquisiciones	2,000,000	2,000,000					100.00
0609J0U0001	CONSEVACION Y REHABILITACION DE CARRETERAS	CONSEVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS DE CUOTA	Mantenimiento	16,550,000	15,086,589			1,112,924	7.38	
0609J0U0002	CONSERVACION DE PUENTES	CONSEVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE CUOTA	Mantenimiento	6,800,000	8,259,689			198,679	2.41	
0609J0U0003	REFUERZO DE PUENTES	PRESERVAR LA VIDA UTIL Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE CUOTA	Mantenimiento	51,650,000	51,545,666					7.69

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			546,800,298	539,028,283	1,658,603	1,756,129	3,404,938	.63	
0209JZL0024	Equipamiento y obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones a través de sistemas de medición de combustibles y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores. obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	Infraestructura económica	296,320,298	289,442,523	1,314,812	1,314,812	1,617,085	.56	94.81
0209JZL0028	Equipamiento y obra de Aeropuertos	Ampliación y/o rehabilitación en pistas, plataformas y calle de rodaje, Ampliación, remodelación, modernización y/o rehabilitación de edificios complementarios, Obras de protección ambiental	Infraestructura gubernamental	231,180,000	230,285,760	343,791	441,317	1,772,342	.77	92.71
0609JZL0001	Modernización Administrativa	Mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos.	Adquisiciones	19,300,000	19,300,000			15,511	.08	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			52,785,698	52,785,698					
0309J2P0003	Evaluación de proyectos y servicios técnicos	Estudios técnicos para la ejecución de obras y supervisión	Otros proyectos	1,000,000	1,000,000					13.01
0309J2P0013	Construcción de Muelle (Apertura del área comercial e industrial del puerto)	Construcción de muelles de 300 m y 250 m, rampa rol-on-rol-of, bodega refrigerada, introducción de servicios básicos y vialidades para TUM y TRF, dragado de construcción, obras de protección y relleno de 35.0 has. en desocupar tarquina y continuar con dragado de canal poniente.	Infraestructura económica	51,785,698	51,785,698					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0609J2R0003	TOTAL Adecuación de instalaciones de Aduana Marítima de Ensenada y adquisición de predios estratégicos	Reubicación y modificación de las instalaciones de la Aduana Marítima de Ensenada B.C. y adquisición de dos predios de 5 y 0.25 hectáreas para atender la demanda creciente de servicios logísticos y resolver problemas de circulación en vialidades internas del puerto	Infraestructura económica	21,600,000	21,600,000					100.00
				21,600,000	21,600,000					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0509J2X0002	TOTAL Construcción de bodega multifuncional de 5,000 m2 y pavimentación de su camino de acceso.	Construir en el periodo 2006-2008 una bodega de 5,000 m2 para dar suficiencia de almacenaje a los clientes, así como 645 metros de su camino de acceso.	Infraestructura económica	12,200,000	12,200,000					65.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			129,150,000	129,150,000					
0209J3B0001	Dragado para incrementar profundidad en canales y darsenas	Extracción de cualquier tipo de material, a una profundidad de 16 metros referidos el nivel de bajamar medio inferior (N.B.M.I.) e incluye extracción, carga, acarreo y depósito del material en el lugar que se indique.	Infraestructura económica	48,100,000	48,100,000					62.00
0409J3B0008	Construcción de centro de mando y control	Como parte de los requisitos del Código PBIP, se pretende la construcción de el edificio que alojará los sistemas de comunicación, seguridad y control de mando que demandan las operaciones del recinto portuario.	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000					50.00
0409J3B0017	Construcción de centro de documentación	Construcción de una edificación, proyectada ex profeso, para cumplir con las obligaciones de la Ley Federal de Transparencia. Dicha edificación se desarrollará en una superficie de 500m2 con una distribución acorde con las funciones demandadas para el manejo adecuado de los bienes documentales	Otros proyectos	1,000,000	1,000,000					100.00
0509J3B0003	Regularización de las condiciones del fondo marino en canales y dársenas	Consiste en la extracción de material de fondo hasta llegar nuevamente a la cota -16 metros referidos el nivel de bajamar medio inferior (N.B.M.I.);	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000					100.00
0509J3B0007	Balizas de enfiliación en el interior del recinto portuario	Construcción de balizas de enfiliación con estructura mixta, de concreto en la cimentación y cuerpo inferior, y perfiles estructurales de acero galvanizado en estructura tronco piramidal con plataforma de operaciones en el extremo superior, escalera y barandales de seguridad	Infraestructura económica	1,250,000	1,250,000					.51
0509J3B0008	Reubicación de líneas públicas de agua potable bajo las casetas del pez vela y en la zona norte	Reubicación de 1800 m de líneas de agua potable	Infraestructura económica	1,300,000	1,300,000					100.00
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					100.00
0509J3B0011	Pavimentación de los patios 10 y 11	Pavimentación de los patios con piso terminado de adocreto, la cual se realizará en tres etapas: (1) mejoramiento delrelleno; (2) construcción de terracerías y (3) pavimentos.	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			4,500,000	1,390,800					
0609J3F0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles.	Adquisiciones	4,500,000	1,390,800					9.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0509J3L0001	TOTAL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCION DE: 15.0 KMS DE VIA, UN PUENTE CARRETERO DE 12 M. DE LONG., UN PUENTE FERROVIARIO DE 300 METROS SOBRE EL RIO DE TEHUANTEPEC, OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, Y EL CONFINAMIENTO DE LA OBRA	Infraestructura económica	119,000,000	113,000,000	15,460,174	23,705,255	32,410,484	28.68	83.30
				119,000,000	113,000,000	15,460,174	23,705,255	32,410,484	28.68	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			115,400,000	115,400,000	27,092,826	27,092,826	34,977,648	30.31	
0309KDN0023	Acciones para atender la demanda de servicios aeroportuarios del centro del país.	Ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en linderos. Desarrollo de los aeropuertos de Toluca, Mex y Huejotzingo, Puebla para complementar la oferta del centro del país. Generación de centros distribuidores de tráfico aéreo en los aeropuertos Guadalajara, Monterrey y Cancún.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	27,092,826	27,092,826	34,977,648	87.44	100.00
0609KDN0001	Equipo de Inspección para Equipaje Documentado del Area Nacional	La adquisición de equipo de tecnología de punta que permita la inspección del equipaje documentado en apego a la normatividad establecida por la Organización Internacional de Aviación Civil, así como la emitida por la Dirección General de Aeronautica Civil	Adquisiciones	75,400,000	75,400,000					25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K2H Centro Nacional de Metrología										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			41,474,255	41,474,255	2,221,067	4,394,568	6,793,094	16.38	
0310K2H0001	Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	Infraestructura gubernamental	16,587,155	16,587,155	775,384	1,818,387	3,485,783	21.01	2.30
0610K2H0001	Remodelaciones a laboratorios ya establecidos.	Programa que se autoriza anualmente para llevar a cabo rehabilitaciones, mejoras y adecuaciones a los laboratorios de metrología ya establecidos	Mantenimiento	5,600,000	5,600,000	537,254	1,598,702	2,102,287	37.54	
0610K2H0003	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles 2007 del CENAM.	Programa que se autoriza anualmente para llevar a cabo la adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de nuevos patrones, así como para reemplazar los equipos que por el avance tecnológico de han vuelto obsoletos.	Adquisiciones	19,287,100	19,287,100	908,429	977,479	1,205,024	6.25	1.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 10 Economía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			139,151,131	139,151,131	1,386,498	2,698,225	4,093,990	2.94	
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	Inmuebles	17,843,748	17,843,748	1,386,498	2,698,225	4,093,990	22.94	6.00
0410K8V0006	Construcción de academia para investigación y formación de recursos humanos.	Adquisición de terreno y construcción y equipamiento de un inmueble para capacitación de recursos humanos internos y externos, actividades de investigación, desarrollo de estudios especializados y promoción en materia de propiedad industrial.	Infraestructura gubernamental	71,803,250	71,803,250					30.00
0510K8V0001	Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.	Construcción y equipamiento de edificio de resguardo y consulta de documentos.	Infraestructura gubernamental	49,504,133	49,504,133					6.61

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
LAU Servicio Geológico Mexicano										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			169,209,716	169,209,716	4,042,361	10,540,657	21,452,624	12.68	
0610LAU0005	Proporcionar el servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de Datos Digital	Integrar, mantener y actualizar una base de datos sistematizada de información geológico-minera, geoquímica y magnética, con el fin de concentrarla, administrarla, salvaguardarla y difundirla, de manera que su consulta sea eficiente para los usuarios.	Otros proyectos	5,823,146	5,823,146	19,222	205,519	421,218	7.23	24.10
0610LAU0006	Generación de Estudios Ambientales	Incluye diversas actividades las cuales tienen por objetivo prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones.	Otros proyectos	13,855,020	13,855,020	291,830	766,860	1,091,838	7.88	13.60
0610LAU0007	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	Apoyar al FIFOMI en exploración de lotes mineros, evaluación y certificación de minerales; acceso a mayor financiamiento. Ejecución de estudios para realizar licitación pública. Los trabajos son apoyados en infraestructura de información geológico-minera, geoquímica y geofísica, entre otros.	Estudios de preinversión	41,554,623	41,554,623	632,693	1,226,355	1,613,154	3.88	8.30
0610LAU0008	Generación de información de los recursos minerales municipales.	Trabajos de información geológico minera, geoquímica y geofísica, con actividades complementarias en campo, enfocadas a llevar a la evaluación del potencial de sus recursos minerales, respaldándose con la toma de muestras para análisis químicos y físicos, para cada zona estudiada.	Estudios de preinversión	8,410,419	8,410,419	399,562	769,269	1,277,502	15.19	16.30
0610LAU0010	Reposición de bienes muebles del SGM.	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles que incluye equipo informático, de laboratorio, vehículos terrestres, equipo de cartografía, entre otros.	Adquisiciones	16,622,358	16,622,358		1,013,557	2,077,068	12.50	12.50
0610LAU0011	Generación información geológico-minera y geoquímica. Escala 1:50,000. del SGM.	Estudio en regiones de 900 km2, realizada en cinco etapas. Los productos obtenidos son la cartografía geológico-minera y la cartografía geoquímica en formato impreso y digital, integrados en el banco de datos GEOINFO para su administración, salvaguarda y difusión.	Otros proyectos	44,380,657	44,380,657	1,525,060	4,339,220	9,342,614	21.05	29.20
0610LAU0012	Generación de información geohidrológica del territorio nacional.	Apoyar en la generación de mapeo unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de acuíferos, para determinar calidad del agua y contaminación que pudiera tener mediante investigaciones coordinadas con gobiernos y dependencias federales y estatales.	Otros proyectos	8,168,406	8,168,406	73,468	192,963	326,725	4.00	10.40
0610LAU0013	Investigación aplicada a ciencias de la tierra	Desarrollo de métodos y modelos tecnológicos que permitan optimizar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales mediante la simulación de procesos geológicos, obtención e interpretación de información.	Otros proyectos	11,876,840	11,876,840	160,122	432,956	1,162,478	9.79	13.30
0610LAU0014	Generación de información geofísica del territorio nacional.	La infraestructura de información geofísica es generada a partir de levantamientos magnéticos y radiométricos aéreos, así como eléctricos, gravimétricos y magnéticos terrestres, para obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo.	Otros proyectos	18,518,247	18,518,247	940,404	1,593,958	4,140,027	22.36	29.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			141,607,134	132,287,134	2,518,644	14,052,569	39,507,384	29.86	
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	Otros proyectos	4,000,000	4,000,000		150,000	150,000	3.75	2.00
0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantánea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales.	Otros proyectos	25,000,000	25,000,000	376,800	2,256,432	3,042,746	12.17	81.41
0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	Contar con una planta piloto para producir durante los próximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo.	Otros proyectos	23,000,000	23,000,000	858,973	9,115,975	9,612,906	41.80	40.00
0610K2N0002	PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUSTITUCION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	Este programa comprende los vehículos utilizados para el transporte de materiales como para el personal que labora en la entidad: pickup plataformas y doble cabina, camiones quinta rueda, camiones pipas, autobus, camionetas, plataformas y camiones dart para el acarreo de la sal.	Adquisiciones	43,101,508	43,101,508		617,780	24,589,902	57.05	52.00
0610K2N0003	Programa de adquisición de máquinas, herramientas, mobiliario y equipo de cómputo.	Adquirir los bienes: bombas, motores, compresores, gatos, impactos, vaporeadoras, sistemas eléctricos, equipo de laboratorio, taladros, tornos, teclés, aires acondicionados, escaleras hidráulicas, equipos de cómputo, mobiliario, etc., para cumplir con las actividades sustantivas y de apoyo.	Adquisiciones	46,505,626	37,185,626	1,282,871	1,912,382	2,111,830	5.68	6.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 11 Educación Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05115130002	TOTAL Programa de adquisiciones para la atención al rezago en equipamiento de los tecnológicos federales industriales de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica	Este programa permitirá abatir el rezago al dotar del equipo faltante a los laboratorios y talleres de los planteles, sustituir el equipo obsoleto y eliminar aquel cuya operación es incosteable o inservible y con ello fortalecer la calidad de los servicios educativos.	Adquisiciones	200,000,000 200,000,000	200,000,000 200,000,000					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0311L6W0034	TOTAL Modelo comunitario de educación inicial y básica para población mestiza indígena y migrante	Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos y áreas técnico--académicas para la prestación del servicio de educación comunitaria en todas las entidades federativas contando con el apoyo de crédito externo (contrato BID 1456/OC--ME)	Crédito externo	131,309,271	646,542,461					40.84
				131,309,271	646,542,461					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0611MDC0003	TOTAL Equipamiento	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y de cómputo.	Adquisiciones	719,042	719,042		4,785	23,255	3.23	3.20
				719,042	719,042		4,785	23,255	3.23	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
MDL Instituto Mexicano de la Radio										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0511MDL0001	TOTAL Redimensionamiento Tecnológico	Modernizar técnicamente la infraestructura técnica y de obra instalada, a través de complementar y/o sustituir con tecnología nueva lo existente.	Adquisiciones	11,200,000	11,200,000					76.12
				11,200,000	11,200,000					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			29,983,064	17,755,652					
0311MGC0013	Reparaciones y Adaptaciones en Inmuebles de Areas Centrales	Reparaciones y Adaptaciones Generales de Inmuebles	Mantenimiento	22,783,064	10,175,446					71.60
0511MGC0005	REPARACIONES Y ADAPTACIONES EN INMUEBLES DE NIVEL SUPERIOR	REPARACIONES Y ADAPTACIONES GENERALES DE INMUEBLES	Mantenimiento	7,200,000	7,580,206					97.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 12 Salud										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			282,271,964	189,492,739		5,486,993	16,919,488	8.93	
03125140014	Apoyar el desarrollo del Hospital de la Mujer, D.F	Adecuar, remodelar, supervisar la obra civil y electromecánica	Mantenimiento	2,470,997	148,629,043			8,459,744	5.69	33.48
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	4,038,015	6,523,552		964,997	1,487,898	22.81	2.20
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	10,421,760	16,578,732		2,458,778	3,792,845	22.88	2.20
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	265,341,192	17,761,412		2,063,218	3,179,001	17.90	1.76

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 12 Salud
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 V00 Comisión Nacional de Bioética

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0612V000002	TOTAL Remodelación de Edificio para la Sede Administrativa de la Comisión Nacional de Bioética (CNB) y del Centro del Conocimiento Bioético (CECOBE)	Tomando en consideración que la Secretaría de Salud cuenta con un inmueble disponible, donde ya existe un edificio de 5 niveles, así como un almacén contiguo, se plantea la remodelación de ambos inmuebles para albergar las oficinas de la CNB y el CECOBE.	Mantenimiento	11,961,936	11,961,936					99.00
				11,961,936	11,961,936					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social
 ENTIDADES PARAESTATALES
 P7M Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			254,818	254,818			254,818	100.00	
0614P7M0002	Programa de Adquisiciones 2007 de CONAMPROS	Programa para la adquisición de mobiliario y equipo electrónico para el ejercicio 2007	Adquisiciones	254,818	254,818			254,818	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
06165120003	TOTAL Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados, de los inmuebles de la Secretaría y Delegaciones Federales.	Trabajos de albañilería, pintura, cambio y adaptación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, impermeabilizaciones y servicios relacionados para las obras de mantenimiento, conservación, remodelación y ampliación de los inmuebles.	Mantenimiento	3,780,200	3,780,200			63,976	1.69	1.70
				3,780,200	3,780,200			63,976	1.69	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			1,901,372,283	1,861,372,283	4,817,832	30,592,629	34,403,501	1.85	
0316B000020	Sanes Huasteca	Construccion de infraestructura de temporal caminos, bordos, drenes, estructuras, etc.	Infraestructura económica	6,640,000	6,640,000					32.47
0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	Continuacion de obras de infraestructura del canal pincipal y zona de riego.	Infraestructura económica	23,260,000	23,260,000		4,807	11,280	.05	70.42
0316B000032	Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero	Continuación en la construcción de obras de infraestructura, para sistemas de conducción y distribución del agua para la zona de riego.	Infraestructura económica	19,000,000	19,000,000					82.50
0316B000033	Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.	Construcción de las obras faltantes del canal principal y zona de riego del proyecto Ajacuba, Hidalgo.	Infraestructura económica	8,200,000	8,200,000					86.50
0316B000035	Autlan El Grullo	Terminación del canal principal y zona de riego por gravedad; así como plantas de bombeo y su zona de riego.	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					92.10
0316B000036	Ampliación de Distritos de Riego Laguna de Zumpango	Continuación de trabajos de proteccion del bordo perimetral de la Laguna de Zumpango y continuacion de la construccion de la zona de riego Los Insurgentes.	Infraestructura económica	4,200,000	4,200,000					83.03
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich.	Continuación de la construcción de la zona de riego y drenaje.	Infraestructura económica	13,219,923	13,219,923					81.74
0316B000038	Ampliación de Distritos de Riego Rio Verde, Oaxaca	Continuación de obras de infraestructura presas y zona de riego.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					73.92
0316B000039	Construcción de infraestructura para la zona de riego Elota Piaxtla	Continuación y terminacion de la construccion de redes de distribución, de drenaje y de caminos así como estructuras en Zona de Riego El Espinal.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					98.84
0316B000045	Programa de Rehabilitacion y Modernizacion de Distritos de Riego	Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los Distritos de Riego concesionados total o parcialmente, mediante la realización de obras de rehabilitación y modernización de la infraestructura existente, así como preservar la calidad de	Mantenimiento	245,275,000	205,275,000					81.00
0316B000055	Margen Derecha, Rio Santiago, Nay. Primera Etapa	Construcción de las obras faltantes consistentes en canales de distribución, drenes y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	61,060,000	61,060,000		19,838	44,563	.07	57.67
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citícola, Yuc.	Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego.	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000					23.44
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	Infraestructura económica	15,220,000	15,220,000					13.08
0316B000060	Presas de Zacatecas Juchipila	Continuación de la construcción de la zona de riego Apozol---Remolino, construcción de la presa de almacenamiento Moraleños y zona de riego.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					50.78
0316B000063	Programa de Uso Pleno de la Infraestructura hidrogricola	Rehabilitación de infraestructura, obras de toma, pozos y zona de riego.	Mantenimiento	16,000,000	16,000,000					12.50
0316B000065	Sistema Nacional de Alerta Hidrometeorologica	Disminuir los riesgos de daños por los efectos previsibles de avenidas extraordinarias e inundaciones a centros de poblacion y areas productivas, mediante dispositivos y acciones de prevension y alertamiento a la poblacion en riesgo por fenomenos nat.	Mantenimiento	1,254,500	1,254,500					12.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0316B000118	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 090 Bajo Río Conchos	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					87.00
0316B000119	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 103 Río Florido	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					98.90
0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					22.00
0316B000143	Ampliación de Unidades de Riego El Tigre, Durango	Construcción de presa de almacenamiento, caminos de acceso, canales de conducción entubado para consolidar una superficie regable de 1,600 hectáreas.	Infraestructura económica	48,707,360	48,707,360					72.70
0316B000145	Los Naranjos, Veracruz	El Proyecto de Temporal Tecnificado, plantea el desarrollo integral en un área de 92,600	Infraestructura económica	6,550,000	6,550,000					27.95
0316B000146	Proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la Cuenca del río Grijalva, en el Estado de Tabasco	Construcción de estructuras de control de ríos, formación de bordos, construcción de drenes, rehabilitación de márgenes de ríos	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000					52.75
0316B000201	Obra faltante en el distrito de temporal tecnificado Zanapá-Tonalá, Tabasco	Construcción de la infraestructura de temporal faltante de caminos y estructuras de cruce del distrito de temporal 002, Zanapá Tonalá.	Infraestructura económica	6,700,000	6,700,000					16.32
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego El Naranjo II	Construcción de la presa de almacenamiento para irrigación en 7,500 ha, con capacidad de 0.45 m3 por seg. para suministro de agua en bloque para las ciudades de Cihuatlán y Barra de Navidad, Jal. Así como protección contra inundaciones de áreas productivas y poblaciones rurales.	Infraestructura económica	36,648,077	36,648,077					.10
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.	Inmuebles	91,356,074	91,356,074	4,764,934	13,905,964	14,095,575	15.43	20.48
0516B000021	PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO DE LAS AVENIDAS EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CONSTR. DE MUROS Y PLANTILLAS DE CONCRETO REFORZADO EN EL RIO DE LAS AVENIDAS, TRAMO DE 5.6 KM COMPRENDIDO ENTRE LOS PUENTES MADERO Y CAMINO LA PAZ, Y AMPLIACION Y PROFUNDIZACION Y REFORZAMIENTO DE BORDOS, LONGITUD DE 5.1 KM, DESDE EL PUENTE LA PAZ HASTA EL LIBRAMIENTO LAS TORRES	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000					38.10
0516B000028	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura habitacional de viviendas de los habitantes reacomodados por la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA del Poblado de Loma Bonita (Hacienda de los Huajes), Municipio de Cutzamala de Pinzón, Guerrero	Rehabilitación de viviendas de los habitantes reubicados por la Comisión Nacional del Agua del Poblado de Loma Bonita, por la construcción de la Presa El Gallo, Guerrero.	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000					55.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0516B000080	Obras de prevención de inundaciones en la ciudad de Cozumel, Q.Roo	construcción de tres colectores pluviales para captar el agua de lluvia que se acumula en los sitios donde se presentan los problemas más graves de inundación, para después conducirla por gravedad hasta el Mar Caribe	Infraestructura económica	16,125,900	16,125,900					99.50
0516B000102	Obras de Protección contra inundaciones para la ciudad de Morelia, Mich	Obra de control en el canal Mintzita al Río Grande, 4 Colectores pluviales sobre el Río Grande, 5 lagunas artificiales de regulación y obras complementarias.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000					100.00
0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de sección flexible de materiales graduados y zona de riego con sistema mixto de conducción a cielo abierto (canal) revestido de concreto simple y distribución por tubería de PVC, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha.	Infraestructura económica	45,200,000	45,200,000					99.02
0616B000032	Perforación, Equipamiento Electromecánico y Electrificación de pozos para Riego Agrícola y Construcción de sus Sistemas de Riego, en la Región Noroeste del Estado de Zacatecas	Perforación, electrificación, equipamiento electromecánico de 19 pozos y tecnificación de zonas de riego para beneficiar 584 ha.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					5.50
0616B000044	Proyecto Lago de Texcoco- Restauración de Suelos	Operación y mantenimiento de sistema de riego por goteo; terrazo y subsoleo; plantación de árboles halófitos y forestales; mantenimiento de canales; construcción de presas de control de azolves; construcción de zanjas trinchera y adquisición de mobiliario y equipo.	Mantenimiento	16,338,175	16,338,175		210,209	217,163	1.33	1.01
0616B000050	Construcción de Zona de Riego La Esperanza, El Fuerte, Sin.	Construcción de Planta de Bombeo y Zona de Riego, para incorporar al riego una superficie de 1,000 ha nuevas	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000					26.00
0616B000051	Conservación, Operación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	Mantenimiento del sistema de aereación, renivelación de bordos y caminos de las lagunas facultativas; mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos; conservación de obra civil, y adquisiciones de vehículos, maquinaria y equipo.	Mantenimiento	24,316,628	24,316,628		35,562	234,712	.97	.83
0616B000052	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, Estados de México, Hidalgo y Distrito Federal.	Desazolve y rectificación de presas, ríos y canales; sobreelevación y/o reparación de bordos en los ríos de oriente y poniente, construcción de muros; desazolve del Emisor del Poniente; rehabilitación de lumbreras en el túnel nuevo de Tequixquiac.	Mantenimiento	104,754,561	104,754,561			332,947	.32	.01
0616B000053	Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones.	Rectificación, encauce, desazolve y construcción de protecciones marginales y espigones en cauces de ríos.	Mantenimiento	63,805,100	63,805,100			660		.01
0616B000054	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza.	Monitoreo electromecánico de presas y estructuras de cabeza y revisión periódica de sistemas mecánicos, eléctricos y electromecánicos a fin de dar seguimiento al comportamiento de los equipos y determinar las necesidades de rehabilitación.	Mantenimiento	107,800,000	107,800,000	21,068	36,268	98,438	.09	1.05
0616B000059	Programa de Adquisición de Vehículos automotores de la CNA.	La adquisición de vehículos nuevos o reposición de vehículos automotores de modelos muy atrasados y obsoletos.	Adquisiciones	20,000,000	20,000,000	31,830	106,552	439,051	2.20	.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0616B000064	Conservación y operación de Distritos de Riego.	Efectuar trabajos de conservación en las obras de infraestructura hidráulica a cargo de la Comisión Nacional del Agua y realizar adquisiciones de maquinaria y equipo de conservación así como vehículos y equipo informático, de medición de caudales en agua y telecomunicación.	Mantenimiento	113,258,710	113,258,710		1,681	1,681		.01
0616B000073	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la CNA.	Los componentes relacionados con estas adquisiciones se refieren a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina en general para las oficinas de las Gerencias Regionales, Gerencias Estatales, Unidades Centrales Normativas, Áreas Staff de la Dirección General, y Dirección General.	Adquisiciones	34,390,905	34,390,905		79,791	79,791	.23	.01
0616B000088	Conservación, Operación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Abastecimiento de Agua en Bloque del Plan de Acción Inmediata (PAI) y Sistema Cutzamala.	Reposición de pozos; rehabilitación y mantenimiento en tanques de almacenamiento; rehabilitación en caminos de operación; mantenimiento en planta de remoción de Manganeso; mantenimiento, desazolve y retiro de lirio en vasos y presas; mantenimiento y conservación a canales y acueductos.	Mantenimiento	339,991,370	339,991,370		16,191,957	18,834,838	5.54	4.50
0616B000114	Programa de Adquisiciones y Difusión del Programa Cultura del Agua.	Adquisición de mobiliario, equipo, material didáctico y lúdico para apoyar la instalación y operación de Espacios de Cultura del Agua donde se impartan pláticas escolares, comunitarias, además de pintura de bardas, en torno a la preservación de los recursos hídricos en localidades urbanas y rurales.	Adquisiciones	3,600,000	3,600,000			12,802	.36	.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418TOK0001	TOTAL Construcción de estacionamiento y acondicionamiento de superficie para laboratorios, talleres, almacenes y otros	Adquirir 12,152 metros cuadrados para realizar obras de terraplén, nivelación y pavimentar 5,000 metros cuadrados para 200 cajones de estacionamiento, y contar con superficie disponible para construcción a mediano plazo de laboratorios, talleres, almacenes y otros.	Infraestructura económica	3,000,000	6,027,840					46.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			31,780,000						
0218T00001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	Infraestructura económica	5,000,000						96.00
0318T00046	Laboratorios diversos para los programas de investigación institucionales	Laboratorios diversos para los programas de investigación institucionales	Infraestructura económica	2,380,000						6.00
0318T00047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Infraestructura económica	18,000,000						4.60
0418T00001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	Infraestructura económica	4,400,000						27.00
0418T00007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	Infraestructura económica	2,000,000						5.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía ENTIDADES PARAESTATALES T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			4,341,644,765	4,347,404,765	414,247,600	893,863,700	893,863,700	20.56	
0318T100001	Modernizar y rehabilitar equipo de computo y oficina e implementar sistema de enlace gubernamental (e-gobierno)	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que apoye el desarrollo de la tecnología de punta en todos los procesos institucionales	Adquisiciones	13,499,300	13,499,300	408,500	420,900	420,900	3.12	39.22
0318T100002	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	349,914,300	349,914,300	97,799,100	200,628,700	200,628,700	57.34	90.19
0318T100003	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	293,758,600	293,758,600	36,005,900	79,247,600	79,247,600	26.98	89.08
0318T100004	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	22,194,438	22,194,438	275,000	1,084,000	1,084,000	4.88	85.36
0318T100005	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de Morelos	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	44,696,072	44,696,072	396,000	933,000	933,000	2.09	82.22
0318T100006	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Distrito Federal	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	458,243,100	458,243,100	15,996,000	54,638,400	54,638,400	11.92	80.45
0318T100007	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de México	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	652,360,600	652,360,600	47,941,500	64,763,500	64,763,500	9.93	82.14
0318T100008	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	45,128,590	45,128,590	5,580,000	8,990,200	8,990,200	19.92	54.95
0318T100009	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Distrito Federal	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	270,311,100	270,311,100	19,247,000	36,724,800	36,724,800	13.59	63.10
0318T100010	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de México	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	60,969,200	60,969,200	5,417,800	9,837,100	9,837,100	16.13	43.00
0318T100011	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de Hidalgo	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	21,360,100	21,360,100	1,397,000	2,183,000	2,183,000	10.22	62.11
0318T100012	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de Morelos	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	2,027,700	2,027,700	407,000	811,000	811,000	40.00	46.60
0318T100013	Compensar potencia reactiva en el Distrito Federal	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	1,255,495	1,255,495	12,100	40,300	40,300	3.21	92.70
0318T100014	Compensar potencia reactiva en el Estado de México	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	2,585,534	2,585,534					47.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T100015	Compensar potencia reactiva en el Estado de Hidalgo	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	629,942	629,942					89.90
0318T100016	Compensar potencia reactiva en el Estado de Morelos	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	132,656	132,656					83.20
0318T100017	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Distrito Federal	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	107,316,200	107,316,200	14,248,500	15,259,800	15,259,800	14.22	33.82
0318T100018	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de México	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	200,389,700	200,389,700	21,400,500	31,244,200	31,244,200	15.59	76.74
0318T100019	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	233,989,200	233,989,200	4,786,800	9,903,900	9,903,900	4.23	55.99
0318T100021	Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de México y en el Distrito Federal	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio	Mantenimiento	30,744,200	30,744,200	2,301,200	2,861,500	2,861,500	9.31	31.78
0318T100022	Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de Puebla	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio	Mantenimiento	11,534,000	11,534,000	1,141,300	2,329,300	2,329,300	20.20	26.68
0318T100023	Sustitución de transformadores y Blindaje de la Red	Sustituir 60,000 Transformadores y blindaje de la Red de Baja Tensión	Mantenimiento	184,345,438	184,345,438	1,933,200	4,459,100	4,459,100	2.42	25.19
0318T100024	Regularización y Contratación de Servicios	Regularización y Contratación de 1,184,400 Servicios	Infraestructura económica	134,874,400	134,874,400	9,425,000	10,465,700	10,465,700	7.76	32.70
0318T100025	Reemplazo de Medidores en Baja Tensión	Reemplazo de 5,000,000 de Medidores en Baja Tensión	Mantenimiento	216,018,900	216,018,900	595,500	13,587,000	13,587,000	6.29	27.60
0318T100026	Reingeniería de Alimentadores y Mejoras a la Red	Reingeniería de 80 Alimentadores y Mejoras a la Red	Infraestructura económica	93,842,700	93,842,700	815,200	1,670,500	1,670,500	1.78	43.43
0318T100027	Sistema de Gestión Comercial	Implantación de un Sistema Comercial con tecnología de punta para soportar todas las actividades comerciales de LFC	Adquisiciones	6,204,600	6,204,600	5,427,600	5,427,600	5,427,600	87.48	23.30
0318T100028	Sistema de Supervisión de Medidores	Implantar el SIS en 8,500 Medidores	Mantenimiento	28,000,000	28,000,000					20.10
0318T100060	Subestación Chimalpa y Derivación	Instalación de 3 transformadores de 60 MVA c/u, 230/23 KV, equipo terminal para 3 L.T. de 230 KV y 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u. línea de doble circuito trifásico de 230 KV, doble conductor por fase, 0.5 Km de longitud, derivada de la línea Remedios--Cerrillo.	Infraestructura económica	29,310,000	29,310,000					1.70
0418T100001	Generación Distribuida	Inst. de 20 plantas generadoras a base de 20 turbinas de ciclos sencillos o 20 gpos de motores de combustión interna, alimentados por gas natural, instalados en 20 subestaciones, incluida la transformación a 23 kV desde el nivel de tensión de generación, con capacidad total de 640 MW, en ambos casos	Infraestructura económica	467,000,000	467,000,000	14,589,100	228,843,300	228,843,300	49.00	93.00
0418T100007	S.E. La Paz	Instalación de un compensador estático de VARs CEV de mas 300 y menos 300 MVARs capacitivos en las barras de 400 KV	Infraestructura económica	126,612,100	126,612,100	105,640,900	105,640,900	105,640,900	83.44	10.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T10009	Adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida útil	Adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida útil en 39 subestaciones electricas en las zonas de influencia de LFC	Infraestructura económica	33,639,800	33,639,800	91,300	515,500	515,500	1.53	
0518T10001	Red Radial Subterránea Centro Histórico II	Rehabilitación y modernización de la infraestructura eléctrica de la Entidad en la zona centro, mediante el reemplazo y/o sustitución de cajas, interruptores, cable, equipo de conexión y transformadores.	Infraestructura económica	2,299,800	2,299,800					6.10
0518T10003	S.E. Tecamac	Instalación del 3er transformador trifásico de 60 MVA, 230/23 kV, un banco de capacitores de 12.6 MVAR	Infraestructura económica	21,286,300	21,286,300	431,000	644,500	644,500	3.03	15.16
0518T10004	S.E. Parque Industrial Reforma	Instalación del 3er transformador trifásico de 30 MVA, 85/23 kV y un banco de capacitores de 6.3 MVAR	Infraestructura económica	34,088,500	34,088,500					10.00
0518T10012	S.E. Narvarte	Instalación de 2 transformadores provisionales de 30 MVA c/u, 85/23 kV, con dos bancos de capacitores de 6.3 MVAR y 8 alimentadores.	Infraestructura económica	18,166,000	18,166,000	530,600	701,400	701,400	3.86	100.00
0518T10019	S.E. Anáhuac	Subestación tipo compacta en SF6, instalando de 3 transformadores trifásicos de 60 MVA c/u, 230/23 kV, tres bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u y será alimentada a través de cable subterráneo de doble circuito trifásico 2.5 Km de longitud aproximada	Infraestructura económica	62,889,400	68,649,400					10.00
0518T10023	S.E. Jasso	Instalación del 3er transformador de 100 MVA, 230/85 kV	Infraestructura económica	30,872,600	30,872,600	7,000	7,000	7,000	.02	4.50
0618T10002	Reasignación de la SE. Móvil Toluca 2000 a la SE. Lomas Verdes Móvil	Reasignación de la SE. Móvil Toluca 2000 a la SE. Lomas Verdes Móvil con un transformador de 45 MVA, 230/23 kV y 4 alimentadores de 11 MVA para interconectarse a la línea de 230 kV Remedios-Atizapan.	Infraestructura económica	8,172,000	8,172,000					6.00
0618T10003	Instalación de un equipo terminal de 230 KV en la SE. Jorobas.	Instalación de un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas para recibir la segunda línea de 230 kV proveniente de la SE. Tula de CFE.	Infraestructura económica	20,982,200	20,982,200					5.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			40,630,125	154,745,358	12,476,031	49,921,063	54,225,739	35.04	
0318T4I0002	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Finanzas	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas.	Adquisiciones	375,000	10,936,017	441,136	441,136	1,470,000	13.44	27.22
0318T4I0004	Actualización de infraestructura de usuario final	Adquirir los equipos de cómputo personal para sustituir aquellos por obsolescencia tecnológica o bien que, alcanzaron su vida útil.	Adquisiciones	7,000,000	27,055,556					24.45
0318T4I0005	Seguridad tecnológica de información	Desarrollar e implantar un programa de seguridad de tecnologías de información.	Adquisiciones	4,000,000	8,250,000					63.91
0318T4I0014	Actualización del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Enterprise	Atender la necesidad de mayor cantidad de recursos informáticos que demanda la migración de SAP R/3 a la versión ENTERPRESE.	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	3,176,763	3,176,763	3,176,763	63.54	97.12
0318T4I0015	Migración de la infraestructura de red de la Dirección Corporativa de Finanzas	Adquirir los equipos computacionales por reemplazo de tecnología en la infraestructura de comunicaciones, usando GIBAGIT-ETH en lugar de ATM	Adquisiciones	2,000,000	5,000,000					68.33
0318T4I0017	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Operaciones	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	5,259,147	27,199,081	374,317	4,172,753	4,478,057	16.46	55.61
0318T4I0018	Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal	Adquirir servidores para consolidar la plataforma de tecnología de información a través del uso de redes (LAN).	Adquisiciones	11,000,000	16,000,000		7,414,177	7,414,177	46.34	42.96
0318T4I0024	Recursos materiales y servicios generales	Poder cumplir con el funcionamiento del Centro Administrativo de Pemex, es conveniente contar con la instalación y modernización de los elevadores, sist. eléctricos, electrónicos, de aire acond., contra incendio y vigilancia, sist. hidráulicos, reacondicionamiento de edificios y maquinaria y equipo.	Adquisiciones	4,000,000	4,425,871	547,894	4,425,871	4,484,420	101.32	56.22
0318T4I0025	Servicios corporativos y administrativos	Para cumplir con el funcionamiento del Centro Administrativo, es conveniente contar con la instalación y modernización de los elevadores, sistemas eléctrico, electrónico, aire acondicionado, contra incendio, hidráulico y reacondicionamiento de edificios y maquinaria, en el ámbito central y foraneo.	Otros programas	1,674,478	48,205,760	6,245,548	28,599,990	31,283,949	64.90	28.88
0318T4I0029	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Contraloría General Corporativa	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	321,500	2,673,073	1,690,373	1,690,373	1,918,373	71.77	14.81

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			4,471,531,607	4,558,318,497	3,990,071	36,738,909	568,063,256	12.46	
014 99 014	Tula	Construcción de hidrotatadora de gasóleos y una isomerizadora de butanos, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	246,713,690	246,713,690	359,999	15,986,851	229,593,430	93.06	100.00
015 99 015	Salamanca	Construcción de hidrotatadora de naftas y una reformadora de naftas, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	375,800,825	375,800,825			280,596,960	74.67	100.00
019 96 019	Cadereyta	Construcción de 10 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 10 plantas, integración y servicios auxiliares asociados, y 1,300 km de oleo- y poliductos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,943,837,332	2,943,837,332	612,894	611,037	501,037	.02	99.30
0318T4M0040	Apoyo a procesos administrativos de Pemex Refinación	Proyectos asociados a la iniciativa estratégica de Infraestructura administrativa y sistemas de gestión.	Otros programas	122,691,469	209,478,359	3,017,178	20,141,021	57,371,829	27.39	36.11
040 98 040	Madero	Construcción de 10 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 5 plantas, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	782,488,291	782,488,291					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			24,595,271,123	23,460,789,344	1,078,220,424	1,988,274,734	1,988,274,734	8.47	
000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	617,108,800	617,108,800		151,408,095	151,408,095	24.54	100.00
001 98 001	301 Centro	Construcción de 12 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	52,547,645	52,547,645	24,242,716	24,242,716	24,242,716	46.13	100.00
002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloelectrica de 83.3 MW netos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	82,932,557	82,932,557	1,320,719	2,999,199	2,999,199	3.62	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,764,694	33,764,694					100.00
003 03 003	La Parota	Construcción de la central hidroeléctrica La Parota de 905 MW netos (incluye el equipamiento de la presa Los Hilamos).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,050,475,485	2,050,475,485	3,569,473	12,066,409	12,066,409	.59	100.00
003 98 003	305 Centro-Oriente	Construcción de 15 Subestaciones	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,856,077	40,856,077		20,067,080	20,067,080	49.12	100.00
004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,206,400	37,206,400					100.00
004 98 004	307 Noreste	Construcción de 8 Subestaciones	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,259,982	27,259,982					100.00
005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,109,794	7,109,794					100.00
005 97 005	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Construcción de 4 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,001,062	31,001,062	15,191,210	15,191,210	15,191,210	49.00	100.00
006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROSTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA CARBON II	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,921,250	12,921,250					100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,340,286	6,340,286					100.00
006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	242,547,200	242,547,200					100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,091,022	21,091,022	10,545,510	10,545,510	10,545,510	50.00	100.00
007 97 007	304 Noroeste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,606,859	31,606,859					100.00
008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,132,054	16,132,054					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía ENTIDADES PARAESTATALES TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	159,443,200	159,443,200					100.00
008 97 008	302 Sureste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,053,488	48,053,488	23,398,941	23,398,941	23,398,941	48.69	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	279,686	279,686					100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,496,000	90,496,000					100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	72,049,600	72,049,600					100.00
010 96 010	220 Oriental-Centro	Construcción de 22 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1376MVA, 30.9 MVAR y 62 alimentadores localizados en los Estados de Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,536,000	53,536,000	15,273,251	15,273,251	15,273,251	28.53	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,204,800	34,204,800	11,312,454	11,312,454	11,312,454	33.07	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construcción de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilómetros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	65,542,400	65,542,400	15,729,975	15,729,975	15,729,975	24.00	100.00
011 97 011	308 Noroeste	Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,426,238	49,426,238	5,426,949	5,426,949	5,426,949	10.98	100.00
012 96 012	216 y 217 Noroeste	Construcción de 11 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una longitud de 1,098. kilómetros circuito localizados en los Estados de Baja California; Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	55,464,685	55,464,685	18,681,153	18,681,153	18,681,153	33.68	100.00
012 97 012	306 Sureste	Construcción de 8 sub estaciones con una capacidad de 1033 MVA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,387,680	50,387,680	24,691,088	24,691,088	24,691,088	49.00	100.00
013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	659,378	659,378					100.00
013 96 013	218 Noroeste	Construcción de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,262,405	49,262,405					100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,025,125	1,025,125					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	97,731,200	97,731,200					100.00
014 96 014	221 Occidental	Construcción de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,795,200	56,795,200	13,247,845	13,247,845	13,247,845	23.33	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,252,800	19,252,800					100.00
015 09 015	219 Sureste-Peninsular	Construcción de 8 con voltaje de 230 y 115 kV y una capacidad 493 MVA, 18 MVA R y 19 alimentadores localizados en los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,574,400	41,574,400	5,123,201	5,123,201	5,123,201	12.32	100.00
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construcción de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	88,256,000	88,256,000	16,759,783	16,759,783	16,759,783	18.99	100.00
017 96 017	211 Cable Submarino	Construcción de dos líneas de transmisión, una subterránea de 115 kV y una submarina de 34.5 kV con longitud de total de 81 kilómetros-circuito localizada en el Estado de Quintana Roo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	87,376,128	87,376,128	42,783,189	42,783,189	42,783,189	48.96	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,850,552	53,850,552					100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,240,755	14,240,755					100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de energía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,044,429	31,044,429					100.00
022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,163,416	13,163,416	3,299,438	3,299,438	3,299,438	25.07	100.00
022 97 022	Puerto San Carlos II	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.375 megawatts (49.4 megawatts alcanzada) utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	71,736,000	71,736,000					100.00
023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernización de las Unidades 3 y 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,351,669	35,351,669	1,733,304	1,733,304	1,733,304	4.90	100.00
024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,674,099	19,674,099					100.00
025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoelectrónica Valle de México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,484,800	6,484,800					100.00
026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,577,749	6,577,749	1,297,964	1,297,964	1,297,964	19.73	100.00
027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,774,248	8,774,248					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	85,679,989	85,679,989					100.00
029 02 029	Pacífico	Construcción de una unidad carboeléctrica de presión supercrítica con una capacidad bruta de 678.56 MW (neta de 651.2 MW). El sistema de enfriamiento es del tipo abierto con agua de río.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,409,125	19,409,125	1,582,632	4,788,546	4,788,546	24.67	100.00
030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	529,837,038	411,637,330					100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,257,600	42,257,600	4,271,003	4,271,003	4,271,003	10.11	100.00
0318TOQ0025	Construcción de talleres, almacenes y aulas	Construcción de laboratorio de deosimetría, remodelación de talleres de desechos radiactivos y acondicionamiento de la red de drenaje pluvial.	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	168,863	1,028,419	1,028,419	7.35	64.50
0318TOQ0066	Repotenciación de Valle de Mexico	Construcción de plantas termoelectricas	Infraestructura económica	13,180,613	13,180,613					100.00
0318TOQ0075	Plan Puebla - Panama	Construcción de líneas y subestaciones	Infraestructura económica	75,178,761	75,178,761	220,421	3,080,161	3,080,161	4.10	21.00
0318TOQ0086	Residencia del Centro	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	305,346,155	305,346,155	31,768,054	95,986,173	95,986,173	31.44	71.69
0318TOQ0087	Residencia Noreste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	166,317,373	166,317,373	11,820,877	36,994,246	36,994,246	22.24	69.09
0318TOQ0088	Residencia Noroeste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	205,796,346	205,796,346	22,495,113	55,126,781	55,126,781	26.79	94.33
0318TOQ0089	Residencia Occidente	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	119,045,559	119,045,559	12,132,335	31,696,418	31,696,418	26.63	75.56
0318TOQ0090	Residencia Peninsular	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	152,172,764	152,172,764	8,455,976	30,546,751	30,546,751	20.07	90.00
0318TOQ0091	Residencia Sureste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	95,452,675	95,452,675	10,999,965	30,318,298	30,318,298	31.76	64.35
0318TOQ0104	Actualización Tecnológica y Mantenimiento Permanente del Sistema de Información en Tiempo Real para la Administración y Control de Energía	Servicios de mantenimiento permanente, actualización, modernización y reemplazo de equipamiento obsoleto y nuevas funcionalidades de programación.	Infraestructura económica	21,137,681	21,137,681					30.00
0318TOQ0112	Residencia Centro 2004	Construcción de dos bancos de transformación de reserva para un total de 66.7 MVA, 230/69 kV, 4 líneas de transmisión para un total de 193 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores, 4 en el nivel de 400 kV y 3 en 230 kV	Infraestructura económica	27,198,970	27,198,970					59.90
0318TOQ0113	Edificios del CENAL y áreas de control	Construir edificios para dotar de espacios al personal de la Subdirección del CENACE para incrementar la seguridad física de los trabajadores, garantizar el buen funcionamiento de los equipos, parque vehicular y cumplir con las políticas de seguridad e higiene.	Inmuebles	3,256,507	3,256,507					66.82
0318TOQ0129	Equipo de Transporte -- Generación	Reposición del parque vehicular con antigüedad de 15 años o mayores	Otros proyectos	60,000,000	60,000,000	295,941	754,482	754,482	1.26	1.32
0318TOQ0158	Programa de adquisiciones - Subd. Operación Financiera	Adquisición de equipo para equipamiento y sustitución	Adquisiciones	215,000	215,000					1.70
0318TOQ0165	Seguridad física	Construcción de muros perimetrales, bases de bloqueo macizos de cemento arena vibrocomprimidos en 13 instalaciones, cocina y comedor en 20 instalaciones.	Infraestructura económica	28,650,000	28,650,000	521,725	1,278,242	1,278,242	4.46	43.81

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318TOQ0196	Modernización de subestaciones y líneas de Transmisión.	Sustitución de equipo eléctrico primario y adición de trasfor. de potencia de reserva; corrección de cimentaciones, ángulos de blindaje, reemplazo de hilo de guarda, instal. de estructuras intermedias y aumento de distancia de fuga en líneas; y reha. de protecciones, comunicaciones y control.	Infraestructura económica	1,298,788,380	1,298,788,380	1,220,483	16,024,456	16,024,456	1.23	29.08
0318TOQ0197	Obras civiles	remodelación, reconstrucción y adecuación de talleres, laboratorios, edificios técnicos administrativo, almacenes, plantas de tratamiento de aguas residuales, fosas captadoras de aceite, aulas de capacitación y casetas.	Inmuebles	84,247,620	84,247,620		2,383,145	2,383,145	2.83	28.46
0318TOQ0198	Equipo y herramienta de trabajo	Adquisición de equipo de prueba y equipo de laboratorio, equipo de maniobra y herramienta de trabajo.	Adquisiciones	170,307,000	170,307,000	144,068	1,815,290	1,815,290	1.07	11.20
0318TOQ0199	Equipamiento operativo ---- STTC	Adquisición de equipo de computo, equipo diverso, equipo de transporte y mobiliario y equipo de oficina.	Adquisiciones	42,657,000	42,657,000	77,293	1,661,111	1,661,111	3.89	36.28
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,820,155	18,820,155					100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,473,600	13,473,600					100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,051,200	19,051,200					100.00
0318TOQ0213	Programa de adquisiciones -- ASARE	Adquisición de equipo para equipamiento y sustitución	Adquisiciones	397,656,671	397,656,671	3,639,663	4,127,553	4,127,553	1.04	39.57
0318TOQ0214	Sistema Y65 -- Sistema de comunicaciones de redes de voz, datos y video de la GCN	Diseño, adquisición e implementación del sistema de comunicaciones de redes de voz y datos con tecnología actual	Infraestructura económica	12,700,000	12,700,000		163,975	163,975	1.29	2.29
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	135,318,400	135,318,400	436,715	436,715	436,715	.32	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,311,859	23,311,859					100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAr Y 4 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,859,136	37,859,136					100.00
036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA LINEA DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM. TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,213,931	42,213,931					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,441,818	14,441,818					100.00
040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,708,118	3,708,118					100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,220,088	48,220,088					100.00
0418TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA	Adquisición de equipo de computo, comunicaciones, cableado, dispositivo de redes informáticas, mobiliario., equipo de oficina y vehículos.	Adquisiciones	6,204,000	6,204,000	222,790	445,580	445,580	7.18	4.40
0418TOQ0026	ADQUISICION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DISTURBIOS DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL.	Adquisición de 5 sistemas de información para el restablecimiento de disturbios del Sistema Eléctrico Nacional.	Infraestructura económica	46,784,428	46,784,428		21,560,452	21,560,452	46.08	23.10
0418TOQ0035	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DE GENERACION.	El proyecto se involucra en tres tipos de protección contra incendio a--sistemas y equipos de protección pasiva b-- sistemas y equipos de detección y alarma de incendio c--sistemas de equipos de extinción de incendios.	Adquisiciones	50,000,000	50,000,000	161,138	536,425	536,425	1.07	1.22
0418TOQ0043	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMPOS GEOTERMoeLECTRICOS.	Este proyecto sirve para estudiar y explorar nuevos pozos geotérmicos, así como su factibilidad técnica y económica.	Estudios de preinversión	70,565,000	70,565,000					9.77
0418TOQ0049	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE GENERACION.	Para resolver la problemática asociada con la disminución de la productividad en el uso de equipos de cómputo y los altos costos de mantenimiento de equipos obsoletos.	Adquisiciones	40,000,000	40,000,000					.48
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,287,510	18,287,510	406,314	1,230,229	1,230,229	6.73	
0418TOQ0073	REMODELACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE CENTRALES NUCLEoeLECTRICAS LAGUNA VERDE	Remodelación del edificio administrativo de la gerencia, consistente en, construcción de estacionamiento nuevo para edificio, remodelación del edificio y restauración de áreas verdes.	Mantenimiento	4,727,242	4,727,242	9,100	187,917	187,917	3.98	9.67
0418TOQ0076	Actualización del SAD del SIIP	Reemplazar el sistema de Adquisición de Datos SAD, actual del Sistema Integral de Información de Proceso SIIP, por un sistema con tecnología reciente y que garantice la no obsolescencia en por lo menos 20 años.	Infraestructura económica	43,000,000	43,000,000	1,945,140	20,498,938	20,498,938	47.67	7.38
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,553,600	2,553,600					100.00
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	604,800	604,800					100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,075,200	1,075,200					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y -90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,263,040	27,263,040					100.00
0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,912,000	2,912,000					100.00
0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta en condiciones de verano de 252 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,594,309	14,594,309	186,483	495,036	495,036	3.39	
0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta de 746.25 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	600,000,000	600,000,000	9,650,357	33,088,708	33,088,708	5.51	
042 02 042	701 Occidente-Centro	Construcción de doce Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,415,994	36,415,994					100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de 111.7 km de línea de alta tensión y 140 MVA de capacidad en subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,454,158	10,454,158	5,141,182	5,141,182	5,141,182	49.18	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	Construcción de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreón - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juárez.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,720,477	29,720,477					100.00
045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,708,915	7,708,915					100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	138,591,365	138,591,365	5,432,161	5,432,161	5,432,161	3.92	100.00
046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 21 líneas de transmisión con una capacidad de 659 km-c y 24 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	94,998,400	94,998,400	63,645,108	63,645,108	63,645,108	67.00	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	113,150,778	113,150,778					100.00
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,689,600	5,689,600		11,847,788	11,847,788	208.24	100.00
050 00 049	Baja California Sur I	Central termoelectrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,882,866	57,882,866					100.00
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,153,600	22,153,600					100.00
0518TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO-SUBDIRECCION TECNICA.	Actualización de los equipos para mantener capacidades de los laboratorios del LAPEM.	Adquisiciones	103,468,012	103,468,012	13,592,257	30,529,041	30,529,041	29.51	79.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0518TOQ0006	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DIVERSO-SUBDIRECCION TECNICA.	El equipo diverso es muy importante en la infraestructura de la Subdirección Técnica toda vez que a través de este se realizan los estudios propios, para los clientes internos y externos, la faceta multidisciplinaria del área conlleva a satisfacer las necesidades.	Inmuebles	4,000,000	4,000,000					36.36
0518TOQ0017	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA NACIONAL 2006	Construcción de compensación capacitiva de 30 MVAR, seis líneas de transmisión para un total de 155.5 km-c, en la tensión de 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 10 alimentadores, en el nivel de 115 kV	Infraestructura económica	72,100,140	72,100,140		851,583	851,583	1.18	13.62
0518TOQ0018	OPERACIÓN EN 400 KV DE LA LÍNEA TORREÓN SUR JERÓNIMO ORTIZ MAZATLÁN II	Considera 4 alimentadores en 400 kV ubicados en las subestaciones Torreón Sur, Jerónimo Ortiz y Mazatlán II; un transformador de 300 MVA en 400/230 kV; la instalación de 175 MVAR de compensación reactiva inductiva, ubicados en la subestación Jerónimo Ortiz	Infraestructura económica	52,183,144	52,183,144					9.78
0518TOQ0022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS EN CENTRALES TERMOELECTRICAS.	Dar mantenimiento a unidades generadoras con la finalidad de restituir las condiciones de operación mediante acciones de limpieza, cambio de partes y reparación de componentes.	Mantenimiento	5,558,999,378	4,846,121,351	76,800,931	278,831,462	278,831,462	5.75	7.46
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de 535.64 MW (potencia neta de verano) y 557.62 MW (potencia neta de verano, con la entrada en operación del campo solar de 25 MW), evaluado integralmente con el proyecto LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,159,055	28,159,055	3,479	37,759	37,759	.13	100.00
052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,897,600	3,897,600					100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,518,243	34,518,243	17,259,122	17,259,122	17,259,122	50.00	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,164,800	15,164,800					100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	127,579,200	127,579,200	11,176,606	11,176,606	11,176,606	8.76	100.00
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,323,200	39,323,200					100.00
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,720,278	23,720,278					100.00
060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7.2 MVAR Y 8 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,047,974	12,047,974	6,023,988	6,023,988	6,023,988	50.00	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,256,619	5,256,619	1,607,910	1,607,910	1,607,910	30.59	100.00
0618TOQ0017	Implementación de un Centro de Cómputo alternativo para el Sistema Institucional de Información de CFE	Implementar un centro de cómputo alternativo con la capacidad e infraestructura suficiente para la operación centralizada del Sistema Institucional de Información de CFE	Otros proyectos	10,000,000	10,000,000					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía ENTIDADES PARAESTATALES TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0618TOQ0018	Adquisición de materiales para la reducción de pérdidas no técnicas de distribución	Adquisición de materiales requeridos para reducir las pérdidas no técnicas de distribución, por un total de 125 lotes por año en el periodo de 2007 a 2011, el cual permitirá el equipamiento de los grupos de trabajo que detectan anomalías en acometidas.	Otros proyectos	50,000,000	50,000,000					100.00
0618TOQ0019	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Nacional	Traslado de 200.0 MVAR de compensación reactiva inductiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 3 alimentadores en el nivel de 115 kV	Infraestructura económica	13,699,682	13,699,682		144,812	144,812	1.06	100.00
0618TOQ0020	Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán	Construcción de una LT de doble circuito y cuatro entronques de dos circuitos y dos conductores para un total de 163 km-c, en 230 kV, con calibres 1113 KCM tipo ACSR y un alimentador en el nivel de 230 kV	Infraestructura económica	75,000	75,000					100.00
0618TOQ0021	Interconexión CFE - Sharyland	18.0 MVAR de compensación capacitiva, 2 alimentadores y 10 km-c en dos líneas de transmisión, una de ellas de 3.0 km, que derivará la LT entre las subestaciones Reynosa y Falcón hacia la subestación Railroad y la recalibración de 6.0 km de la LT Sharyland Cumbres	Infraestructura económica	28,821,152	28,821,152					100.00
0618TOQ0022	Programa de Adquisiciones de acometidas y medidores de distribución	El programa considera la instalación de 2 567 000 de acometidas y sus respectivos equipos de medición para el período de 2007 a 2011.	Mantenimiento	1,527,000,000	1,527,000,000	57,996,079	177,723,299	177,723,299	11.64	100.00
0618TOQ0023	Ampliación de redes de distribución	Ampliación de redes de distribución para un incremento en la capacidad de distribución de 888.90 MVA, en los niveles de tensión de 13.8 KV, 23.9 KV y baja tensión, a efectuarse en el periodo de 2007 al 2011, ello para mejorar la calidad del servicio.	Infraestructura económica	1,068,000,000	770,512,902	10,365,740	35,632,229	35,632,229	4.62	100.00
0618TOQ0024	Construcción y ampliación de líneas de distribución	Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas.	Infraestructura económica	290,000,000	290,000,000	1,408,554	4,674,228	4,674,228	1.61	100.00
0618TOQ0025	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución. para atender problemas de mala calidad.LAS CUALES SE UBICAN EN LOS NIVELES DE TENSINDE MENORES A 138 Y 69 kv requeridas.	Infraestructura económica	598,000,000	598,000,000		5,782,309	5,782,309	.97	100.00
0618TOQ0026	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Construcción y remodelación de edificio por un total de 4500 obras, a efectuarse en el periodo de 2007 al 2011.	Infraestructura económica	263,000,000	263,000,000					100.00
0618TOQ0027	Programa de adquisiciones del Organó Interno Control	Programa de Adquisiciones para sustituir equipo obsoleto y mejorar la infraestructura informática optimizando el tiempo de respuesta y eficacia del área.	Adquisiciones	4,500,000	4,500,000					100.00
0618TOQ0040	Adquisición de equipamiento operativo de distribución	Se considera la adquisición de equipamiento operativo para un total de 18 738 equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2007 al 2011, consistente en equipo de transporte, comunicación, laboratorio, oficina y muebles, cómputo y herramientas.	Adquisiciones	761,000,000	761,000,000	17,706,965	78,661,753	78,661,753	10.34	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618TOQ0041	Programa de adquisiciones de la Gerencia de Planeacion Financiera	1 Impresora a color, 1 Impresora Blanco y Negro, 5 Estaciones de Trabajo, 3 Computadoras portátiles, 1 Modular de Oficina, 1 Vehículo Automotor, acorde a lo establecido en materia de disciplina y racionalidad presupuestaria del artículo 21 de los lineamientos.	Adquisiciones	254,000	254,000					100.00
062 02 062	813 División Bajío	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 170 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,390,858	7,390,858					100.00
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,901,830	80,984,884					100.00
066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,673,255	50,673,255	1,799,928	4,373,944	4,373,944	8.63	100.00
067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 243 km-c y 10 subestaciones con 1,300 MVA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	105,156,800	105,156,800					100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 100 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 85 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,552,000	41,552,000					100.00
069 02 069	803 NOINE	Construir 9 líneas de transmisión con una capacidad de 150 km-c y 6 subestaciones con 1,100 MVA y 40 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,902,400	54,902,400					100.00
072 02 072	806 Bajío	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 410 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	114,531,200	114,531,200	8,796,479	8,796,479	8,796,479	7.68	100.00
073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,268,694	37,268,694	16,538,513	16,538,513	16,538,513	44.38	100.00
155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	147,534,083	147,534,083	17,972,034	17,988,994	17,988,994	12.19	100.00
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	122,379,746	122,379,746					100.00
159 99 159	404 Noroeste-Norte	Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,112,997	49,112,997	24,066,464	24,066,464	24,066,464	49.00	100.00
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	382,581,819	382,581,819	87,548,415	87,548,415	87,548,415	22.88	100.00
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construcción e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kv y una longitud de 99km-L y dos subestaciones con voltaje de 230kv y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,278,595	51,278,595	6,356,704	6,356,704	6,356,704	12.40	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
166 99 166	Red Asociada de la Central Rio Bravo III	Construcción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVar de tipo inductivo y 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,744,867	49,744,867					100.00
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,634,688	86,634,688	3,955,045	5,232,929	5,232,929	6.04	100.00
187 00 186	403 Noreste	Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	83,834,374	83,834,374	34,625,052	34,625,052	34,625,052	41.30	100.00
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalación de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kv y una capacidad total de 340.8 MVar localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,618,918	9,618,918					100.00
189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	151,717,306	151,717,306	38,727,248	38,727,248	38,727,248	25.53	100.00
190 00 189	401 Occidental - Central	Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,105,251	75,105,251	34,967,631	34,967,631	34,967,631	46.56	100.00
191 00 190	410 Sistema Nacional	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVar Y 61 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	196,201,107	196,201,107	79,081,808	79,081,808	79,081,808	40.31	100.00
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	309,957,222	309,957,222					100.00
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 subestaciones y 6 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	276,509,845	276,509,845					100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,674,411	36,674,411					100.00
227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVar. que se instalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,636,640	24,636,640					100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcción e instalación de siete Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 kv con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA serán suministrados por CFE 30 MVar del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	65,007,443	65,007,443	18,025,565	18,025,565	18,025,565	27.73	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	73,553,234	73,553,234	29,504,291	29,504,291	29,504,291	40.11	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,842,627	16,842,627	2,000,825	2,000,825	2,000,825	11.88	100.00
286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAR Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,969,826	23,969,826					100.00
287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,232,605	50,232,605	8,363,142	8,363,142	8,363,142	16.65	100.00
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sistemas auxiliares.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	116,835,622	116,835,622					100.00
304 00 302	607 Sistema Bajío - Oriental	Construcción e instalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,179,106	86,179,106					100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	137,865,101	137,865,101					100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Construcción e instalación de 5 líneas de transmisión con una longitud de 997.2 Km-c y 13 subestaciones con una capacidad de 100 MVA y 102 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	160,944,000	160,944,000					100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,062,400	40,062,400					100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,481,594	33,481,594	1,270,586	1,270,586	1,270,586	3.79	100.00
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAR DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,085,141	31,085,141					100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,524,554	18,524,554					100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,161,776	29,161,776					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			7,479,798	961,855			440,503	45.80	
0618T5K0001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ADQUIRIR MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	Adquisiciones	7,479,798	961,855			440,503	45.80	5.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			3,711,800	3,711,800			14,896	.40	
0618TXS0001	Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, equipo de oficina y transporte.	Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, equipo de oficina y transporte con el fin de atender necesidades actuales y nuevos proyectos.	Adquisiciones	3,711,800	3,711,800			14,896	.40	.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 20 Desarrollo Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			27,727,500	27,727,500	1,140,441	2,185,545	3,368,489	12.15	
02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2	Inmuebles	27,727,500	27,727,500	1,140,441	2,185,545	3,368,489	12.15	11.36

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 21 Turismo
 ENTIDADES PARAESTATALES
 W3S Nacional Hotelera de Baja California, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0321W3S0001	TOTAL Remodelación y rehabilitacion de los Hoteles La Pinta	Remodelacion y rehabilitacion de cuartos e instalaciones de los Hoteles La Pita	Mantenimiento	1,257,300 1,257,300						66.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 36 Seguridad Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			27,615,846	15,753,300		26,700	126,800	.80	
03364130007	EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA INMUEBLES DEL COMPLEJO CONSTITUYENTES	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO ACTIVO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS.	Infraestructura gubernamental	7,753,346	7,753,300					.20
06364120001	Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Secretaría de Seguridad Pública	Adquirir mobiliario y equipo, con la finalidad de contar con los bienes necesarios para la operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la SSP.	Adquisiciones	19,862,500	8,000,000		26,700	126,800	1.59	4.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 36 Seguridad Pública										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
C00 Policía Federal Preventiva										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			196,495,000	368,773,000		1,631,800	186,636,300	50.61	
0336C000012	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN EL CONJUNTO CONSTITUYENTES.	REALIZAR Y LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA DEL CONJUNTO CONSTITUYENTES	Infraestructura gubernamental	27,225,000	76,503,000		1,631,800	3,355,200	4.39	35.80
0636C000002	Adquisición de armamento	Dotar al personal operativo del armamento necesario para las funciones encomendadas por la ley y reglamento para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.	Adquisiciones	30,700,000	153,700,000			133,131,000	86.62	
0636C000003	Renovación de mobiliario y actualización de equipo para unidades administrativas centrales y foráneas	Adquirir mobiliario y equipo que permita a las áreas operativas y administrativas contar con los instrumentos necesarios para el buen funcionamiento de sus centros de trabajo operativos	Adquisiciones	30,340,000	27,690,000			9,131,100	32.98	
0636C000022	Adquisición de equipo para fortalecimiento del sistema de radiocomunicación regional	Modernizar y ampliar el sistema de radiocomunicación que le da servicio a la coordinación de seguridad regional, con su cobertura en la región metropolitana, incluyendo el centro de comunicación México el cual brinda servicios a los estados que conforman el Distrito	Adquisiciones	25,500,000	28,170,000			24,592,200	87.30	
0636C000023	Sustitución y actualización de equipo de cómputo y telecomunicaciones	Renovación del equipo de cómputo obsoleto y con poca vida útil de la Policía Federal Preventiva, además de satisfacer las demandas en equipo periférico, servidores y telecomunicaciones.	Adquisiciones	35,000,000	35,000,000			11,550,000	33.00	
0636C000026	Programa de equipamiento para labores de inteligencia	Dotar del equipo necesario a los integrantes de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, que permita la recolección de información para prevenir ilícitos del orden federal.	Adquisiciones	38,030,000	38,030,000			3,490,800	9.18	
0636C000027	Adquisición de herramientas e instrumentos para mantenimiento de equipo eléctrico y electrónico	Adquisición de herramientas e instrumentos para el mantenimiento del equipo eléctrico y electrónico con que cuenta la Policía Federal Preventiva con la finalidad de mantenerlo en óptimas condiciones de operación y prevenir posibles fallas en el mismo.	Adquisiciones	4,200,000	4,180,000			1,386,000	33.16	
0636C000028	Construcción de la Comisaría para la Atención del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde, Emilio Carranza, Veracruz	Se adquiere un terreno para construir las instalaciones de la Comisaría y dar cumplimiento a los compromisos de conformidad con el Plan de Emergencia Radiológica Externo, para lo cual es necesario construir las instalaciones propias y adecuadas que permitan llevar a cabo las funciones encomendadas.	Infraestructura gubernamental	5,500,000	5,500,000					9.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 36 Seguridad Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 E00 Prevención y Readaptación Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			105,600,000	105,600,000	5,000,000	7,000,000	7,000,000	6.63	
0636E000004	Adquisición de vehículos terrestres para el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	Adquisición de vehículos terrestres para renovar el parque vehicular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	Adquisiciones	105,600,000	105,600,000	5,000,000	7,000,000	7,000,000	6.63	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 91E El Colegio de la Frontera Sur

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
063891E0001	TOTAL PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA RENOVACION DE EQUIPO DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y ADQUISICIONES GENERALES	ADQUSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, APARATOS Y EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHUCLOS PARA SERVICIO Y OPERACION	Adquisiciones	4,745,000	4,745,000					10.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL									
043890G0001	Desarrollo de Capacidades Tecnológicas para la Creación de Valor en la Industria del Cuero, del Calzado y de su Proveeduría.	Crear una infraestructura que permita asimilar o crear la tecnología necesaria para que la industria resuelva sus problemas de competitividad que solo pueden lograrse con tecnología de vanguardia.	19,393,287	16,393,287					100.00	
053890G0002	Acondicionamiento, Construcción, Adecuación de las Áreas de Laboratorios, Investigación Ambiental, Biomecánica, Biotecnología, Centro de Información y Capacitación.	Acondicionamiento de la infraestructura del CIATEC, que permita albergar la totalidad de los equipos propios de los Laboratorios y las áreas de investigación del CENTRO, dispuestos funcionalmente con la finalidad principal de desarrollar materiales, productos y procesos	3,000,000						100.00	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			7,100,000	14,725,000	115,518	1,230,108	3,057,327	20.76	
063890S0001	JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROGRAMA DE SUSTITUCION DE ACTIVOS POR OBSOLESCENCIA	Adquisición de bienes informáticos, vehículos, equipo administrativo y mobiliario en sustitución de obsoletos	Adquisiciones	3,100,000	3,100,000		86,846	115,599	3.73	3.70
063890S0003	JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LABORATORIOS 2007	Adquisición de equipo de nuevas tecnologías, para que los investigadores puedan dar respuestas a las demandas específicas de los gobiernos de los estados y así como también poder atender los problemas, necesidades u oportunidades de las Secretarías de Estado	Adquisiciones	2,275,000	9,900,000	69,057	1,047,902	2,756,308	27.84	27.69
063890S0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, REMODELACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	ESTABLECER UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y CANALIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSERVAR LOS INMUEBLES EN EXCELENTES CONDICIONES	Mantenimiento	1,725,000	1,725,000	46,461	95,360	185,420	10.75	10.69

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 91Q Instituto de Ecología, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			1,000,000	1,000,000			136,574	13.66	
063891Q0002	Renovación del equipo de cómputo Xalapa, Pátzcuaro, Durango y Chihuahua	Sustitución de bienes informáticos por equipos de alta capacidad de resolución y manejo de información	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000			136,574	13.66	13.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			3,850,000	8,450,000	1,168,622	1,168,622	2,135,095	25.27	
03389ZY0009	PROGRAMA DE POSGRADO EN LAS UNIDADES DEL CIAD	Construcción y equipamiento de espacios suficientes y adecuados para la formación de recursos humanos de excelencia.	Infraestructura social	3,850,000	8,450,000	1,168,622	1,168,622	2,135,095	25.27	5.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 ENTIDADES PARAESTATALES
 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			348,160,000	348,160,000		346,117	4,888,023	1.40	
0351GYN0370	Renivelación de las oficinas de Av. Plaza de la República 140	Renivelación del edificio manipulando los pilotes del inmueble.	Infraestructura social	10,000,000	10,000,000			626,178	6.26	61.37
0451GYN0061	Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital Nogales, Sonora.	Ampliación y remodelación de las diferentes áreas que conforman la Clínica Hospital, para fortalecer su capacidad resolutive de atención médica.	Infraestructura social	4,000,000	4,000,000		346,117	346,117	8.65	78.53
0451GYN0063	Terminación de la Clínica Hospital Nueva Rosita, Coahuila, en su primera y segunda etapa en las áreas de consulta externa, urgencias, laboratorio y rayos X.	Conclusión de la primera y segunda etapa de la Clínica Hospital, para proporcionar servicios de atención a la salud en inmuebles propios del Instituto.	Infraestructura social	13,000,000	13,000,000			784,838	6.04	43.57
0451GYN0069	Rehabilitación, reordenamiento y construcción de una torre anexa al Hospital General Acapulco.	Remodelación y ampliación de diversas áreas en el Hospital General, con la finalidad de mejorar la capacidad resolutive de consultas externas de hospitalización y área de gobierno.	Infraestructura social	13,000,000	13,000,000			373,500	2.87	49.77
0451GYN0070	Ampliación, remodelación y reubicación de áreas en la Clínica Hospital Cd. Cancún, Q. Roo.	Ampliación, remodelación y reubicación de las diferentes áreas que conforman la Clínica Hospital, Aunado a la terminación de las obras de consulta externa y tococirugía.	Infraestructura social	15,000,000	15,000,000					94.13
0451GYN0099	Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales y Regionales.	Ampliación y remodelación de los servicios de especialidades, auxiliares de tratamiento y de diagnóstico, en los Hospitales Generales y Regionales del Instituto.	Infraestructura social	57,380,000	57,380,000			519,280	.90	72.32
0451GYN0109	Ampliación y Remodelación de Clínicas Hospitalares.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes clínicas hospitalares mediante las acciones de ampliación y remodelación de la infraestructura médica.	Infraestructura social	27,275,000	27,275,000			301,815	1.11	48.62
0451GYN0110	Ampliación y Remodelación de las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes unidades y clínicas, escalando el nivel mediante la incorporación de nuevos consultorios.	Infraestructura social	12,500,000	12,500,000					45.76
0451GYN0118	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención.	Fortalecimiento de la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Infraestructura social	70,400,000	70,400,000			1,555,224	2.21	40.39
0451GYN0119	Construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel en Guadalajara, Jalisco.	Construcción de unidad médica de segundo nivel de atención para otorgar los servicios médicos, quirúrgicos y odontológicos.	Infraestructura social	25,600,000	25,600,000					2.12
0551GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel de Atención.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las unidades y clínicas de medicina familiar, que permita atender a nivel local el 85 por ciento de los problemas de salud.	Infraestructura social	22,400,000	22,400,000					5.06
0651GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Segundo Nivel	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles para incrementar la capacidad de servicios de atención a la salud y desarrollar polos de especialidad.	Infraestructura social	37,205,000	37,205,000			159,008	.43	.04
0651GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Tercer Nivel.	Fortalecer la infraestructura de los Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional, a efecto de proporcionar tratamientos eficaces y eficientes a los padecimientos y enfermedades complicadas.	Infraestructura social	40,400,000	40,400,000			222,063	.55	.16