

ANEXO XIX

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2008

CONTENIDO

SECTOR RELACIONES EXTERIORES	
Secretaría de Relaciones Exteriores	1
SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática	2
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	3
Servicio de Administración Tributaria	4
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	5
Casa de Moneda de México	6
Lotería Nacional para la Asistencia Pública	7
Pronósticos para la Asistencia Pública	8
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	9
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	10
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	11
Agroasemex, S.A.	12
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	13
SECTOR DEFENSA NACIONAL	
Secretaría de la Defensa Nacional	14
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	15
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	16
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	17
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	

Instituto Mexicano del Transporte	39
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	40
ENTIDADES PARAESTATALES	
Servicio Postal Mexicano	41
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	42
Telecomunicaciones de México	43
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	44
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	45
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	46
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	47
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	48
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	49
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	50
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	51
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	52
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	53
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	54
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	55
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	56
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	57
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	58
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	59
Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	60
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	61
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional	62
SECTOR ECONOMÍA	
Secretaría de Economía	63
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Federal de Competencia	64
Comisión Federal de Mejora Regulatoria	65
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro Nacional de Metrología	66
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	67
Servicio Geológico Mexicano	68
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	69
Fideicomiso de Fomento Minero	70

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA	
Secretaría de Educación Pública	71
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
XE-IPN Canal 11	72
Instituto Nacional de Antropología e Historia	73
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	74
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma Metropolitana	75
Universidad Nacional Autónoma de México	76
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	78
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	79
Colegio de Bachilleres	80
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos	81
Consejo Nacional de Fomento Educativo	82
Fondo de Cultura Económica	83
Instituto Mexicano de Cinematografía	84
Instituto Mexicano de la Radio	85
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	86
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	87
Educal, S.A. de C.V.	88
El Colegio de México, A.C.	89
Estudios Churubusco Azteca, S.A.	90
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	91
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	92
SECTOR SALUD	
Secretaría de Salud	93
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	94
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	95
Hospital General de México	96
Hospital Infantil de México Federico Gómez	97
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	98
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	99
Instituto Nacional de Medicina Genómica	100
Instituto Nacional de Pediatría	101

Instituto Nacional de Rehabilitación	102
SECTOR MARINA	
Secretaría de Marina	103
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comité Nacional Mixto de Protección al Salario	105
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	106
SECTOR REFORMA AGRARIA	
Secretaría de la Reforma Agraria	107
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	108
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Agua	109
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	112
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional Forestal	113
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	114
SECTOR ENERGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Investigaciones Eléctricas	115
Instituto Mexicano del Petróleo	116
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	117
Luz y Fuerza del Centro	118
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	121
Pemex-Exploración y Producción	124
Pemex-Refinación	126
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	133
Pemex-Petroquímica	141
Comisión Federal de Electricidad	146
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	151
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	152
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	153
SECTOR DESARROLLO SOCIAL	
Secretaría de Desarrollo Social	154

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	155
SECTOR TURISMO	
Secretaría de Turismo	156
ENTIDADES PARAESTATALES	
FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	157
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	158
SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA	
Secretaría de la Función Pública	160
TRIBUNALES AGRARIOS	161
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	162
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA	
Secretaría de Seguridad Pública	163
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Policía Federal Preventiva	164
SECTOR CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	165
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	166
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	167
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	168
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	169
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	170
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	171
El Colegio de Michoacán, A.C.	172
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	173
Organismos Descentralizados no Sectorizados	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	174

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 05 Relaciones Exteriores										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			193,748,800	180,597,822	39,061,641	54,264,385	54,264,385	30.05	
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	Inmuebles	118,243,500	103,708,515	34,115,702	42,797,791	42,797,791	41.27	100.00
06056130008	Adquisición de un conjunto inmobiliario para la Embajada de México en la República Popular de China	Adquisición de un conjunto inmobiliario en China	Inmuebles	28,050,791	28,082,367					100.00
07056130001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en México	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las Unidades Administrativas de la Cancillería	Adquisiciones	5,000,000	3,533,295	441,178	637,840	637,840	18.05	18.05
07056130002	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las Representaciones de México en el exterior.	Adquisiciones	19,454,509	12,160,970	1,616,167	2,292,953	2,292,953	18.86	18.86
07056130003	Programa de adquisición de vehículos terrestres en México	Adquisición y sustitución del parque vehicular cuyas condiciones físicas y mecánicas, índices de siniestralidad resulten procedentes, así mismo para cubrir requerimientos de equipo de las Unidades Administrativas de nueva creación.	Adquisiciones	3,000,000	10,134,322	339,200	339,200	339,200	3.35	3.35
07056130004	Programa de adquisición de vehículos terrestres en el Exterior	Adquisición de vehículos para sustituir obsoletos y/o siniestraods, cuyas condiciones no resultan aptas para actividades diplomáticas, de protección y consulares, así como adquirir vehículos para representaciones de nueva apertura.	Adquisiciones	7,000,000	7,874,908	552,321	4,377,991	4,377,991	55.59	55.59
07056140001	Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones en el exterior	Actualizar tecnológicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en las Representaciones de México en el Exterior, así como cubrir las nuevas necesidades en materia de informática y comunicaciones	Adquisiciones	13,000,000	15,103,445	1,997,073	3,818,610	3,818,610	25.28	25.28

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 A00 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			13,500,000	15,551,667	594,110	2,778,815	10,329,667	66.42	
0706A000002	Mantener los inmuebles del Instituto	Mantenimiento de los inmuebles del Instituto a través de obra pública	Mantenimiento	3,500,000	3,500,000		984,000	1,778,000	50.80	50.80
0706A000003	Renovación de mobiliario y equipo del Instituto	Renovación de mobiliario y equipo del Instituto	Adquisiciones	10,000,000	12,051,667	594,110	1,794,815	8,551,667	70.96	70.95

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			100,000	100,000		11,082	11,082	11.08	
0706D000001	Adquisición de Bienes Muebles	Adquisición de Bienes Muebles para sustituir mobiliario que no es útil y dañado.	Adquisiciones	100,000	100,000		11,082	11,082	11.08	11.08

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 E00 Servicio de Administración Tributaria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0706E000004	TOTAL Optimización en el uso de espacios	Adquirir mobiliario modular que permita reducir las reas de trabajo ocupadas en condiciones de funcionalidad y reducción de espacios.	Adquisiciones	48,813,200	38,390,100		994,232	994,232	2.59	5.00
				48,813,200	38,390,100		994,232	994,232	2.59	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			1,500,000	1,500,000	95,403	95,403	204,432	13.63	
0706AYB0005	Estudios de Preinversión para Radiodifusoras	Realizar estudios de preinversión para 3 radiodifusoras.	Estudios de preinversión	1,500,000	1,500,000	95,403	95,403	204,432	13.63	13.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G2T Casa de Moneda de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			139,596,128	122,059,193	11,797,871	11,797,871	12,448,048	10.20	
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	Adquisiciones	119,804,008	114,804,008	11,797,871	11,797,871	12,348,928	10.76	19.00
0706G2T0003	Modernización de la gestión con enfoque o procesos operativos y sistemas de operación de apoyo	Adquisición de diversos bienes para el desarrollo de las actividades de las áreas administrativas	Otros proyectos	19,792,120	7,255,185			99,120	1.37	3.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			17,661,009	15,931,009					
0706HHQ0001	ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 2008	Remodelación, acondicionamiento y mantenimiento de inmuebles propiedad de la Institución.	Mantenimiento	3,500,000	1,770,000					13.06
0706HHQ0002	Mobiliario y Equipo 2008	Adquisición de mobiliario y equipo para sustituir el que actualmente se encuentre en malas condiciones o haya rebasado su vida útil.	Adquisiciones	14,161,009	14,161,009					2.09

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público										
ENTIDADES PARAESTATALES										
HJY Pronósticos para la Asistencia Pública										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			9,800,000	7,351,819	165,095	345,405	434,759	5.91	
0706HJY0002	Programa de Adquisiciones	Derivado del crecimiento institucional y los nuevos proyectos es importante que la Entidad modernize su mobiliario y equipo	Adquisiciones	9,800,000	7,351,819	165,095	345,405	434,759	5.91	5.89

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0206G1C0004	TOTAL Administración de recursos	Aquisición de un inmueble mediante arrendamiento financiero	Inmuebles	10,123,000 10,123,000	10,123,000 10,123,000					13.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			91,420,000						
0706G1H0001	Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisición de mobiliario y equipo	Adquisiciones	12,500,000						9.10
0706G1H0002	Vehículos y Equipo de Transporte	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Adquisiciones	3,500,000						98.64
0706G1H0004	Remodelación de Sucursales	Remodelación y mantenimiento de Sucursales	Infraestructura gubernamental	7,000,000						15.35
0706G1H0005	Construcción de casetas de IITV	Construcción de casetas de radiofrecuencia	Infraestructura gubernamental	4,420,000						.64
0706G1H0006	Construcción de Sucursales	Crecimiento en la Red de sucursales	Infraestructura gubernamental	64,000,000						15.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			298,500,000	298,500,000	56,831,393	83,350,157	106,471,817	35.67	
0306HJO0005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular	Otros programas	120,000,000	120,000,000	14,836,208	26,362,380	37,542,342	31.29	92.10
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	Otros programas	178,500,000	178,500,000	41,995,185	56,987,777	68,929,475	38.62	92.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 GSA Agroasemex, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0706GSA0001	TOTAL Adquisición de equipo y bienes muebles	Adquirir equipo electrónico y vehículos	Adquisiciones	6,000,000 6,000,000	6,000,000 6,000,000					3.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			39,142,654	39,142,654		187,134	212,978	.54	
0306HBW0015	Inversion en infraestructura institucional	Compra de terreno y construccion de oficinas para la regional, estatal y agencia.	Inmuebles	1,033,023	1,033,023					99.70
0706HBW0002	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo agropecuario e industrial.	Sustituir los equipos de aire acondicionado, adquirir conmutadores telefónicos, aires acondicionados, mobiliario, maquinaria y equipo.	Adquisiciones	8,123,366	8,123,366			25,844	.32	1.90
0706HBW0004	Adquisición de vehiculos y equipo de transporte.	Adquisición de vehiculos y equipo de transporte.	Adquisiciones	29,986,265	29,986,265		187,134	187,134	.62	.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 07 Defensa Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
06071170005	TOTAL Adquisición de maquinaria pesada para las Unidades del Arma y Servicio de Ingenieros	Adquisición de diversa maquinaria pesada para proporcionar una respuesta de operación más rápida y eficiente, para el cumplimiento de las misiones de trabajo encomendadas y apoyo en la aplicación del Plan DN-III-E.	Adquisiciones	5,000	4,752,051	1,292,067	3,435,296	3,435,296	72.29	28.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 07 Defensa Nacional										
ENTIDADES PARAESTATALES										
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			49,918,121	83,135,243					
0507HXA0024	Rehabilitación de la U.H.N. Puerto Peñasco, Sonora.	Rehabilitar la U.H.N. Puerto Peñasco, Sonora., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, pintura e impermeabilización.	Mantenimiento	200,000	9,262,548					25.00
0507HXA0041	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Rancho Alegre I, Ver.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Rancho Alegre I, Ver., consistente en Mantenimiento mayor en las instalaciones de la U.H.N., en tres etapas para un total de 200 viviendas 2006-2008.	Mantenimiento	6,951,620	26,039,167					60.50
0607HXA0001	Construcción de 48 viviendas en la U.H.M. Almoloya, Estado de México.	Construcción de cuatro edificios tipo 12821 de doce departamentos cada uno en tres niveles, edificación, traves, castillos, aplanados, pintura.	Infraestructura social	200,000	200,000					100.00
0607HXA0005	Construcción de la U.H.M. El Ciprés II, B.C.	Efectuar la construcción de 6 edificios tipo 12924 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, para un total de 72 viviendas, en el estado Baja California, su edificación esta resuelta con base en muros de tabique, traves, losas de viga y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	12,510,991	12,510,991					35.13
0607HXA0030	Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Acapulco III, Gro.	Efectuar la Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Acapulco III, Gro.	Infraestructura social	3,403,046	3,450,046					99.50
0607HXA0034	Mantenimiento y Rehabilitación de 92 viviendas y Demolición del Edificio D en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 92 viviendas, Demolición del Edificio D y Construcción de 4 viviendas en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.	Mantenimiento	22,848,926	27,868,953					44.40
0707HXA0012	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración.	Efectuar la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, consistente en archiveros, escritorios, sillas, gabinetes, cestos, ventiladores, calculadoras, calentadores, trituradora de papel, etc.	Adquisiciones	1,413,580	1,413,580					1.20
0707HXA0013	Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico, de comunicaciones, telecomunicaciones y de uso informático.	Efectuar la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico, de comunicaciones y telecomunicaciones.	Adquisiciones	98,961	98,961					78.70
0707HXA0014	Adquisición de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.	Efectuar la adquisición de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.	Adquisiciones	40,997	40,997					59.50
0707HXA0016	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Realizar los Servicios Relacionados con Obra Pública, Estudios de Mecánica de suelos, Publicación de Licitaciones y Control de Calidad de los proyectos de inversión	Estudios de preinversión	2,250,000	2,250,000					25.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07081210001	TOTAL Programa de renovación y actualización de mobiliario y equipo; y, de vehículos, en las Delegaciones Estatales de la SAGARPA.	Programa de adquisiciones 2008 de bienes muebles, para continuar renovando en las Delegaciones Estatales el mobiliario y equipo de oficinas y el equipo de transporte.	Adquisiciones	1,786,651	2,784,096	311,050	465,970	771,105	27.70	27.70
				1,786,651	2,784,096	311,050	465,970	771,105	27.70	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			29,775,706,000	29,700,877,565	4,612,772,965	6,541,700,638	6,541,700,638	22.03	
02096220285	Sonoita - Mexicali / Tramo San Luis Rio Colorado - Mexicali	Modernizar y ampliar a cuatro carriles de circulación el cuerpo actual de 9, 10 y 13.5 a 24 m de ancho de corona, incluyendo acotamientos de 2.5 metros en 56.0 Kms.	Infraestructura económica	68,000,000	68,000,000	49,226,057	62,670,407	62,670,407	92.16	88.20
02096270167	Ocozacoautla--Arriaga	Construir 2 carriles de circulación en 93.0 Km.	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000	145,570	380,746	380,746	25.38	15.20
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	Ampliación de 7.0 a 12.0 m en 129.4 Km.	Infraestructura económica	55,000,000	55,000,000	16,057,891	30,610,718	30,610,718	55.66	78.20
02096340188	Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros en una longitud de 34.5 kilómetros.	Infraestructura económica	160,000,000	160,000,000					64.30
02096340279	Entronque Tecoman - Melaque / Tramo Cihuatlan - Melaque. Ampliación de 7.0 a 12.0 m	Ampliación de 7.0 a 12.0 m en 17.0 Km.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	20,247,151	22,558,069	22,558,069	22.56	40.94
02096420280	Libramiento Surponiente Querétaro. Construcción de 2 entronques	Construir dos cuerpos de 10.5 metros de ancho de corona cada uno, para alojar cuatro carriles de circulación, así como la construcción de entronques con las principales vías que cruza. El proyecto tiene una longitud total de 36.3 kilómetros	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	8,914,042	11,567,145	11,567,145	25.70	100.00
02096500262	Cardel - Tihuatlán	Ampliación a 4 carriles en 26.0 km. y ampliación de 7 a 12 m en 20.0 km.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	8,850,645	10,731,913	10,731,913	21.46	44.70
03096250026	Libramiento Poniente de Saltillo	Construir un libramiento con una longitud de 46 km.	Infraestructura económica	500,000	500,000					30.40
03096250028	Morelos -- Cd. Acuña, Tramo Zaragoza - Cd. Acuña	Ampliación de 7.0 a 12.0 m. en 91.8 km.	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	16,525,922	16,586,592	16,586,592	20.73	91.00
03096330023	Jorobas - Tula	Ampliación a 4 carriles de circulación en 35.5 km.	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	37,181,734	48,707,415	48,707,415	40.59	74.60
03096400016	Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construcción del acceso	Ampliar a 12.0 metros en 12.0 Kms	Infraestructura económica	105,000,000	105,000,000	15,116,270	19,334,593	19,334,593	18.41	76.41
03096410028	Arco Norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.	Construcción de una autopista de 223 km, al norte de la ZMCM, de los cuales 97 km se ubicarán en el Estado de México, 78 km en Hidalgo, 44 km en Tlaxcala y 4 km en Puebla.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	660,596	1,056,806	1,056,806	26.42	
03096470031	Raudales de Malpaso -- El Bellote, tramo Comalcalco-Paraiso-El Bellote	Ampliación a 4 carriles en 21.4 km y ampliación de 7 a 12 m en 4.5 km.	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	8,671,507	11,033,201	11,033,201	13.79	100.00
03096470033	Villahermosa - Teapa, tramo: Villahermosa Entronque Jalapa	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 16 kms.	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	1,204,133	26,974,347	26,974,347	29.97	1.00
03096500030	México -- Tuxpan, tramo Nuevo Necaxa -- Tihuatlán	Construcción de una autopista en 83.7 km. -- ampliación a 4 carriles de Nuevo Necaxa-Avila Camacho y de 2 carriles de Avila Camacho-Tihuatlán--	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	483,640	992,899	992,899	19.86	
03096520022	Zacatecas - San Luis Potosí, tramo Las Arcinas - San Luis Potosí	Modernizar y ampliar la carretera actual de un ancho de corona de 7 a 22 m para alojar cuatro carriles de circulación con un ancho de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en los extremos, en una longitud de 154 km.	Infraestructura económica	55,000,000	55,000,000	18,556,761	18,556,761	18,556,761	33.74	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
04096270002	Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tramo: Ramal América Libre, Km. 0+000 19+500	Modernizar y ampliar el tramo Ramal América Libre de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Angostura, de 10 a 22 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con un longitud de 19.5 kilómetros.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	14,562,830	14,562,830	14,562,830	36.41	64.50
04096310001	Irapuato--León (Guanajuato)	Ampliación a 3 carriles de circulación por sentido en 52 Kms	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	43,740,562	44,143,004	44,143,004	22.07	51.90
04096310002	San Felipe - Entronque Carretera 57	Ampliar el ancho de calzada a 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a los extremos en 70 kilómetros.	Infraestructura económica	246,000,000	246,000,000	19,691,285	24,116,113	24,116,113	9.80	75.70
04096340001	Guadalajara Barra de Navidad, tramo Entronque Acatlán--Cocula	Ampliación a 21 m., de 2 a 4 carriles en 13.0 km.	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000		1,405,424	1,405,424	1.08	100.00
04096340002	Ameca----Ameca	Ampliación a 4 carriles en 54 km.	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	33,971,025	46,997,345	46,997,345	52.22	53.10
04096340003	Lagos de Moreno----San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas---Villa de Arriaga	Construcción a 2 carriles en 50 km.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	26,657,355	28,783,225	28,783,225	19.19	99.90
04096350002	Naucalpan - Toluca, tramo Xonacatlán - Boulevard Aeropuerto.	Modernizar y ampliar ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y cueros laterales de dos carriles cada uno para el tránsito de local y de transporte urbano, en una longitud de 13 kilómetros.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	9,385,098	29,758,836	29,758,836	11.90	83.90
04096370001	Acatlpa--Alpuyeca	Ampliación de 7 a 19 m. en 14.0 kms.	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	31,691,270	37,363,683	37,363,683	41.52	29.70
04096390001	Libramiento Noroeste de Monterrey	Ampliación a 22 m., de 2 a 4 carriles en 40.0 km.	Infraestructura económica	170,000,000	170,000,000	51,699,991	65,201,803	65,201,803	38.35	81.81
04096390002	Ciudad Victoria--Monterrey, tramo Allende-- Monterrey.	Construcción de carril adicional en 6 estructuras de pasos superiores y ampliación de 4 a 6 carriles en 41.0 kms.	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	46,693,706	59,033,444	59,033,444	49.19	90.20
04096390003	Montemorelos-----General Terán----- -China	Ampliación a 12 m. en 93.0 km.	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	40,442,759	46,635,242	46,635,242	35.87	73.11
04096400001	Mitla-Entronque Tehuantepec II	Construcción a 12.0 mts. para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 163 kilómetros, forma parte del corredor, forma parte de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas RICAM.	Infraestructura económica	92,800,000	92,800,000					99.20
04096480002	Monterrey--Tampico, Libramiento de González y Manuel	Construcción de un libramiento de 24.7 km a 12 metros.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	14,060,614	19,961,418	19,961,418	39.92	95.10
04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	Construcción de un acceso en 13.5 km.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000		2,610	2,610	.01	33.00
04096510001	Mérida----Tizimín	Ampl. de 7 a 12 m. en 110.5 km y ampl. de 2 a 4 carriles en 31.0 km.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	41,233,935	55,752,010	55,752,010	55.75	84.80
05096100004	Desarrollo de la Imagen Institucional	Construcción de tres edificios	Inmuebles	14,356,000	14,356,000					38.00
05096210001	Aguaascalientes-Calvillo	Ampliar a 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles con acotamientos laterales en 36.5 Kms.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000		21,035,339	21,035,339	70.12	91.50
05096210004	Jilotepec - Jesús Terán	Modernizar el camino rural revestido, en 8.18 kilómetros.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					81.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096230001	La Paz-Los Cabos y Puente Alvaro Obregón. Tramo: Km. 184+500-Km. 200+000	Ampliación a 19 m. de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en 15.5 Kms., y la construcción de un Puente en el kilometro 185+600.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	14,053,919	17,972,312	17,972,312	44.93	35.50
05096230005	Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico	Construcción del camino: Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico, con una longitud de 50.0 km	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					29.10
05096240001	Escárcega-Xpujil.	Ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar dos carriles de circulación uno por sentido y acotamientos a los extremos en 152.82 Kms.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	51,418,062	59,700,334	59,700,334	29.85	46.20
05096240002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Escárcega-Lim. Edo. Tabasco.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar dos carriles de circulación en una longitud en 141.7 Kms.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	55,055,671	55,055,671	55,055,671	27.53	35.40
05096240003	Ciudad Del Carmen-Lim. Edos. Tab-Cam. Tramo: San Pedro-Zacatal.	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos laterales en 65.7 Kms.	Infraestructura económica	160,000,000	160,000,000	29,556,741	32,948,943	32,948,943	20.59	63.50
05096240004	Camino: Calkiní - Uxmal, del km 0+000 en Calkiní (Campeche) al km 32+580 en Uxmal (Yucatán)	Construcción de un camino de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 32.58 kilómetros, de los cuales corresponden 17.5 Kilómetros al Estado de Campeche y 15.08 a Yucatán	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					54.10
05096240007	Hopelchen - Dzibalchen	Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 41.0 kilómetros.	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	2,959,941	3,010,632	3,010,632	21.50	25.24
05096250001	Zacatecas-Salttillo, tramo Concepción del Oro-Salttillo.	Ampliación del km 333+300 al km 343+300 de 7 a 21 metros para 4 carriles. Del km 266+500 al km. 333+300 se ampliará a 12 metros el ancho de corona y acotamientos.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	34,757,420	34,808,978	34,808,978	23.21	31.70
05096260001	Manzanillo-Cihuatlán	Modernizar el tramo Manzanillo-Cihuatlán en 25.7 kms; ampliar de 7 a 12 m. en 17.0 kms. y construir cuerpo nuevo en 8.7 kms.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000		1,250	1,250		100.00
05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 4+600 - km. 38+000 del camino rural revestido, en 33.4 kms.	Mantenimiento	15,000,000	15,000,000	2,610,000	2,610,000	2,610,000	17.40	15.91
05096270003	Tumbala - Xhanil	Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,569,590	5,084,830	5,084,830	25.42	31.85
05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 23+000 del camino rural revestido, en 23.0 kms.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,833,938	6,862,465	6,862,465	34.31	43.96
05096270005	Chicomuselo - Rizo de Oro	Camino rural revestido, en una longitud de y 37.20 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. Incluye Estudio y Proyecto de dos Puentes.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					69.30
05096270006	Valdivia - Palmarcito	Modernizar el camino rural revestido, en 43.0 kms.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					4.70
05096270007	Pijijapan - Tapaculita-Topon-Palo-Blanco	Modernizar el camino rural revestido, en 18.0 kms.	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	630,000	654,168	654,168	3.85	92.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096270008	Nueva Tenochtitlán - Ejido Bremen	Modernizar el camino rural revestido, en 8.00 kms.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					42.50
05096270010	Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 41+500 - km. 120+000 del camino rural revestido, en 78.5 kms.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	8,671,462	10,039,565	10,039,565	20.08	21.80
05096270011	Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal	Modernizar el camino rural revestido, en 48.0 kms.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,143,577	10,107,151	10,107,151	50.54	55.90
05096270014	Tila Chulum Juárez	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,300,000	5,700,000	5,700,000	28.50	54.62
05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					7.10
05096270018	Mazatán - Barra San José	Modernizar el camino rural en una longitud de 26.6 kilómetros.	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	3,103,132	4,688,068	4,688,068	29.30	89.60
05096270021	Simojovel - Sitalá	Modernización del camino rural revestido en 17.5 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	20.00	52.20
05096270023	Tapilula - Portacellis	Modernización del camino rural revestido en 8.0 kilómetros.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	2,553,805	2,553,805	2,553,805	28.38	95.10
05096280001	Cuauhtémoc-La Junta	Ampliación a 4 carriles de circulación en 44.0 kms. Construir cuerpo nuevo de 10.5 m. de ancho de corona y ampliar el actual a 10.5 m. de ancho de corona.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	43,563,740	43,786,375	43,786,375	72.98	97.60
05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lim. Edos. Sin-Dgo-Chi)	Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms.	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	16,595	198,311	198,311	.25	22.40
05096280006	San Francisco de Borja-Nonoava.	Ampliación a 7.5 m. de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 m. en una longitud de 69.0kms.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					44.60
05096280007	Villa Coronado - San Pedro	Construcción del Camino: Villa Coronado San Pedro, en 30.0 kms.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					100.00
05096280008	San Lorenzo - Santa Clara	Construir el camino San Lorenzo - Santa Clara, en 64.0 kilómetros.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	5,842,872	6,118,145	6,118,145	12.24	31.40
05096300002	Los Herrera-Tamazula	Terminar de construir y modernizar el eje interregional Los Herrera-Tamazula, en 101 Kms., del Km. 179.000 al Km. 280.000.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	5,918,947	7,270,428	7,270,428	12.12	32.94
05096300003	Durango - Tepic	Modernizar a nivel de pavimento la carretera alimentadora revestida, en 201.8 kms.	Infraestructura económica	65,000,000	65,000,000	3,534,676	3,791,893	3,791,893	5.83	23.70
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	Ampliación a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos laterales en 52.0 Kms.	Infraestructura económica	193,300,000	193,300,000	36,596,217	50,340,868	50,340,868	26.04	19.10
05096320002	Cuernavaca-Chilpancingo. Tramo: Zumpango-Chilpancingo	Ampliar de 2 a 3 carriles de circulación y acotamientos exteriores en 14.0 Kms.	Infraestructura económica	83,000,000	83,000,000	16,841,136	21,290,933	21,290,933	25.65	61.50
05096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho para 4 carriles de circulación, un camellón central y banquetas laterales en 3.0 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para 2 carriles de circulación en 19.6 Kms.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	259,423	321,948	321,948	.32	8.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
05096320017	Rancho Nuevo de la Democracia - Jicayan deTovar	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 35.00 kms.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000		16,667,483	16,667,483	166.67	24.60
05096320022	San Nicolás - Tierra Colorada	Modernizar el camino rural revestido en 18.9 kilómetros.	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	1,439,965	2,269,847	2,269,847	32.43	69.76
05096320027	Xaltila-San Francisco Ozomatlan-Ahuettixpa.	Modernizar el camino rural revestido en 46.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	5,184,291	6,582,421	6,582,421	43.88	54.09
05096320029	Juliantla - Tlamacazapa	Modernizar el camino rural revestido en 15.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					33.30
05096320041	Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores).	Modernizar el camino rural revestido en 58.5 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					7.40
05096320047	Tlapa - Marquelia	Reconstruir la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 162.7 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000		2,499,848	2,499,848	16.67	80.50
05096330002	San Felipe Orizatlan - Piedra Hincada - Las Piedras	Modernizar el camino rural revestido en 28.79Kms., para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					46.50
05096330003	Nicolás Flores - Cerritos	Modernizar el camino rural revestido, en 21.8 Kms. ampliación a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 m. cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	6,998,942	8,543,203	8,543,203	42.72	57.08
05096330004	La Estancia - Pacula	Modernizar el camino rural revestido, en 42.5 Kms. para alojar dos carriles.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,719,991	5,743,451	5,743,451	28.72	24.10
05096330005	Otongo - Tepehuacan de Gro. - Huatepango - Santa Ana de Allende, tr. San Juan Ahuehuco - Huatepango.	Modernizar el camino rural revestido en 106.0 Kms. para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	62,000,000	62,000,000	10,193,528	19,049,194	19,049,194	30.72	25.81
05096330007	Libramiento de Tepatepec, tramo: Bocamiño - La Puerta	Modernizar el camino rural revestido en 12.4 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,249,958	5,212,459	5,212,459	26.06	49.19
05096330010	Água Blanca, Hgo. Zacualpan, Ver.	Modernizar el camino rural revestido, en 10.5 kilómetros.	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000		10,000	10,000	.08	19.11
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	8,491,842	10,426,203	10,426,203	52.13	10.98
05096340001	Guadalajara-Zapotlanejo	Ampliación del ancho de corona a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación y acotamientos en 26.0 Kms.	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	47,165,333	70,232,563	70,232,563	54.03	55.80
05096340002	Guadalajara-Zacatecas-Saltillo. Tramo: Entr. Periferico de Guadalajara-Los Camacho, Carretera No. 54	Ampliación de 7 a 21 m. de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación y acotamientos de 3.5 metros cada uno y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, y camellón central de 2 metros.	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	21,424,371	24,104,960	24,104,960	30.13	11.10
05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	Modernizar el camino rural revestido El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco, Tramo: El Aguacate-Tuxcacuesco, Subtramo: Km. 13+400-50+400, en 37.0 kms.	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000					10.01
05096350001	México-Cuautla; Tramo: Chalco-Nepantla-Limite Estados México-Morelos	Modernizar la carretera federal México-Cuautla, en 42.6 km. en el tramo Chalco-Nepantla Construyendo un cuerpo nuevo para dejar una sección de cuatro carriles de circulación modificando algunos trazos.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	102,104,567	115,908,499	115,908,499	46.36	21.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096350006	Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas.	Construcción del tramo Atlacomulco-Palmillas a cuatro carriles de circulación, del kilómetro 62+000 al km 132+000.	Infraestructura económica	400,000,000	400,000,000	31,791,001	50,359,373	50,359,373	12.59	7.00
05096360003	Tinguindin-Los Reyes	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 16.0 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	1,621,537	1,621,537	1,621,537	8.11	26.90
05096360004	Zacapu - Ent. Autopista Maravatio - Zapotlanejo	Ampliar a un ancho de corona de 12 metros con acotamientos laterales en una longitud de 22 kilómetros y la construcción de un libramiento.	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	3,046,548	3,072,240	3,072,240	2.19	27.30
05096360005	Villamar-Cotija	Modernizar el camino rural revestido en 24.4 Kms.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					90.90
05096380002	San Pedro Ixcatán - Jesús María	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 89.0 kilómetros.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	15,176,657	20,494,422	20,494,422	40.99	25.32
05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Limite de Edos. N. L./Tamps.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms.	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	42,126,618	49,286,723	49,286,723	37.91	27.90
05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	20,607,305	21,913,339	21,913,339	16.86	24.80
05096390003	E.C. (Dr. Arroyo - La Poza) - El Carmen - Limite de Edos. N.L./Tamps.	Modernizar el camino rural revestido, en 30.0 kms.	Infraestructura económica	39,000,000	39,000,000	6,784,759	8,779,325	8,779,325	22.51	79.10
05096390004	Carretera Sabinas - Colombia	Construir una nueva carretera con un ancho de corona de 12 metros, acotamientos de 2.5 metros, y una longitud de 140.0 kilómetros.	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	14,451,087	15,798,822	15,798,822	19.75	7.60
05096390005	Monterrey - Sabinas Hidalgo - Colombia, Tramo: Monterrey - Sabinas	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación uno por sentido con un ancho de 3.5 metros cada uno y acotamientos a los extremos de 2.5 metros en 80.2 kms., así como construir un libramiento.	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	18,391,042	20,353,418	20,353,418	25.44	6.90
05096390008	El Charquito - San Ramón de Martínez	Modernizar el camino rural revestido, en 20.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					40.00
05096390009	Iturbide - Santa Rosa	Modernizar el camino rural revestido en 6.7 kilómetros.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					67.20
05096390010	El Goche - Emilio Carranza	Modernizar el camino rural revestido, en 13.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					26.90
05096390014	Joya de Bocacelly - Limite de Edos. N.L./Tamps.	Modernizar el camino rural revestido en 30.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					2.01
05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	Modernizar el camino rural revestido en 38.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000		4,410,000	4,410,000	29.40	.03
05096400002	km. 55+000 E.C (San Pedro y San Pablo Ayutla) - Asunción Cacalotepec - San Isidro Huayapan- Santa María Atolepec.	Modernizar el camino rural, en 67.1 kms.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	6,384,200	8,505,413	8,505,413	42.53	45.67
05096400003	Km 16.000 E.C. (Ayotzintepic - Río Chiquito) - San Pedro Tepinapa Comunal - San Pedro Tepinapa Ejidal - Santa María Lovani	Construcción de un camino de 40.0 Kms. de longitud por 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,943,022	5,888,145	5,888,145	29.44	53.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000					37.13
05096400005	Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guevea de Humboldt	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 45.6 kilómetros.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000					31.49
05096400008	Km 1+000 E.C.(Ayotzintepc - La Alicia) - Llano Tortuga -La Chachalaca - Arroyo Macho - Asunción Lachixila	Construcción y pavimentación de un camino de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 37.0 kilómetros.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000					22.36
05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000					27.80
05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					30.00
05096400013	Km 14+655 E.C.(Tuxtepec - Palomares) - La Reforma - Ayotzintepc	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 44.0 kilómetros	Infraestructura económica	6,100,000	6,100,000					11.27
05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	4,665,212	5,006,751	5,006,751	20.03	41.82
05096400017	Juquila - San Miguel Panixtlahuaca	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 18.3 kilómetros.	Infraestructura económica	10,800,000	10,800,000	2,869,771	3,605,421	3,605,421	33.38	48.41
05096400018	Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 54.0 kilómetros.	Infraestructura económica	8,500,000	8,500,000					19.85
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros.	Infraestructura económica	65,000,000	65,000,000	2,943,398	3,228,616	3,228,616	4.97	23.40
05096400021	La Venta - San Miguel Chimalapa	Modernizar el camino rural, en 25.30 kms.	Infraestructura económica	3,300,000	3,300,000	2,000	3,000	3,000	.09	49.74
05096400025	km 222+600 E.C.(Coatzacoalcos-Salina Cruz)-El Mezquite-Santa María Chimalapa.	Modernizar el camino rural, en 55.0 kms.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	6,725,308	8,179,284	8,179,284	27.26	54.43
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	8,979,034	11,938,184	11,938,184	11.94	6.10
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita	Modernizar el camino rural en 55.0 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	3,994,833	10,650,912	10,650,912	53.25	24.10
05096400032	Nochixtlán - San Miguel Piedras.	Modernizar el camino rural en 90 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	9,559,733	18,909,811	18,909,811	94.55	10.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096410001	San Martín Texmelucan-Huejotzingo-Zacatepec	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles y acotamientos laterales en 15 Kms.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000					100.00
05096410012	Chilchotla - Alta Luz - El Palmar - E.C.(Coscomatepec Huatusco)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros.	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000	2,173,426	2,173,426	2,173,426	43.47	
05096420002	San Juan del Río-Xilitla, tramo San Juan del Río-Lim. Edos. Qro./S.L.P.	Modernizar la carretera federal San Juan del Río-Xilitla, en un tramo de 16 kms. de longitud, el ancho de corona será de 20 m. para alojar 4 carriles de circulación, dos carriles por sentido con un ancho de 3.5 m. cada uno, acotamientos laterales de 2.5 m. y acotamientos interiores de 1.0 m.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	14,915,149	15,215,433	15,215,433	25.36	50.20
05096420004	Ovejas - Apartadero	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 14.5 Kms.	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					.01
05096420007	Tolimán - Bomintza	Modernizar el camino rural revestido, en 16.0 kms.	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000					31.30
05096420008	E.C. (Tolimán- Peñamiller) - San Miguel Palmas	Modernizar y Ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 Kms.	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000		1,249,268	1,249,268	6.94	22.31
05096420013	El Llano-San Pedro Escanela	Modernizar el camino rural revestido, en 26.9 kilómetros.	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000		14,609	14,609	.12	
05096430002	Tulum-Playa del Carmen	Ampliación con construcción de un cuerpo nuevo de 10.5 metros de ancho de corona paralelo al cuerpo existente para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos en 63.7 Kms.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	25,122,920	26,935,223	26,935,223	17.96	59.60
05096430003	Caobas-Arroyo Negro	Ampliación de la vía existente a 7.0 Metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 86.0 Kms.	Mantenimiento	40,000,000	40,000,000	78,034	78,034	78,034	.20	44.40
05096430005	Cafetal - Tulum	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros en una longitud de 165.76 kilómetros, así como la corrección del alineamiento horizontal y vertical.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	50,158,833	57,726,005	57,726,005	38.48	27.60
05096450002	Tepuche-San Antonio-Encino Gordo	Modernizar el camino rural, en 65.0 kilómetros.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	12,898,674	31,837,440	31,837,440	63.67	60.17
05096450003	Ocoroni-San Blas	Modernizar el camino rural, en 43.2 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	13,056,496	15,831,569	15,831,569	79.16	57.78
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	18,985,350	23,848,407	23,848,407	47.70	80.46
05096460001	Caborca-Sonoyta, Tramo: km 108+000 km 251+100	Ampliar el ancho de corona a 12 m. para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 kms.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	50,909,682	60,444,462	60,444,462	30.22	26.70
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	Modernizar y reforzar la estructura del pavimento de la carretera estatal alimentadora Vialidad Yaqui - Mayo, en 110.0 kilómetros.	Infraestructura económica	115,000,000	115,000,000	29,565,315	34,754,704	34,754,704	30.22	26.90
05096460008	Costera de Sonora, tramo: Golfo de Santa Clara - Puerto Peñasco	Construcción de una carretera tipo C, de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno en una longitud de 134.0 Kms.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	29,233,169	48,823,461	48,823,461	32.55	64.87

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096460013	Navojoa- Etchojoa - Huatabampo, Tramo: Navojoa-Etchojoa	Modernizar y reforzar la estructura del pavimento de la carretera estatal alimentadora, en 22.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					16.00
05096460014	Sonoyta-San Luis Río Colorado	Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km.	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	21,219,920	21,478,573	21,478,573	17.90	
05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Limite Edos. Tab./Camp.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms.	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	50,826,812	98,865,800	98,865,800	70.62	27.90
05096470003	Tapijulapa - Oxolotan	Modernizar el camino alimentador Tapijulapa - Oxolotan en 17.0 kms.	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	2,800,000	6,409,119	6,409,119	40.06	66.36
05096470005	Villahermosa-Ciudad del Carmen; Tramo: Villahermosa-Macultepec	Ampliar el tramo carretero Villahermosa-Macultepec, en los límites de estados Tab-Camp, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, del Km. 4.300 al Km. 21.000.	Infraestructura económica	180,000,000	180,000,000	46,286,845	57,202,463	57,202,463	31.78	68.90
05096470006	Chimalapa 1ra - Chimalapa 2da	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 4.1 km.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	636,699	636,699	636,699	5.79	29.30
05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km	Infraestructura económica	27,000,000	27,000,000	5,292,000	9,126,931	9,126,931	33.80	3.00
05096470008	Boca del Río Chico - Boca de San Antonio	Modernizar y ampliar la vía existente a 6.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.25 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 25.0 km.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	4,937,500	6,755,623	6,755,623	27.02	12.20
05096480001	Reynosa-Ciudad Mier	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos en 79.2 kms.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	25,330,455	33,517,929	33,517,929	33.52	20.70
05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	14,872,462	30,705,525	30,705,525	15.35	61.40
05096490001	Calpulalpan-Ocotoxco.	Ampliación a 21 metros de ancho de corona para alojar 4 carriles y acotamientos laterales en 58.2 Kms.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	31,408,123	41,431,491	41,431,491	27.62	35.60
05096490002	Apizaco-Tlaxco.	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000					47.30
05096490005	Altzayanca - Libres, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 18.0 kilómetros.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	2,129,773	3,833,749	3,833,749	42.60	100.00
05096500001	Puente Prieto-Canoas-Pánuco	Ampliación del ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos en 52.0 Kms.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	2,530,715	14,277,214	14,277,214	28.55	9.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0509650006	Brecha la Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 30.5 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,145,764	3,098,863	3,098,863	30.99	23.00
05096510002	Mérida - Progreso II	Construcción de un nuevo cuerpo de cuatro carriles de circulación con acotamientos laterales y la modernización del cuerpo actual que operaría en un solo sentido en 25.0 Kms. El proyecto incluye la construcción de 7 pasos a desnivel en el nuevo cuerpo y otros 7 en el cuerpo actual.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	38,735,346	53,700,998	53,700,998	53.70	39.60
05096510004	Mucuyche - Tekik de Regil	Modernizar el camino rural de terracerías, en 27.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					94.80
05096520001	Huejuquilla San Juan Capistrano - Limite de Edos. Zac.Nay.	Modernizar la carretera alimentadora revestida, en 108.0 kms.	Mantenimiento	8,000,000	8,000,000	2,404,016	2,404,016	2,404,016	30.05	74.60
06096220001	Tijuana - Ensenada Tramo: Rosarito - Primo Tapia	Ampliación de 4 a 6 carriles con sección de 14.5 m de ancho de corona y acotamientos laterales.	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000					19.50
06096220002	Mexicali - San Felipe	Ampliar de 2 a 4 carriles de circulación en 15.0 km.	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000					46.70
06096220003	Tijuana - Tecate Tramo: Km. 143+100- km 162+000	Modernizar y ampliar la carretera a un ancho de corona de 21 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000					40.00
06096220004	Km. 75.5 (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	Ampliación a 7.0 metros de ancho de corona y 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de 3.5 m. en 133.8 km.	Infraestructura económica	61,000,000	61,000,000	5,620,653	11,800,756	11,800,756	19.35	.65
06096230001	Campo Fisher-Punta Abrejos	Camino Rural	Infraestructura económica	19,300,000	19,300,000					39.60
06096230002	Bahía Asunción-E.C. Vizcano-Bahía de Tortugas	Camino Rural	Infraestructura económica	26,900,000	26,900,000	408,926	444,138	444,138	1.65	46.80
06096230003	Punta Eugenia-E.C. Vizcaino-Bahía de Tortugas	Camino Rural	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	13,278,860	17,252,697	17,252,697	57.51	23.70
06096230004	San Javier-Loreto	Camino Rural	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000		8,858,000	8,858,000	29.53	16.60
06096230005	Los Planes-San Antonio	Camino Rural	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	4,116,000	8,598,753	8,598,753	61.42	57.10
06096230007	Ramal a Melitón Albañez	Modernización el camino al de tipo C, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, obras marginales y pavimentación, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y lograr un ancho de calzada de 7.0 m, en una longitud de 24.00 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,460,106	9,881,496	9,881,496	98.81	52.98
06096230009	Puentes paralelos El Piojito, Carretera: Cabo San Lucas-La Paz	Construcción de dos Puentes paralelos y un paso inferior vehicular, el ancho de calzada es de 10.44 metros para alojar dos carriles de circulación, un ancho total de corona de 12.0 metros, con una longitud de 285.0 metros para cada puente.	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	16,873	40,668	40,668	.18	100.00
06096240001	Escárcega - Champotón; Entronque Ley de la Reforma Agraria-Champotón.	Modernizar y ampliar el ancho de corona a 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales cada uno de 2.5 a ambos lados, con una longitud de 30 kilómetros.	Infraestructura económica	145,200,000	145,200,000	246,862	259,225	259,225	.18	83.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
06096260007	Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					18.20
06096270003	San Pedro-Buenavista-Zaragoza	Modernización y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.24 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	1,300,000	2,206,090	2,206,090	11.03	12.40
06096270004	Cab. Mpal. de Yajalón-Lazaro Cárdenas	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 7+500 del camino rural revestido en 6.93 kilómetros.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	1,469,998	1,469,998	1,469,998	29.40	60.30
06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	5,826,425	8,844,485	8,844,485	35.38	15.90
06096270006	San Cristóbal-Saclamatón-San Juan Chamula	Modernización del camino rural revestido de San Cristóbal-Saclamatón-San Juan Chamula	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	3,756,725	5,378,876	5,378,876	35.86	68.20
06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	Modernizar el camino rural revestido en 13.5 km, ampliación a 7.0 m para alojar 2 carriles de circulación.	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	2,370,000	3,314,326	3,314,326	25.49	23.30
06096270011	E.C. (Fronteriza del Sur) - Roberto Barrios - San Antonio	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 14.0 kilómetros.	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	1,112,981	3,347,598	3,347,598	55.79	19.60
06096280001	Chihuahua - Parral (Vía Corta); tramos: km 92+000 - km 103+000, km 122+000 al km 138+000 km y 166+000 al km 180+000	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7 a 14 metros, para alojar un tercer carril de ascenso y acotamiento laterales de 1.75 metros a cada lado, en una longitud total de 41 kilómetros.	Infraestructura económica	142,000,000	142,000,000	47,849,839	48,008,825	48,008,825	33.81	97.00
06096300005	Los Altares-Otaes	Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	397,239	477,208	477,208	2.39	4.30
06096300006	Otinapa - Zaragoza	Construcción de un camino de 2.8 kms.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,422,040	7,038,661	7,038,661	35.19	19.32
06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	Construcción de un camino de 18.5 kms.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,797,084	6,029,633	6,029,633	30.15	57.34
06096310037	Celaya - Salvatierra	Modernización de una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno) de una longitud total de 30.0 kilómetros.	Infraestructura económica	270,000,000	270,000,000	50,042,196	67,984,886	67,984,886	25.18	26.70
06096310039	Atotonilco - Cruz del Palmar. E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende), (Camino que bordea la Presa Ignacio Allende)	Se construirá un camino tipo C pavimentado de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 16.8 kilómetros.	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000		4,517,919	4,517,919	19.64	
06096320010	Copalillo - Tlalcozotitlán	Modernizar y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 21.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	3,882,195	5,576,994	5,576,994	37.18	35.63
06096320011	San José Poliutla-San Miguel Tecamatlán	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,954,153	2,539,804	2,539,804	16.93	16.72

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
06096320018	E.C. (Coyuca de Benítez Tepetitla) - Pueblo Viejo	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 12.0 kilómetros.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	3,272,642	3,874,889	3,874,889	35.23	45.52
06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros.	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	8,514,055	12,288,648	12,288,648	17.56	9.40
06096330015	Atotonilco El Grande - Mineral del Monte	Modernizar y ampliar una carretera de 4 carriles con ancho de corona de 22 metros, con acotamientos laterales externos de 2.5 m cada uno e internos de 1.5 m cada uno, y una longitud total de 25 kilómetros.	Infraestructura económica	125,000,000	125,000,000	42,475,918	50,145,260	50,145,260	40.12	26.40
06096340004	Los Tazumbos, Jilotlán-Crucero de la Ruana	Camino Rural	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					80.60
06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000		17,700,000	17,700,000	29.50	
06096350021	México-Toluca, Distribuidor la Marquesa.	Modernización del distribuidor La Marquesa.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	10,508,022	10,558,214	10,558,214	35.19	28.90
06096360001	Churumuco - Cuatro Caminos	Ampliación a 7.0 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación en 52.3 km.	Infraestructura económica	32,500,000	32,500,000	11,925,266	13,357,356	13,357,356	41.10	100.00
06096360002	Los Reyes - Périban	Ampliación a 7.0 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación en 8.3 km.	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000					99.44
06096360004	Puente José Sixto Verduzco - Pénjamo	Longitud de 122.0 mts.	Mantenimiento	8,000,000	8,000,000					46.71
06096360008	Acutzio - Las Canoas	Construcción de un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, con una longitud de 10.2 kilómetros.	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	1,199,980	1,493,378	1,493,378	24.89	74.00
06096360014	Lázaro Cárdenas - Puente Dr. Ignacio Chávez, Carretera: Ent. Uruapan - Lázaro Cárdenas (Cuota)	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 5 kilómetros.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000		191,122	191,122	.38	65.40
06096370003	Valle de Vázquez - Chimalcatlán	Modernizar y ampliar la vía existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno, en una longitud de 11.0 kilómetros.	Infraestructura económica	9,100,000	9,100,000					43.60
06096370004	Cuautla-Izúcar de Matamoros	Ampliación de 7 a 21 m de ancho de corona en 20.0 kms.	Infraestructura económica	173,000,000	173,000,000	44,221,743	53,123,956	53,123,956	30.71	26.00
06096380002	Valle de Banderas - Bucerías	Modernizar el camino rural revestido, en 12.5 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,935,736	5,996,379	5,996,379	29.98	19.20
06096380004	Tepec - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lim. De Edos. Nay/Jal.	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 117.30 kilómetros.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					1.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
06096390005	China - Méndez	Reconstrucción de la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					7.33
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros.	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	2,705,031	2,705,031	2,705,031	7.73	48.54
06096400004	La Luz - Tataltepec de Valdés	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 26.40 kilómetros.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					37.60
06096400009	Sta. Ma. Ayu (Oax.) - Ahuehuetitlan - Magdalena Tataltepec- Chila (Pue).	Ampliar el camino Sta. Ma. Ayu (Oax.) - Ahuehuetitlan - Magdalena Tataltepec- Chila (Pue) de 4.0 m a 7.0 m en 23.0 km	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,036,989	5,454,148	5,454,148	27.27	11.00
06096400010	Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tlanguistengo E.C.(Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla)	Ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 23.0 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,118,871	6,094,109	6,094,109	30.47	17.50
06096410001	E.C. km. 3+500 (Cuacnopalan - Santa Catarina Los Reyes) - Bellavista	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 4.8 kilómetros.	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000		943,088	943,088	4.49	41.70
06096420001	Camargo - Río Blanco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 26.6 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000		8,802	8,802	.06	
06096420004	Tolimán - Mesa de Chagoya	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 12.0 kilómetros.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000					27.50
06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros.	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000					37.20
06096440020	Puente El Detalle (Cd. Valles)	Longitud de 111.56 mts.	Mantenimiento	3,500,000	3,500,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	30.00	50.00
06096440022	Aquismón-El Saucito	Modernizar el camino alimentador Aquismón El Sauz de 44.0 kilómetros.	Infraestructura económica	42,000,000	42,000,000	12,311,487	12,435,660	12,435,660	29.61	19.65
06096450001	Sinaloa de Leyva - Bacurato Tr. Porohui - Bacuririto - Bacurato	Modernizar el nivel de pavimento con ancho de corona de 7.0 metros, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 20.0 kms.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,319,116	7,499,773	7,499,773	37.50	77.50
06096460002	Carretera a La Misa (Guaymas)	Pavimentación de 25.0 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					45.00
06096460003	Nogales - Santa Cruz	Pavimentación de 43.0 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	13,810,416	16,029,569	16,029,569	64.12	34.84
06096460004	La Pera - La Valdeza - Bacoachi	Pavimentación de 40.4 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	8,047,186	19,982,741	19,982,741	79.93	23.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
06096460006	Costera de Sonora, El Desemboque - Puerto Libertad.	Construcción de una carretera de 7.0 m de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	17,780,404	30,445,701	30,445,701	86.99	13.47
06096460007	Saric - El Sasabe	Pavimentación de 41.5 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	8,655,531	10,255,146	10,255,146	41.02	38.97
06096460008	Pueblo de Alamos - Nácori Grande	Pavimentación de 25.0 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	7,000,307	7,023,350	7,023,350	70.23	13.30
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	42,901,405	45,943,911	45,943,911	38.29	18.50
06096470005	Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas-Ocozocoautla	Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000		10,500,000	10,500,000	10.50	
06096480002	Tula - Santa Ana de Nahola	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 16.50 km	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	2,126,063	3,121,816	3,121,816	19.51	22.39
06096480003	Miquihuana - San José del Llano	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 20.60 km.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	3,715,983	3,736,523	3,736,523	14.95	11.50
06096480005	Aldama - El Higuierón	Modernizar el camino rural revestido Aldama - El Higuierón, en una longitud de 10.00 kilómetros	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,473,400	1,483,721	1,483,721	14.84	35.10
06096490001	Santa Cruz Pocitos - La Soledad - El Carmen	Modernización y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 15.0 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	1,708,867	2,925,069	2,925,069	14.63	44.00
06096490003	Cuapixtla (Tlax.) - Rafael Lara Grajales (Pue.)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 7.5 kilómetros.	Infraestructura económica	5,200,000	5,200,000	1,010,865	2,263,125	2,263,125	43.52	66.77
06096510001	Puente Yucaipetén	Construcción de un puente con un ancho de calzada de 17.0 m. en una longitud de 600 metros lineales.	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	44,491,593	57,711,445	57,711,445	76.95	50.00
06096520015	Valparaíso - Trojes - San Mateo	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 10.8 kilómetros.	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					27.80
07091110001	Programa de publicación de convocatorias de obra y servicios de la Dirección General de Comunicación Social.	Contratación, difusión y publicación de las convocatorias del calendario de licitaciones, a través de medios impresos masivos de comunicación de acuerdo a las actividades y programas de trabajo de la Dirección General.	Adquisiciones	18,000,000	18,600,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	48.39	50.00
07092100003	Programa de Empleo Temporal	Desarrollo y consolidación de las redes de caminos rurales y alimentadores a través del empleo temporal a comunidades marginadas.	Mantenimiento	1,186,600,000	1,016,600,000	210,518,584	316,149,026	316,149,026	31.10	39.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0709210005	Estudios y proyectos del programa de caminos rurales y alimentadores	Promover el desarrollo de las regiones con mayores rezagos en materia de infraestructura carretera	Estudios de preinversión	65,000,000	65,000,000	6,527,530	8,732,625	8,732,625	13.43	13.40
0709210006	Programa liberación del derecho de vía 2008	Contar con los recursos necesarios en tiempo y forma para cubrir los pagos de la liberación del derecho de vía en 31 Centros SCT donde se localizan las obras que requieren liberar el derecho de vía.	Otros programas	715,000,000	738,000,000	78,629,717	142,820,137	142,820,137	19.35	19.70
0709210007	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras Federales 2008	Contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional.	Estudios de preinversión	200,000,000	200,000,000	12,782,497	30,304,337	30,304,337	15.15	15.20
0709210008	Programa de Arrendamiento de Equipo de Informático de la Dirección General de Carreteras Federales	Arrendamiento de equipos de cómputo en sustitución del ya existente	Otros programas	8,000,000	8,000,000	320,552	478,079	478,079	5.98	6.00
07092110002	Conservación Rutinaria de la Red Federal de Carreteras libre de peaje 2008.	Mejorar el estado físico de la red federal de carreteras libre de peaje a través de una estrategia de conservación para evitar el deterioro en el pavimento.	Mantenimiento	2,857,894,079	2,858,490,650	377,139,453	586,952,060	586,952,060	20.53	40.10
07092110003	Programa de Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje.	Conservar la infraestructura carretera en sus diferentes Subprogramas (Reconstrucción en Tramos y/o Puentes; Conservación Periódica y Rutinaria en Tramos y Puentes).	Mantenimiento	120,500,000	120,500,000	471,220	27,015,698	27,015,698	22.42	18.10
07092110004	Programa de Reconstrucción de Puentes de la Red Federal de Carreteras libres de Peaje.	Mantener el estado físico de estructuras realizando trabajos como reforzamiento de subestructura y/o superestructura, protecciones contra socavación, ampliaciones transversales y longitudinales, la sustitución de la superestructura ó incluso, del puente.	Mantenimiento	368,530,000	416,806,600	44,689,325	70,851,348	70,851,348	17.00	26.20
07092110005	Programa de Atención a Puntos de Conflicto de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje.	Atención de Puntos de Conflicto de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje.	Mantenimiento	207,510,000	215,310,000	11,404,655	13,928,900	13,928,900	6.47	10.90
07092110006	Programa de Conservación Rutinaria de Puentes de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.	Aminorar el desgaste de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente, por lo que se realizan anualmente.	Mantenimiento	158,500,000	158,500,000	17,988,883	26,779,239	26,779,239	16.90	37.10
07092110007	Programa de Reconstrucción de Tramos de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	Restablecer las condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas.	Mantenimiento	463,779,650	522,198,100	21,829,174	42,982,222	42,982,222	8.23	9.30
07092110008	Programa de Conservación Periódica de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje.	Restablecer las condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas.	Mantenimiento	5,453,386,271	5,332,063,045	742,944,442	1,191,365,219	1,191,365,219	22.34	31.20
07092120008	Programa de Estudios de tránsito para la Planeación, Construcción, Modernización y Conservación de Carreteras, a cargo de la SCT en el año 2008.	Llevar a cabo estudios para determinar la demanda del transporte para atender la planeación de la infraestructura carretera, como son los estudios de volúmenes de tránsito, de origen y destino, de estadística de accidentes, etc., en cada segmento de la Red Carretera del país.	Estudios de preinversión	23,000,000	23,000,000	2,600,996	10,317,694	10,317,694	44.86	44.90
07092140001	Programa de Adquisiciones de la Desarrollo Carretero	Modernización y adquisición de Equipo Técnico, de administración, mobiliario, informático y vehículos.	Adquisiciones	1,300,000	1,300,000		189,750	189,750	14.60	14.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0709510003	Programa R004 Dragado y obras complementarias	Atender principalmente los Puertos Pesqueros así como el Programa de la Vida Humana en el Mar para habilitar y mantener canales de navegación de acceso a los refugios de seguridad para embarcaciones pesqueras en: Tamps., Ver., Tab., Yuc., Q. Roo, Son., Sin., Oax.	Mantenimiento	287,000,000	286,800,000	46,862,964	54,268,690	54,268,690	18.92	
0709510004	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA, SALINA CRUZ - OAX.	Construcción y Ampliación de la Infraestructura Marítimo Portuaria en las áreas de agua y de tierra de los puertos no concesionados, para la ampliación y/ o restitución en su caso, de obras de protección, atraque, almacenamiento e instalaciones complementarias.	Mantenimiento	822,450,000	822,050,000	3,491,490	14,178,016	14,178,016	1.72	
0709510005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA y 3ra ETAPA DEL RENEON con el I.M.T.	Mantenimiento la Infraestructura Marítimo Portuaria, realizando la restitución de las condiciones originales de proyecto en las obras de protección, atraque (muelles, embarcaderos, malecones), almacenamiento (patios, bodegas y cobertizos) e instalaciones complementarias	Mantenimiento	253,750,000	192,423,500	722,602	5,905,818	5,905,818	3.07	
07095110004	PROGRAMA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA MARITIMA PORTUARIA	Construcción de señales marítimas o sus inmuebles complementarios y para la construcción de instalaciones complementarias en las Capitánías y Delegaciones de Puerto	Mantenimiento	13,850,000	13,850,000		1,684,297	1,684,297	12.16	
07096210001	Aguascalientes - Ojuelos, Tramo: El Retoño - Lim. de Edos. Ags.- Jal.	Ampliación de la Sección Transversal actual de 2 carriles con ancho de corona de 6.5 metros, a una sección tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	17,386,642	17,386,642	17,386,642	34.77	25.10
07096220003	Km.76.8 Carretera Tecate - Ensenada - Valle de Guadalupe - El Porvenir - El Tigre	Modernizar el camino rural revestido en 20.7Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	Infraestructura económica	61,000,000	61,000,000	10,065,480	18,330,251	18,330,251	30.05	36.37
07096220005	Libramiento de Ensenada, Tramo: 1a. Etapa (Entr. CarreteraTecate-El Sauzal Av. Ruiz)	Construcción de la carretera indicada en el párrafo anterior, con una sección transversal de 2 carriles (A2) con ancho de corona de 12 metros, con calzada de 7 metros y dos acotamientos de 2.5 m cada uno.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000					30.00
07096230001	San Ignacio-La Laguna	Modernización del Tramo San Ignacio - La Laguna con una logitud de 58.2 kms.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					17.20
07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	El proyecto consta de tres tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos con una longitud de 47 Km; construcción de un libramiento en el poblado de Todos los Santos y la ampliación del tr. Todos los Santos-Cabo San Lucas	Infraestructura económica	290,000,000	290,000,000	108,700,846	115,403,027	115,403,027	39.79	2.00
07096250009	Piedras Negras - Acuña	Consiste en ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros de la carretera Piedras Negras-Ciudad Acuña para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	8,936,594	8,936,594	8,936,594	4.47	
07096260001	Rincón de López-Banco de Jicotán	Camino Rural en una longitud 6.0 kms. y se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	1,898,833	4,931,735	4,931,735	61.65	89.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07096260002	La Estación-Caleras	Camino Rural de longitud 9.0 kms., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,606,822	7,973,098	7,973,098	79.73	64.39
07096260003	Agua de la Virgen-Santa Inés	Camino Rural con una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	1,230,122	3,238,252	3,238,252	64.77	83.60
07096260005	Ixtlahuacán-La Presa	Camino Rural en una longitud de 4.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación a 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	1,546,006	4,206,240	4,206,240	52.58	80.50
07096270001	E.C. Pulpitillo-Tocob Leglemal.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 3.6 kms. se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	600,000	1,999,987	1,999,987	50.00	48.07
07096270002	Sabanilla-Moyos	Camino Rural en una longitud de 18.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					4.80
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					2.90
07096270004	Miguel Alemán-Raya de Tabasco	Camino Rural con una longitud 29.5 kms. se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					5.00
07096270005	Peje de Oro - El Pinar	Camino rural revestido: Con una longitud de 4.0 kms. actualmente se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 kms. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					19.30
07096270006	Pueblo Nuevo - Ponte Duro - El Manguito	Camino rural revestido con una longitud de 14.0 kms. se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	2,989,970	2,999,290	2,999,290	20.00	50.50
07096270007	El Ambar - Nueva Libertad	Camino rural se encuentra en terreno Lomerío Fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	17,500,000	17,500,000					5.50
07096270008	Oxchuc - Plaza Yochib	Se encuentra en terreno Lomerío Fuerte en una longitud de 22.55 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	3,882,752	4,683,588	4,683,588	23.42	14.40
07096270009	Chanal - La Mendoza	Camino Rural revestido de una longitud de 25.0 kms. se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	6,183,306	7,337,227	7,337,227	24.46	23.22
07096270010	Bochil - Ixvontic	Camino rural en una longitud de 14.0 kms. el cual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	1,170,000	2,352,774	2,352,774	11.76	12.66

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000		861,840	861,840	4.31	13.50
07096270013	E.C. Amatenago del Valle - Comitén - San José Cruz Quemada - La Merced	Camino Rural revestido en una longitud de 7.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					10.30
07096270014	Belizario Dominguez-Vicente Guerrero	Camino Rural revestido, el cual tiene una longitud total de 32.0 kms., se encuentra en terreno Lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 m. cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					7.50
07096270016	San Juan del Río - San Caralampio	Camino Rural revestido en una longitud de 6.0 kms. se encuentra en terreno Lomerío Suave y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para lojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000					44.20
07096270017	San Pedro Pauchil - Crucero Corona	Crucero Corona, en una longitud de 12.65 kms., en cual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					49.00
07096270022	Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Las Choapas-Ocozacoautla)- Entronque La Pochota.	Modernización del tramo indicado en el párrafo anterior, ampliando la sección transversal a 4 carriles (C4) con ancho de corona de 21 metros, para alojar dos carriles de circulación en cada sentido, de 3.50 m. cada uno, con acotamientos laterales de 1.5 m y franja central de 4.0 m.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	28,607,595	33,618,340	33,618,340	33.62	
07096280004	San francisco de Borja-Nonoava construcción de tres puentes, La Esperanza 1+170, Sahuarichi 1+947 y Teporechi 14+075	Construcción de tres Puentes, La Esperanza, Sahuarichi y Teporechi	Mantenimiento	80,000,000	219,729,670	8,326,127	8,326,127	8,326,127	3.79	67.70
07096300003	Puente San Juan del Río	Corresponde a una vía con dos carriles de circulación.	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000	1,242,245	1,242,245	1,242,245	24.84	100.00
07096300005	Camino:Nazareno-Cauhtémoc, en el estado de Durango	Ampliación y Modernización del Camino Nazareno, en una longitud de 15.9 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,101,984	3,580,416	3,580,416	35.80	2.89
07096300006	Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad	Modernización de la sección transversal de la carretera actual, que es del tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	29,455,214	32,455,455	32,455,455	12.98	1.60
07096300008	Durango - Parral. Tramo: km 7+260 km 17+200	Modernización del tramo, ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (A2) con ancho de corona de 12 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno).	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	38,551,578	38,551,578	38,551,578	25.70	37.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07096310003	Camino: Colonia Morelos - Mezquite de Luna	Los trabajos por ejecutar consisten en la modernización de un camino rural revestido de 4.0 mts. de ancho de corona, a un camino alimentador que alcanzará las características técnicas de un camino tipo C pavimentado de 7.0 mts. de ancho de corona	Mantenimiento	2,000,000	2,000,000	1,588,302	1,588,302	1,588,302	79.42	
07096320004	Cd. Altamirano-Zihuatanejo Teréтары	camino rural en una longitud de 13.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,947,027	4,177,938	4,177,938	27.85	40.13
07096320013	Libramiento Ometepec	Construir un libramiento de 11.0 kms. un ancho de corona de 7 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	25,266	82,370	82,370	1.03	14.10
07096330001	Pachuca -Cd. Sahagún, tramo: (Entr. carretera Pirámides-Tulancingo)-Cd. Sahagún.)	Ampliación de 2 a 4 carriles del tramo entre el entronque con la carretera Pirámides-Tulancingo y Cd. Sahagún, en una longitud de 16.5 km.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	48,966,793	62,256,666	62,256,666	62.26	43.60
07096350004	Concepción-La Venta	Camino rural revestido en una longitud de 4.8 Kms., El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	29.40	58.72
07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacán	Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	2,098,753	2,401,701	2,401,701	30.02	11.32
07096350008	La Huerta-La Cuadrilla-San Francisco Solís-San Vicente Solís-Temascalcingo	Camino rural revestido, en una longitud de 11.3 Kms. El trazo del camino se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,115,193	2,239,004	2,239,004	22.39	27.40
07096350011	Entronque Piedras Negras Carretera: Los Reyes-Zacatepec km 8+500	Construcción de paso superior vehicular, con un derecho de vía de 40.0 metros de ancho con longitud de 530.0 metros, en el Municipio de Chimalhuacán. un sentido de 3.50 metros cada uno, incluye central y parapetos laterales.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	15,295,114	17,569,479	17,569,479	43.92	40.00
07096360003	Tarecuaro - Ucares	Camino rural con una longitud de 8.325 kms. se encuentra en terreno lomerío suave y se ampliará la vía a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	1,379,664	1,379,664	1,379,664	45.99	13.20
07096360005	Patamba - La Cantera	Camino rural, con una longitud de 14.66 kms. se encuentra en terreno de lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	14,500,000	14,500,000	2,342,477	3,139,767	3,139,767	21.65	49.20
07096360006	Purepero - Caurio de Guadalupe	Camino rural, con una longitud de 16.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,597,596	4,597,596	4,597,596	30.65	30.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
07096360007	Paraiso - San Juanico	Camino rural con una longitud de 5.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojara dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	661,702	661,702	661,702	26.47	100.00
07096360008	Tepehuaje - Las Guacamayas	Camino rural en una longitud de 9.8 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					56.60
07096360015	Pómaro-Maruata	Camino Rural en una longitud de 18.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	6,019,430	7,579,943	7,579,943	94.75	
07096380002	Santa Cruz-Palapaes	Camino rural revestido en una longitud de 13.6 Kms., se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,945,731	6,866,606	6,866,606	34.33	.22
07096380005	E.C.I. 16-Toro Mocho	Ca mino rural revestido, en una longitud de 5.80Kms., el trazo del camino actual se encuentra en terreno plano y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Mantenimiento	15,000,000	15,000,000					19.70
07096380007	Novillero - Santiago Ixcuintla	Se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada una	Mantenimiento	6,000,000	6,000,000					35.00
07096390001	Los Herrera-E.C. (Monterrey-Reynosa)	Modernización y ampliación de la carretera alimentadora, con una longitud de 16.5 Kms, se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	9,959,649	12,954,382	12,954,382	43.18	51.51
07096400001	Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo.	Camino rural en una longitud de 13.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de coronal, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	2,806,783	2,926,128	2,926,128	11.70	50.30
07096400004	KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quijoquitani	Modernizar camino rural en una longitud de 21.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					17.40
07096400010	San Pedro Topiletepec-Yodocono de Porfirio Díaz-San Pedro Tidaa-San Juan Diuxi	El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente de lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	5,146,113	7,304,130	7,304,130	20.87	
07096410002	Guadalupe Victoria-La Cumbre Acomomlla	Camino Rural Guadalupe Victoria - La Cumbre Acomomlla con longitud de 8.8 kms. se ampliará la vía a 7.0 mts. de ancho de corona	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	3,709,999	4,327,999	4,327,999	54.10	37.54
07096410003	Guadalupe Sarabia-La Garita-carr. Tepeyehualco	Modernizar camino rural Guadalupe Sarabia - La Garita carretera Tepeyehualco, con una longitud de 9.0 kms	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	2,866,214	4,327,966	4,327,966	54.10	45.63
07096410004	Guadalupe Victoria-Cuahtémoc	Camino Rura Guadalupe Victoria - Cuahtémoc con una longitud de 9.0 km.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					27.80
07096410005	Tlachichuca Zoapan Ramal Manuel Erasto Avalos Llano Grande	Camino Rural	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					62.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
07096410010	Huitlalan-Cuatro Caminos	Construcción de dos puentes con una longitud de 155.77 mts. y sus accesos, construcción de un muro de confinación con una longitud de 49.26 mts.	Mantenimiento	35,000,000	35,000,000	5,387,578	5,387,578	5,387,578	15.39	48.70
07096410022	Tulcingo de Valle - San Miguel Tlaltepexi - Xixingo de los Reyes	Modernizar el camino revestido en una longitud de 19.3 Kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	6,714,103	7,979,949	7,979,949	46.94	4.15
07096420001	Anillo 2 de la Cd. de Querétaro	Construcción de tres entronques a desnivel en las intersecciones del Anillo Vial Metropolitano II con las principales vías de acceso a la ciudad de Querétaro.	Infraestructura económica	300,000,000	300,000,000	10,929,791	14,907,014	14,907,014	4.97	41.90
07096420003	Carretera Estatal 100 y 130, Tramos: Galeras-Bernal y Acceso a Ezequiel Montes	Se reconstruirán tres tramos del cuerpo existente debido a su deterioro, por lo que la sección transversal total tendrá un ancho de corona de 21.6 metros para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos.	Infraestructura económica	251,300,000	251,300,000	65,452,074	68,054,431	68,054,431	27.08	
07096440002	Cd. Valles San Luis Potosí: P.S.V. Gálvez, km. 258+640=3+644.45	Consiste en la construcción del paso superior vehicular P.S.V. Gálvez en el km. 258+640 = 3+644.45, obra cuya estructura tendrá una longitud total de 86.36 m, con ancho aproximado de 10.50 m, cuatro carriles de circulación (dos en cada sentido) calles laterales.	Infraestructura económica	30,500,000	30,500,000	5,739,051	9,775,855	9,775,855	32.05	30.00
07096440003	Cd. Valles San Luis Potosí: P.S.V. Circuito Oriente, km. 260+590=1+693.53	Construcción de un P.S.V. (Puente Superior Vehicular) Circuito Oriente en el Km. 260+590 = 1+693.53, cuya estructura tendrá una longitud total de 139.36 m, con ancho aproximado de 10.50 m, cuatro carriles de circulación (dos en cada sentido)	Infraestructura económica	42,000,000	42,000,000	5,001,103	8,695,177	8,695,177	20.70	40.00
07096440005	Cd. Valles-San Luis Potosí: Ciudad Fernández-Rioverde: P.S.V. Cd. Fernández Km. 136+660 y P.S.V. San Ciro de Acosta Km. 134+500	Consiste en la construcción del P.S.V. E.C.- 70 Cd. Fernández, ubicado en el km 136+660 y del P.S.V. E.C.-70 Carr. a San Ciro de Acosta, ubicado en el km 134+500 de la carretera Ciudad Valles-San Luis Potosí	Infraestructura económica	67,000,000	67,000,000	5,643,337	10,888,170	10,888,170	16.25	30.00
07096440007	Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaltetla	Modernizar el camino que cuenta con un total de 16.0 Kms. se pretende ampliar la vía ya existente a 6.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.0 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	2,967,157	4,843,722	4,843,722	16.15	7.11
07096440010	Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Villa de Arriaga San Luis Potosí	Modernización de dos subtramos: El subtramo Villa de Arriaga-San Antonio, en el que se ampliará la sección transversal a una tipo A2. El segundo subtramo de San Antonio al entronque con el periférico de San Luis Potosí, ambos con un 12.0 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	175,000,000	175,000,000		43,000,000	43,000,000	24.57	
07096450005	PSV Entronque Topolobampo	Construcción de un PSV en la intersección de la carretera Federal 15, tramo Culiacán-Los Mochis (km 202+000), el puente tendrá 3 claros y el ancho de corona será de 21 metros para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	8,077,969	8,077,969	8,077,969	13.46	
07096450007	Puente Vehicular Jalpa San Antonio Km. 30+000.	El proyecto consiste en la construcción de un puente de concreto de 213.84 metros de longitud y un ancho de 8.0 metros.	Mantenimiento	10,000,000	10,000,000	1,028,177	1,028,177	1,028,177	10.28	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07096450012	Estación Naranja - Playa Segunda - Paredón Blanco - E.C. (Sinaloa de Leyva - Lon Fonseca).	Modernizar camino rural con una longitud de 22.0Kms., del Km. 0+000 al Km. 22+000, se modernizará la vía ya existente de 6.0 a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,093,934	7,499,278	7,499,278	37.50	2.09
07096450013	Mazatlán-Culiacán, Tramo: Acceso Sur Culiacán	Modernización del tramo ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con un ancho de corona de 21 metros.	Infraestructura económica	255,000,000	255,000,000	48,725,783	57,452,236	57,452,236	22.53	
07096460002	Ures - Rayón	Modernización del camino rural el cual consta de una longitud total de 40.0 kms del cual se encuentra ya modernizado, por lo que el presente estudio considera la modernización con una longitud de 32.0 kms.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	7,453,612	12,792,608	12,792,608	51.17	
07096470001	Camino EWO - Apatzingan	Modernizar camino rural Ewo-Apatzingan con una longitud de 23.0 km.	Infraestructura gubernamental	23,000,000	23,000,000	5,892,402	8,284,504	8,284,504	36.02	50.40
07096470002	EL CEIBO - LAGUNITAS.	Construcción del camino alimentador: El Ceibo - Lagunitas, del km. 0+000 al km. 20+000, la longitud total es de 20.0 km. los primeros 9.0 kilómetros se encuentran a nivel de revestimiento, los 11.0 kilómetros complementarios se encuentran a nivel de brecha.	Infraestructura económica	95,000,000	95,000,000	42,951,774	49,302,199	49,302,199	51.90	76.00
07096490002	Xaltocan - E. C. (Apizaco-Muñoz)	Modernización del camino rural Xaltocan - E.C. Apizaco - Muñoz	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	726,958	1,630,463	1,630,463	23.29	65.47
07096500005	Huatusco - Elotepec - Lim. Edos. Veracruz - Puebla	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms., se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 6.5 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.25 m. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000		7,619,566	7,619,566	25.40	
07096510004	Izamal-Temax	Modernizar el camino rural pavimentado en una longitud de 24.0 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	11,303,201	15,198,536	15,198,536	50.66	7.53
07096520003	Valparaiso-San Martín-Santa Ana de Arriba	Modernizar Camino Rural revestido Valparaiso - San Martín - Santa Ana de Arriba.	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000	1,317,025	2,026,843	2,026,843	31.18	31.67
07096520007	Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lim. Edos. Zac.-Coah.	Modernización del tramo comprendido entre el entronque hacia el poblado de Villa de Cos y al límite de los poblados de Zacatecas y Coahuila.	Infraestructura económica	550,000,000	550,000,000	75,721,365	90,320,060	90,320,060	16.42	1.60
07096520009	Aguascalientes-Zacatecas Tramo: Ojo Caliente-Las Arcinas	Consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera actual que es de tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	18,000,000	20,491,221	20,491,221	34.15	44.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 A00 Instituto Mexicano del Transporte

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0309A000001	TOTAL Construccion y Equipamiento en los Laboratorios de Infraestructura, Laboratorio de Hidraulica Maritima y Laboratorio de Equipamiento para el Transporte y Programa de Adquisiciones.	Construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales, adquisicion de equipos para los laboratorios, Actualizacion de los equipos informaticos y parque vehicular.	Infraestructura social	22,500,000	51,075,818		25,930	25,930	.05	49.01
				22,500,000	51,075,818		25,930	25,930	.05	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			183,006,000	183,006,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	14.75	
0609C000001	MODERNIZACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DEL SERVICIO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMACION METEREOLOGICA Y SISTEMAS ACCESORIOS DE COMUNICACIONES DE ENLACE, INSTALACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACION	Adquisiciones	2,500,000	2,500,000					3.60
0609C000002	MODERNIZACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO AERONAUTICO	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA APOYAR EL CONTROL DE TRANSITO Y NAVEGACION AEREA, MEDIANTE LA CLIMATIZACION DE ESTACIONES, MOBILIARIO, SISTEMAS INFORMATICOS Y VEHICULOS.	Adquisiciones	6,370,220	6,370,220					28.35
0609C000003	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO AEREO, INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y DE PROTECCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SU OPERACION	Adquisiciones	158,082,800	157,887,300	26,804,500	26,804,500	26,804,500	16.98	33.50
0609C000004	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA LA NAVEGACION AEREA, INSTALACIONES, SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCION DE ENERGIA ELECTRICA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACION	Adquisiciones	16,052,980	16,248,480	195,500	195,500	195,500	1.20	3.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J9E Servicio Postal Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0509J9E0001	TOTAL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO	MODERNIZAR OFICINAS POSTALES, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICO; ASI COMO SUSTITUCION DE PARQUE VEHICULAR PARA LA PRESTACION DE UN OPTIMO SERVICIO	Adquisiciones	450,000,000 450,000,000	450,000,000 450,000,000					40.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
ENTIDADES PARAESTATALES										
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			526,960,219	411,390,331	5,988,465	9,954,334	46,279,295	11.25	
0209JZL0024	Equipamiento y obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones a través de sistemas de medición de combustibles y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores. obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	Infraestructura económica	285,173,409	251,500,170	4,477,929	6,228,544	39,302,606	15.63	95.14
0709JZL0002	Centro de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares CIASA 2008	Construcción y Equipamiento del Centro de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares	Infraestructura gubernamental	22,612,100	22,882,100			33,411	.15	
0709JZL0004	Programa de Modernización Aeroportuaria de Mobiliario 2008	Adquisición del mobiliario propio para la operación de los aeropuertos de la RED ASA	Adquisiciones	1,676,274	10,451,274	23,715	23,715	23,715	.23	.01
0709JZL0005	Programa de Equipamiento de Seguridad 2008	Programa de adquisiciones de equipo de seguridad para el ejercicio 2008	Adquisiciones	3,245,513	3,641,787			30,000	.82	.01
0709JZL0007	Programa de Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 2008	Mantenimiento de infraestructura de la red ASA	Mantenimiento	154,858,213	82,968,493		1,240,957	1,299,106	1.57	.04
0709JZL0008	Estudios de Preinversión para la Red de Aeropuertos 2008	Realizar estudios de planeación y operación, desarrollo de proyectos y servicios técnicos, para asegurar un mejor funcionamiento aeroportuario.	Estudios de preinversión	59,394,710	39,946,507	1,486,821	2,461,118	5,590,457	13.99	.11

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 KCZ Telecomunicaciones de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0209KCZ0002	TOTAL Servicios telegraficos financieros	Adquirir estaciones remotas VSAT, vehículos para operación, equipo informático para oficinas telegráficas, nodo de seguridad de la red integrada, adecuación de espacios y reparación y puesta en marcha de los pilotes de la Torre Central de Telecomunicaciones	Adquisiciones	85,767,200	754,216,366					80.25
				85,767,200	754,216,366					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			43,010,599	43,010,599	1,596,618	2,700,095	2,905,536	6.76	
0309J2P0013	Construcción de Muelle (Aperturara del área comercial e industrial del puerto)	Construcción de muelle de 300 m., introduccion de servicios basicos a la TUM , dragado de construccion, obras de proteccion, acceso y vialidades	Infraestructura económica	41,210,599	41,210,599	1,495,210	2,597,387	2,796,742	6.79	91.80
0709J2P0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, bienes informáticos, Vehículos y equipos marítimos (Remolcador), vehiculos y equipo de señalamiento marítimo.	Adquisiciones	1,800,000	1,800,000	101,408	102,708	108,794	6.04	6.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			31,100,000	31,432,500					
0609J2R0002	Adquisición de Centro de control de tráfico marítimo	Adquisición de Centro de control de tráfico marítimo	Adquisiciones	10,000,000	9,832,500					100.00
0609J2R0003	Adecuación de instalaciones de Aduana Marítima de Ensenada y adquisición de predios estratégicos	Reubicación y modificación de las instalaciones de la Aduana Marítima de Ensenada B.C. y adquisición de dos predios de 5 y 0.25 hectáreas para atender la demanda creciente de servicios logísticos y resolver problemas de circulación en vialidades internas del puerto	Infraestructura económica	21,100,000	21,600,000					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			69,800,000	69,800,000	143,333	3,014,580	5,299,497	7.59	
0509J2T0002	Duques de alba y muelle para barcos turísticos y carga general frente a los muelles No. 5 y 6 (incluye dragado).	Construcción de dos duques de alba para amarre y un muelle en forma de T y dragado del área de construcción del muelle y duques.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000		2,861,377	5,146,294	8.58	59.60
0709J2T0002	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario de oficina, un conmutador, un vehículo, dos gruas viajeras y un montacargas de 45 ton.	Adquisiciones	9,800,000	9,800,000	143,333	153,203	153,203	1.56	1.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			18,725,000	18,725,000	153,677	153,677	3,209,672	17.14	
0709J2U0004	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	2,725,000	2,725,000	24,712	24,712	49,201	1.81	1.30
0709J2U0009	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	Servicios relacionados con la obra pública	Estudios de preinversión	4,000,000	4,000,000	128,965	128,965	259,997	6.50	13.70
0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacondo de los existentes	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000			2,900,474	24.17	2.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			12,000,000	12,000,000		8,568,417	8,568,417	71.40	
0609J2V0002	Equipo de Central de Trafico Maritimo	Equipamiento de la Central de Control de Trafico Maritimo	Adquisiciones	12,000,000	12,000,000		8,568,417	8,568,417	71.40	66.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			89,753,000	9,753,000	860,176	1,336,424	1,336,424	13.70	
0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	Relleno con material producto de dragado para ganar 30 hectareas de terrenos al mar, y habilitación de 15 hectáreas adicionales que resultarán de la devastación del cello Las Gallinas. El material del cerro se empleará para la construcción de 1,100 m de bordos de contención para el relleno	Infraestructura económica	80,000,000						89.00
0709J2W0001	Ampliación de sistema contra incendio en Terminal de Transbordadores	Sistema de red de hidrante con tubería de acero al carbon, diám. 6 y 2 y media pulg., incluye: hidrantes tipo banqueta y salidas en muro, bombas de emergencia 40 hp eléctrica y motogenerador diessel, con alimentación de sistema, cap.150 mil metros cúbicos.	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	830,520	1,306,768	1,306,768	52.27	.40
0709J2W0003	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Ejercer al 100 durante el 2008 el programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, logrando con ello cumplir debidamente con las funciones de administración, promoción, desarrollo, operativas y de seguridad del puerto de Topolobampo	Adquisiciones	7,253,000	7,253,000	29,656	29,656	29,656	.41	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0509J2X0002	TOTAL Construcción de bodega multifuncional de 5,000 m2 y pavimentación de su camino de acceso.	Construir en el periodo 2006-2008 una bodega de 5,000 m2 para dar suficiencia de almacenaje a los clientes, así como 645 metros de su camino de acceso.	Infraestructura económica	9,800,000	9,800,000	2,984,021	3,427,237	3,427,237	34.97	73.90
				9,800,000	9,800,000	2,984,021	3,427,237	3,427,237	34.97	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			338,813,570	44,804,200		4,699,523	4,699,523	10.49	
0309J2Y0009	Nivelacion de terrenos	Nivelación de terrenos de 11.5Ha.	Infraestructura económica	174,009,370						.70
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicara el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecologico.	Infraestructura económica	120,000,000						8.01
0709J2Y0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Regularizar y adquirir terrenos del Recinto Portuario, Zona de Desarrollo y Cordón Ecológico en el Puerto Industrial de Altamira.	Otros programas	30,000,000	30,000,000		3,606,179	3,606,179	12.02	.01
0709J2Y0002	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	Realización de Estudios y Proyectos de Inversión para la ejecución de las Obras de Infraestructura en el Puerto Industrial de Altamira.	Estudios de preinversión	6,000,000	6,000,000		1,076,409	1,076,409	17.94	
0709J2Y0003	Programa de Adquisiciones de Bienes Muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	8,804,200	8,804,200		16,935	16,935	.19	.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 JZJ Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			173,266,504	173,266,504	398,919	13,330,125	13,330,125	7.69	
0309JZ20001	Dragado de construccion	Ampliacion darsenas de ciaboga, darsenas de atraque, canales de navegación y rehabilitación de muelles.	Infraestructura económica	8,866,504	8,866,504					26.56
0309JZ20002	Rehabilitacion y ampliacion de muelles	Rehabilitacion de muelles en tramos 3, 4, 5 y 6	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					12.00
0709JZ20001	Programa de Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación	Adquisiciones	14,400,000	14,400,000		10,216,866	10,216,866	70.95	20.00
0709JZ20004	Rehabilitacion y Ampliacion del muelle de la ardilla	Rehabilitar el muelle existente y construir una banda de 160 mts lineales para atracar cruceros	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	398,919	3,113,259	3,113,259	6.23	22.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			369,972,652	255,000,000	27,911,289	58,736,962	58,736,962	23.03	
0209J3A0001	Vialidad periferica norte e infraestructura vial.	Construccion de 25,000 m. de vialidad periferica	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000					55.60
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion	Proteccion de 4,000 m. de margenes y canales	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	14,976,436	18,090,526	18,090,526	45.23	83.00
0309J3A0005	Alumbrado y electrificacion en media tension en acceso norte Isla del Cayacal	Construccion de 1 alimentacion electrica	Otros proyectos	11,000,000	11,000,000					25.42
0309J3A0008	Construccion de muelle TUM III	Construccion de 720 m. de muelle	Infraestructura económica	114,972,652						.35
0309J3A0011	Barda perimetral de protección al recinto portuario.	Barda perimetral de protección al recinto portuario.	Otros proyectos	5,000,000	5,000,000					52.44
0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	Dragado de 10000,000 m3 de material para profundizar los canales y darsenas del puerto a la cota -16.50 con un ancho de plantilla de 100 y taludes 4:1, darsenas de 600 mts. de diametro y taludes 4:1.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	352,803	470,404	470,404	.47	50.00
0409J3A0001	Servicios de infraestructura urbana e industrial en la isla del Cayacal	Contar con una nueva red para suministro de agua cruda y protección contra incendio en áreas comunes, así como de fibra óptica a todo lo largo del área que forma la isla del Cayacal.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					70.00
0409J3A0005	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL BRAZO DERECHO, PUENTE ALBATROS, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.	OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE ALBATROS CAYACAL ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS	Otros proyectos	65,000,000	65,000,000	8,243,974	31,403,790	31,403,790	48.31	87.40
0509J3A0003	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE FERROCARRIL RAMAL ORIENTE EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	CONSTRUCCION E INSTALACION DE VIAS FERREAS A LO LARGO DE 7.5 KILOMETROS DEL ACCESO CAYACAL II A LA TERMINAL DE FLUIDOS.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,338,076	8,772,242	8,772,242	87.72	70.02

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			335,406,000	334,356,000	87,864,663	98,041,382	98,041,382	29.32	
0209J3B0001	Dragado para incrementar profundidad en canales y darsenas	Extracción de cualquier tipo de material, a una profundidad de 16 metros referidos el nivel de bajamar medio inferior (N.B.M.I.) e incluye extracción, carga, acarreo y depósito del material en el lugar que se indique.	Infraestructura económica	9,000,000	55,000,000	51,735,960	51,735,960	51,735,960	94.07	85.00
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	Infraestructura económica	45,200,000						100.00
0609J3B0002	Reforzamiento de la subestructura de los muelles de la Banda A	Hincado de tablestaca demoler losa estructural para permitir el relleno de los interiores y proseguir con la reconstrucción de la losa. Como obras complementarias se realizará la rehabilitación de la red de agua potable para el suministro a buques, colocación de defensas y una baliza de situación.	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	25,963,340	32,117,515	32,117,515	40.15	55.00
0609J3B0003	Delimitación del recinto portuario en laguna Tapeixtles y parque industrial Fondepport	Construcción de una barda a media altura a base de muro de block hueco estructural, coronado con un repisón de concreto armado. En el muro se desplanta una reja de acero a base de varillas electrosoldadas en calibre 6	Infraestructura económica	4,410,000	4,410,000	154,775	154,775	154,775	3.51	49.00
0609J3B0005	Ampliación de la red de fibra óptica	Instalación de fibra óptica desde casetas Pez Vela hasta el patio Regulador de Trailers en Jalipa	Infraestructura económica	1,850,000						.02
0609J3B0008	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública	Elaboración de programas de desarrollo portuario, estudios de inversión pública, proyectos ejecutivos de obras de infraestructura portuaria y urbana, dictámenes de obra pública, estudios de impacto ambiental, análisis estructurales, hidráulicos, fluviales	Estudios de preinversión	15,000,000	15,000,000	3,304,745	3,536,317	3,536,317	23.58	78.19
0609J3B0010	Ampliación a 150 m de la plantilla del canal de acceso	Hinca de tablestaca metálica en la escollera en ambos márgenes del canal, con la finalidad de contener el material que forma el cuerpo de las escolleras, para así estar en posibilidades de formar la sección del canal que se pretende; y retiro del material de fondo marino hasta la cota de proyecto.	Infraestructura económica	78,800,000	78,800,000	5,020,498	8,795,097	8,795,097	11.16	87.01
0709J3B0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos y equipo de computo, electrónico, acústico, de comunicación, de fotografía y de video, indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes para el sistema de seguridad.	Adquisiciones	25,646,000	25,646,000	647,608	663,981	663,981	2.59	17.01
0709J3B0003	Construcción de terminal de cruceros.	Se trata de un proyecto integral constituido por 3 obras principales a saber; Rehabilitación del muelle fiscal; Construcción de prolongación del muelle fiscal y Construcción de obras de protección.	Infraestructura económica	75,500,000	75,500,000	1,037,737	1,037,737	1,037,737	1.37	1.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			35,010,000	35,010,000	811,232	4,380,103	4,380,103	12.51	
0509J3D0005	Pavimentación de predios adquiridos	Habilitar las áreas adquiridas, con una estructura de pavimento que tenga la resistencia y funcionalidad para el almacenamiento de carga, o en su caso, para las maniobras en el manejo de las mismas.	Infraestructura económica	500,000	500,000		165,070	165,070	33.01	100.00
0609J3D0009	Construcción de una protección marginal y tres espigones para asegurar la estabilidad de la escollera sur	Continuar con la construcción de la protección paralela a la línea de playa por 1,700 m lineales y además construir 3 espigones de 200 m lineales cada uno para promover la generación de playa en el área del proyecto	Otros proyectos	15,000,000	15,000,000		1,592,863	1,592,863	10.62	100.00
0709J3D0002	Adquisición de terrenos en la colonia Hermenegildo Galeana	Ante la falta de terreno para promover la instalación de terminales privadas o la expansión de las terminales públicas del puerto de Tampico, API Tampico decidió implementar un programa de adquisición de terrenos, con la finalidad de contar con una reserva portuaria futura.	Adquisiciones	15,870,000	15,870,000	643,640	2,113,977	2,113,977	13.32	1.00
0709J3D0006	Programa anual de adquisiciones	API Tampico enfrenta un período de cambios y adaptaciones a los nuevos requerimientos de atención a nuestros clientes internos y externos, así mismo en la generación y transferencia de información, por lo que fue necesario hacer una revisión de los requerimientos de bienes de la Entidad.	Adquisiciones	2,010,000	2,010,000	132,526	210,750	210,750	10.49	.80
0709J3D0007	Servicios relacionados con la obra pública	Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el Puerto.	Estudios de preinversión	1,630,000	1,630,000	35,066	297,443	297,443	18.25	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			843,709,823	690,930,000	103,506,343	132,006,691	132,006,691	19.11	
0209J3E0012	Ampliación de red ferroviaria en el recinto portuario	Modernización de la red ferroviaria en el recinto portuario	Infraestructura económica	237,279,823						35.70
0409J3E0001	ADELGAZAMIENTO DEL MUELLE 6	ADELGAZAMIENTO DEL MUELLE 6 EXISTENTE HASTA UNA LONGITUD DE 270 M. Y UN ANCHO DE 40 M.	Infraestructura económica	10,000,000	78,000,000	37,194,097	37,194,097	37,194,097	47.68	52.00
0409J3E0002	PROLONGACION DEL MUELLE DE CONTENEDORES	PROLONGACION DE 50 M. AL MUELLE MARGINAL PARA MANEJO DE CONTENEDORES	Infraestructura económica	51,930,000	51,930,000	83,200	83,200	83,200	.16	
0409J3E0003	DRAGADO DE CONSTRUCCION EN DARSENA, CANALES Y MUELLES.	DRAGADO DE CONSTRUCCION PARA PROFUNDIZACION Y AMPLIACION DE DARSENA DE CIABOGA, CANAL DE NAVEGACION INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO PROFUNDIZACION DE MUELLES EN EL PUERTO.	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000		3,084,427	3,084,427	6.85	100.00
0509J3E0005	Prolongación del puente Morelos	Prolongación del puente Morelos y su entronque a nivel al recinto portuario sobre el Boulevard Fidel Velázquez	Infraestructura económica	6,000,000	12,500,000	2,821,066	8,063,664	8,063,664	64.51	57.00
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	Infraestructura económica	228,500,000	228,500,000	62,133,118	81,162,750	81,162,750	35.52	40.28
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Construcción de un libramiento ferroviario Recinto Portuario de Veracruz-Santa Fé.	Infraestructura económica	244,500,000	244,500,000					3.00
0709J3E0001	Estudios de preinversión	Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para proyectos de inversión	Estudios de preinversión	5,500,000	5,500,000	1,094,155	1,507,873	1,507,873	27.42	20.01
0709J3E0002	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación y seguridad del puerto.	Adquisiciones	15,000,000	25,000,000	180,707	910,680	910,680	3.64	.03

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			13,800,000	19,000,000	3,680,099	7,149,211	7,149,211	37.63	
0709J3F0004	Adecuación de drenaje pluvial	Reconstrucción total del sistema para responder a las necesidades de acuerdo al crecimiento propuesto en el PMDP y eliminar los riesgos inundaciones.	Infraestructura económica	3,000,000	6,000,000	3,640,021	4,592,452	4,592,452	76.54	41.00
0709J3F0005	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles.	Adquisiciones	4,000,000	4,000,000	40,078	82,615	82,615	2.07	6.50
0709J3F0007	Pozo y red de distribución de agua a embarcaciones y cesionarios.	Construcción de pozo para abastecimiento y reconstrucción de la red de distribución de agua en el interior del puerto.	Infraestructura económica	6,800,000	9,000,000		2,474,144	2,474,144	27.49	.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			4,256,715	4,256,715	74,656	74,656	74,656	1.75	
0709J3G0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción, y vehículos.	Adquisiciones	4,256,715	4,256,715	74,656	74,656	74,656	1.75	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0709J3L0001	TOTAL Reconstrucción de la Costa de Chiapas y Rehabilitación de la Línea del Mayab.	Reconstrucción de la Costa de Chiapas y Rehabilitación de la Línea férrea del Mayab.	Mantenimiento	693,000,000	693,000,000	4,964,167	5,917,510	110,786,752	15.99	15.00
				693,000,000	693,000,000	4,964,167	5,917,510	110,786,752	15.99	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 KDK Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			2,000,000	2,000,000		181,750	181,750	9.09	
0709KDK0001	Adquisición de equipo de apoyo administrativo	Adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo las funciones administrativas y operativas con eficiencia y de conformidad los objetivos planteados en la creación de la entidad	Adquisiciones	2,000,000	2,000,000		181,750	181,750	9.09	41.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			659,200,000	334,200,000	21,782,480	99,544,227	110,804,544	33.16	
0309KDN0023	Acciones para atender la demanda de servicios aeroportuarios del centro del país.	Ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en linderos. Desarrollo de los aeropuertos de Toluca, Mex y Huejotzingo, Puebla para complementar la oferta del centro del país. Generación de centros distribuidores de tráfico aéreo en los aeropuertos Guadalajara, Monterrey y Cancún.	Infraestructura económica	22,200,000	22,200,000	1,385,468	10,538,407	10,538,407	47.47	100.00
0609KDN0001	Equipo de Inspección para Equipaje Documentado del Area Nacional	La adquisición de equipo de tecnología de punta que permita la inspección del equipaje documentado en apego a la normatividad establecida por la Organización Internacional de Aviación Civil, así como la emitida por la Dirección General de Aeronautica Civil	Adquisiciones	10,700,000	10,700,000	235,908	28,106,088	28,106,088	262.67	100.00
0609KDN0002	SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARRASTRE	Adquisición de vehículos para sustitución y complemento del parque vehicular de la Entidad	Adquisiciones	20,150,000	20,150,000	8,615,559	18,135,105	18,135,105	90.00	100.00
0709KDN0001	Rehabilitación de pistas y rodajes	Mantenimiento del Sistema Pistas, mediante la corrección de deformaciones longitudinales y transversales, eliminación de depresiones que puedan provocar encharcamientos, reposición de las características de rozamiento superficial y reposición de la capacidad portante para la correcta operación	Mantenimiento	527,000,000	202,000,000	11,161,071	41,078,033	51,372,680	25.43	8.90
0709KDN0003	Complementación y Sustitución de Equipo Aeroportuario	Adquisición y complementación de equipo necesario a fin de que sea suficiente para estar en posibilidad de atender cualquier emergencia y pasajeros con altos niveles de calidad	Adquisiciones	30,327,900	30,327,900	384,474	1,686,594	2,422,069	7.99	50.00
0709KDN0004	Equipo de Apoyo Aeroportuario Sistematizado	Adquirir herramientas sistematizadas que ayuden al personal que labora en la entidad a detectar anomalías en áreas operacionales, evalúen las condiciones del medio ambiente y garanticen la correcta comunicación con las aerolíneas y autoridades en caso de cualquier eventualidad.	Adquisiciones	13,822,100	13,822,100					40.00
0709KDN0005	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Disponer de los estudios, proyectos ejecutivos y servicios relacionados con obra pública contratados con terceros a fin de garantizar a la entidad una adecuada planeación, programación y presupuestación, que coadyuven a la toma de decisiones para la asignación de recursos.	Mantenimiento	35,000,000	35,000,000			230,195	.66	16.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			10,206,585	10,206,585		728,060	728,060	7.13	
0709J4V0002	CONSTRUCCION EDIFICIO DE DORMITORIOS EN LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE DE MAZATLAN	CONSTRUCCION DE UNA EDIFICACION EN DOS NIVELES, CON UNA SUPERFICIE APOXIMADA DE 1800 METROS CUADRADOS, PARA FUNCIONAR COMO DORMITORIOS.	Infraestructura social	6,000,000	6,000,000		160,265	160,265	2.67	
0709J4V0004	EQUIPAMIENTO PARA APOYAR EL PROGRAMA EDUCATIVO EN OFICINAS CENTRALES	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION Y BIENES INFORMATICOS	Infraestructura social	4,206,585	4,206,585		567,795	567,795	13.50	14.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 10 Economía

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07107110001	TOTAL Programa Anual de Adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo educacional, vehículos para las Delegaciones Federales y Sector Central.	Adquisiciones	23,626,593	25,426,593		49,611	1,964,233	7.73	33.98
				23,626,593	25,426,593		49,611	1,964,233	7.73	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 10 Economía
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 A00 Comisión Federal de Competencia

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			3,767,301	3,795,676			9,581	.25	
0710A000001	Adquisición de bienes muebles	Programa de Adquisición de Mobiliario, equipo de administración y vehículos, a fin de brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de las funciones de la Comisión Federal de Competencia.	Adquisiciones	3,767,301	3,795,676			9,581	.25	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 10 Economía
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0710B000001	TOTAL Programa de adquisición de parque vehicular	Adquisición de vehiculos sedan austeros, capacidad para 5 pasajeros, 4 puertas, 4 cilindros, transmisión manual de 5 velocidades, motor 140 hp.	Adquisiciones	300,000	270,000			258,000	95.56	100.00
				300,000	270,000			258,000	95.56	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K2H Centro Nacional de Metrología										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			39,463,544	31,649,342	17,905,565	18,735,435	23,215,548	73.35	
0310K2H0001	Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	Infraestructura gubernamental	8,763,544	10,038,544	6,568,128	6,568,128	8,347,775	83.16	10.20
0610K2H0002	Construcción del Almacén de Sustancias Químicas	Construcción de un almacén con condiciones ambientales controladas, instalaciones eléctricas apropiadas, instalaciones de agua y drenaje para colocar lavaojos y regaderas de emergencia, sistemas de extracción de aire de alta durabilidad y ventilación; así como anaqueles para las sustancias químicas.	Infraestructura gubernamental	3,000,000	1,725,000			1,258,855	72.98	51.20
0710K2H0001	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles 2008.	Programa que se autoriza anualmente para llevar a cabo la adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de nuevos patrones, así como para reemplazar los equipos que por el avance tecnológico se han vuelto obsoletos.	Adquisiciones	7,036,456	10,985,798	10,432,085	11,261,955	11,261,955	102.51	10.60
0710K2H0002	Remodelación a laboratorios ya establecidos.	Programa que se autoriza anualmente para llevar a cabo rehabilitaciones, mejoras y adecuaciones a los laboratorios de metrología ya establecidos.	Mantenimiento	20,663,544	8,900,000	905,352	905,352	2,346,963	26.37	.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0310K8V0014	TOTAL Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	Inmuebles	51,849,748	51,849,748	5,573,225	5,573,225	5,573,225	10.75	42.00
				51,849,748	51,849,748	5,573,225	5,573,225	5,573,225	10.75	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
LAU Servicio Geológico Mexicano										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			175,471,441	156,518,448	33,108,490	33,108,490	33,108,490	21.15	
0710LAU0001	Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de Datos Digital.	Base de datos sistematizada, con el fin de centralizar, administrar, salvaguardar y difundir la información existente geológico-minera, geoquímica y magnética, de manera que su consulta sea segura y rápida tanto para los clientes internos como para los externos.	Otros proyectos	6,089,051	5,528,802	252,774	252,774	252,774	4.57	31.80
0710LAU0002	Generación de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000	Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografía es de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son mas profundos y con menos evidencia superficial	Estudios de preinversión	36,346,311	33,040,835	11,409,536	11,409,536	11,409,536	34.53	45.90
0710LAU0003	Generación de información geofísica del Territorio Nacional.	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales. Organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	Estudios de preinversión	23,770,916	23,478,492	5,374,636	5,374,636	5,374,636	22.89	44.40
0710LAU0004	Generación de información geohidrológica del Territorio Nacional.	Apoyar en la generación de mapeo de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae.	Estudios de preinversión	6,401,431	6,401,431	776,210	776,210	776,210	12.13	14.80
0710LAU0005	Investigación aplicada a Ciencias de la Tierra.	Realizar análisis e interpretación de los fenómenos naturales que dieron origen a los recursos de los que podemos disponer, con el objetivo de lograr el desarrollo de las sociedad moderna, tomando en cuenta la necesidad de entender, ordenar, preservar y utilizar los recursos naturales.	Estudios de preinversión	16,332,242	8,684,007	1,408,407	1,408,407	1,408,407	16.22	19.00
0710LAU0006	Generación de Estudios Ambientales.	Actividades para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial.	Estudios de preinversión	16,332,242	15,252,683	2,334,686	2,334,686	2,334,686	15.31	32.70
0710LAU0007	Generación de información de los Recursos Minerales Municipales.	Generar información geológico minera, geoquímica y geofísica, enriqueciendo la información con actividades complementarias en campo, enfocadas a llevar a la evaluación del potencial de sus recursos minerales.	Estudios de preinversión	9,129,902	7,131,847	1,036,061	1,036,061	1,036,061	14.53	3.50
0710LAU0008	Reposición de bienes muebles del SGM	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles y equipo de laboratorio.	Adquisiciones	8,017,480	8,017,480	2,472,428	2,472,428	2,472,428	30.84	31.00
0710LAU0009	Generación de infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	Participar en el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	Estudios de preinversión	53,051,866	48,982,871	8,043,752	8,043,752	8,043,752	16.42	36.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 10 Economía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			87,393,272	87,393,272	2,010,526	2,010,526	2,010,526	2.30	
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	Otros proyectos	19,975,073	19,975,073	60,411	60,411	60,411	.30	2.00
0710K2N0001	Optimización de planta lavadora de sal.	Reducir parte del volumen de agua de mar que se aplica a la sal que viene de la cosecha y agregar esta agua de mar a la sal que tiene el vaso de la planta lavadora. El agua de mar disuelve la sal del vaso y genera una salmuera con bajas impurezas, útil para lavar la sal.	Otros proyectos	7,590,000	7,590,000	19,478	19,478	19,478	.26	
0710K2N0004	Obras de apoyo a la comunidad.	Mejorar la imagen urbana de la comunidad de E.S.S.A. en el municipio de Mulege, con el proposito de cumplir con los acuerdos emanados del contrato colectivo de trabajo y fortalecer las relaciones laborales de los trabajadores con la administración de la empresa.	Inmuebles	4,900,000	4,900,000	580,391	580,391	580,391	11.84	
0710K2N0005	Obras de apoyo a la zona industrial.	Construcción de losa de lavado para maquinaria en Isla de Cedros, Remodelación estación de servicios, Construcción de oficinas en el taller caterpillar, Construcción oficinas para el área de adquisiciones, entre otros.	Infraestructura gubernamental	11,051,100	11,051,100	956,190	956,190	956,190	8.65	
0710K2N0006	Programa de adquisición y sustitución de equipos de Transporte.	Sustituir vehículos para transportar materiales y personal que labora en la entidad en el municipio de Mulege, entre las unidades se encuentran pickup plataformas y doble cabina, camiones quinta rueda, camiones pipas, autobús, camionetas y la incorporación de un camion Dart para el acarreo de la sal	Adquisiciones	43,877,099	43,877,099	394,056	394,056	394,056	.90	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K20 Fideicomiso de Fomento Minero										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0710K2O0001	TOTAL Programa de Mantenimiento del Inmueble FIFOMI para la integración de las Unidades Administrativas del Sector Minero.	Proyecto de remodelación del inmueble FIFOMI.	Mantenimiento	3,846,800	3,846,800			80,500	2.09	2.09
				3,846,800	3,846,800			80,500	2.09	2.09

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			179,165,222	223,582,817	6,249,999	47,333,966	48,062,890	21.50	
05112160001	Coordinación de la migración tecnológica en las Instituciones dependientes de la SEP	Conformación de la Red Multimedia que de cabida a los contenidos y acervos educativo y cultural nacionales, para su oferta a la población en general, especialmente al sector que en la actualidad no es cubierto por los servicios educativos, culturales y de comunicaciones.	Adquisiciones	135,000,000	174,729,559		39,000,634	39,729,558	22.74	22.82
07117120001	Equipamiento de Areas Centrales	Adquisición de bienes muebles como mobiliario y equipos de oficina, equipo informático, renovación de parque vehicular.	Adquisiciones	44,165,222	48,853,258	6,249,999	8,333,332	8,333,332	17.06	2.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B01 XE-IPN Canal 11

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0711B010001	TOTAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES DE INVERSION	Programa de inversión anual de XE IPN Canal Once, destinado a la sustitución de equipos obsoletos, así como al mantenimiento de la infraestructura de la Estación de Televisión.	Adquisiciones	4,379,234	5,215,816			171,622	3.29	3.62
				4,379,234	5,215,816			171,622	3.29	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			53,833,222	53,833,222		3,482,976	4,794,989	8.91	
0711D000002	PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA 2008	Llevar a cabo obras de mantenimiento y restauración en inmuebles y zonas arqueológicas, que tiene bajo su custodia el Instituto, con el fin de conservarlos en condiciones aceptables de funcionalidad y disfrute del público en general.	Mantenimiento	34,584,288	34,584,288		2,947,305	4,050,805	11.71	11.70
0711D000003	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2008	Dotar de mobiliario y equipo a todas las áreas del Instituto, con el fin de cubrir necesidades prioritarias.	Adquisiciones	13,092,980	13,092,980		184,374	371,720	2.84	2.84
0711D000005	PROGRAMA DE NUEVA SEDE 2008	Adquisición de mobiliario para las oficinas de inmueble del sur de la ciudad, en la cual se instalarán oficinas administrativas del INAH.	Adquisiciones	6,155,954	6,155,954		351,297	372,464	6.05	6.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0711E000003	TOTAL Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración de los Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales	Llevar a cabo la adquisición de mobiliario y equipo de administración entre los que destacan instrumentos musicales, equipo de oficina, sistemas de seguridad, contra incendio para los Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales	Adquisiciones	19,534,434	19,534,434		6,325	86,021	.44	4.72
				19,534,434	19,534,434		6,325	86,021	.44	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A2M Universidad Autónoma Metropolitana										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			140,809,138	172,751,142	27,119,734	46,648,562	67,543,832	39.10	
0611A2M0004	BASES DE CONOCIMIENTOS PARA LA COMPETENCIA ACADEMICA	Reto organizativo de generar, administrar y distribuir la información relevante con una ampliación y actualización de la red de datos	Adquisiciones	18,763,927	19,420,664	2,606,101	5,212,202	7,818,303	40.26	44.12
0711A2M0005	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA(LICENCIATURA Y POSGRADO)	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA(LICENCIATURA Y POSGRADO)	Adquisiciones	35,942,943	37,200,946	5,408,460	10,256,915	15,111,881	40.62	40.62
0711A2M0006	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	Adquisiciones	17,312,852	46,047,192	6,179,171	12,358,342	17,312,852	37.60	37.60
0711A2M0010	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE AULAS Y OFICINAS PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE AULAS Y OFICINAS PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	Adquisiciones	1,962,571	2,031,261	272,579	545,158	817,737	40.26	40.26
0711A2M0011	Conectividad para el uso de nuevas tecnologías para la docencia	Conectividad para el uso de nuevas tecnologías para las actividades de docencia en licenciatura y posgrado	Adquisiciones	25,114,845	25,993,865	8,715,924	10,400,947	12,167,704	46.81	46.81
0711A2M0012	Migración del Subsistema de Administración Escolar	Renovación de todos los equipos que se encuentran en los diferentes campus universitarios para la óptima migración de las bases de datos.	Adquisiciones	28,350,000	29,342,250	3,937,499	7,874,998	11,812,497	40.26	40.26
0711A2M0013	Fortalecimiento y Desarrollo del Dominio de Lenguas Extranjeras en los Estudiantes de Licenciatura y Posgrado de la UAM.	Fortalecimiento y Desarrollo del Dominio de Lenguas Extranjeras en los Estudiantes de Licenciatura y Posgrado de la UAM.	Adquisiciones	13,362,000	12,714,964			2,502,858	19.68	19.68

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			769,758,506	752,180,310		115,292,339	189,407,612	25.18	
0711A3Q0001	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	45,000,000	45,000,000		2,570,393	3,148,477	7.00	6.70
0711A3Q0005	Reacondicionamiento de la techadumbre y ventilación de talleres de la Facultad de Ingeniería	Sustitución de láminas de asbesto por módulos de multipanel, cambio y reforzamiento de nodos en cubierta además del cambio de cristales por policarbonato.	Mantenimiento	7,000,000	7,000,000		4,243,000	4,243,000	60.61	60.60
0711A3Q0006	Reacondicionamiento de los Edificios de Biología de la Facultad de Ciencias.	Reacondicionamiento de los laboratorios de Biología de la Facultad de Ciencias.	Mantenimiento	17,500,000	17,500,000		4,972,000	4,972,000	28.41	28.40
0711A3Q0009	Reacondicionamiento segundo nivel de la Facultad de Odontología	Rehabilitación de clínicas y cambio de la cancelería de las fachadas	Mantenimiento	18,000,000	18,000,000			11,245,668	62.48	62.00
0711A3Q0011	Reacondicionamiento del inmueble del Centro de Extensión en Oaxaca	Realización de obras de reacondicionamiento de acuerdo a las necesidades del Centro de Extensión en Oaxaca.	Mantenimiento	6,525,000	6,525,000			4,914,000	75.31	75.00
0711A3Q0026	Remodelación Sala del Consejo Universitario, Antigua Escuela de Medicina.	Remodelación Sala del Consejo Universitario, Antigua Escuela de Medicina.	Mantenimiento	5,500,000	5,500,000			4,611,779	83.85	84.00
0711A3Q0027	Rehabilitación de instalaciones de la Facultad de Química.	Rehabilitación de fachadas y plaza, readecuación de sala de estudio.	Mantenimiento	6,430,000	6,513,000		6,513,000	6,513,000	100.00	100.00
0711A3Q0028	READECUACION DEL FRONTON CERRADO Y NUEVO SALON DE ESGRIMA	Proyecto de readecuación del área del Frontón Cerrado para reubicar las pistas de esgrima existentes en el gimnasio del Estadio Olímpico.	Mantenimiento	9,101,000	9,101,000		1,724,000	1,724,000	18.94	18.90
0711A3Q0037	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de C. U.	Realización de diversas obras de reparación y mantenimiento a las redes de electricidad, agua potable, drenaje, teléfonos a la planta de tratamiento de aguas negras, a los pozos de agua potable, a la iluminación urbana, a bardas y rejas perimetrales	Mantenimiento	195,100,000	174,438,804			35,265,773	20.22	20.00
0711A3Q0039	Obras de reparación en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en Puerto Morelos, Q. R.	Reforzamiento del muelle y sustitución de cubierta y pasarela.	Mantenimiento	2,500,000	5,500,000		5,500,000	5,500,000	100.00	100.00
0711A3Q0040	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	48,700,000	48,700,000		13,625,336	17,311,029	35.55	34.90
0711A3Q0041	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación en Facultades.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	50,000,000	50,000,000		21,122,170	24,097,026	48.19	48.20
0711A3Q0042	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,500,000	49,500,000			119,390	.24	1.00
0711A3Q0043	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,000,000	49,000,000		446,589	476,992	.97	1.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0711A3Q0044	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,500,000	49,500,000		32,059,962	38,321,486	77.42	76.70
0711A3Q0045	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,300,000	49,300,000		741,348	954,022	1.94	2.50
0711A3Q0046	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,600,000	49,600,000		2,861,854	3,398,006	6.85	6.70
0711A3Q0049	PROGRAMA DE ADQUISICIONES E BINES NO ASOCIADOS A LA OBRA PUBLICA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EQUIPO DE COMPUTO	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,000,000	49,000,000			11,541	.02	1.00
0711A3Q0050	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,000,000	49,000,000		15,916,329	18,880,930	38.53	38.40
0711A3Q0051	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	13,502,506	13,502,506		2,996,358	3,699,493	27.40	27.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0711L3P0002	TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR REPARACIONES Y ADAPTACIONES EN INMUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL CETI.	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de los Planteles Colomos y Tonalá, que incluyen: remodelación, readecuación, mantenimientos a talleres. Laboratorios, pasillos, sanitarios y anexos escolares	Mantenimiento	6,544,400 6,544,400						25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0711L4J003	TOTAL Programa anual de adquisición de Bienes Muebles, Equipo e Instrumental para laboratorios, aulas y oficinas administrativas, en las Unidades del Distrito Federal y en el interior de la República apoyados con recursos fiscales y propios.	Aplicar los recursos de procedencia fiscal, conjuntamente con los recursos propios que se obtienen de diversos agentes financieros externos, en la adquisición de equipo especializado de vanguardia que se requiere para el desarrollo de los proyectos que se realizan en el Cinvestav.	Adquisiciones	72,691,420	146,627,134	9,952,460	12,228,886	26,137,472	17.83	17.83
				72,691,420	146,627,134	9,952,460	12,228,886	26,137,472	17.83	17.83

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública ENTIDADES PARAESTATALES L5N Colegio de Bachilleres										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			18,636,523	4,725,397	657,374	3,725,397	3,725,397	78.84	
0711L5N0001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LOS 20 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES PARA 2008	Adquisiciones	9,958,187	2,314,748	657,374	1,314,748	1,314,748	56.80	23.25
0711L5N0002	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REMOZAMIENTO, MECANICA DE SUELOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y DIVERSAS OBRAS DE ALBAÑILERIA Y HERRERIA EN 2008	Mantenimiento	8,678,336	2,410,649		2,410,649	2,410,649	100.00	27.78

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L6J Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0711L6J001	TOTAL Resguardo de bienes, instalaciones y protección de infraestructura	Resguardo de bienes, instalaciones y protección de infraestructura	Adquisiciones	18,544,632		1,460,514	2,921,028	6,181,542		75.00
				18,544,632		1,460,514	2,921,028	6,181,542		

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			599,010,092	599,010,092		23,307,834	72,375,620	12.08	
0711L6W0001	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, Indígena y Migrante.	Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de espacios educativos y áreas técnico-académicas para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas.	Infraestructura social	131,309,271	131,309,271		1,242,150	6,296,788	4.80	9.20
0711L6W0002	Programas Compensatorios para promover la equidad y calidad en la educación inicial y básica para población con mayor rezago educativo que enfrenta condiciones económicas y sociales en desventaja.	Proporcionar apoyos, recursos, medios y prácticas educativas necesarias para mejorar los resultados de aprendizaje en educación inicial y básica, mediante la continuidad de acciones compensatorias como dotación de útiles escolares, material didáctico, infraestructura y equipamiento, entre otras.	Infraestructura social	467,700,821	467,700,821		22,065,684	66,078,832	14.13	3.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MAR Fondo de Cultura Económica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0711MAR0002	TOTAL Modernización y Equipamiento de Oficinas y Librerías	La modernización y equipamiento de las oficinas y librerías creará la infraestructura de administración, distribución y multiplicación en las oficinas y los puntos de venta, encaminados a eficientar la oferta de servicios editoriales accesibles para los lectores.	Adquisiciones	1,982,112	1,982,112		20,927	20,927	1.06	1.10
				1,982,112	1,982,112		20,927	20,927	1.06	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			16,432,353	23,092,665	821,490	983,919	4,331,318	18.76	
0711MDC0001	Película Apoyada	IMCINE apoya las producciones de carácter documental, experimental y óperas primas, así como, trabajos autorales. Están considerados dentro de su campo de apoyo, los proyectos en su última etapa de realización (postproducción), con alto contenido artístico, temático o técnico.	Otros programas	4,500,000	7,000,000	750,000	908,125	3,214,950	45.93	45.93
0711MDC0002	Equipamiento	Este programa de inversión busca sustituir el mobiliario y equipo de edición obsoleto que representa un costo de mantenimiento elevado, y al mismo tiempo busca incrementar la productividad y calidad de los servicios que se proporcionan.	Adquisiciones	3,127,500	2,432,353	71,490	75,794	416,993	17.14	17.14
0711MDC0003	Producción de Cortometrajes	Ante la creciente demanda para el apoyo a la producción de cortometrajes y para mantener la calidad en su realización, el Instituto pretende continuar brindando apoyo económico y técnico, para que más cineastas accedan a esta actividad profesional cinematográfica.	Otros programas	8,804,853	13,660,312			699,375	5.12	1.88

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
MDL Instituto Mexicano de la Radio										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0711MDL0002	TOTAL Actualización y Mantenimiento de la Infraestructura Técnica Instalada	Tener la infraestructura técnica funcionando eficientemente mediante la actualización de equipos, servidores, equipos de cómputo, equipo eléctrico de respaldo, equipos de aire acondicionado de respaldo, equipo satelital de respaldo, equipos para eventos especiales y la adecuaciones de espacios.	Adquisiciones	200,000 200,000	200,000 200,000					16.93

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			30,504,758	132,783,062	14,577,656	23,733,253	45,164,759	34.01	
0711MGC0001	REPARACIONES Y ADAPTACIONES EN INMUEBLES DEL IPN	REPARACIONES DE DIVERSAS OBRAS MENORES Y DE EMERGENCIA QUE CONSISTEN EN REMODELACION, MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES, ATENCION DE CONTINGENCIAS DE MANTENIMIENTO DIVERSOS.	Mantenimiento	5,701,880	3,306,600	656,845	1,574,717	1,574,717	47.62	6.66
0711MGC0002	SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSERVACION DE CIMENTACION DE EDIFICIOS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA ETAPA PARA LA NIVELACION DE SUELO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE PILOTES DE CONTROL	Mantenimiento	2,500,000	4,556,599	946,507	1,509,695	2,251,349	49.41	89.91
0711MGC0003	2A ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRAMIENTO Y SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA	CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO Y UNA CAFETERIA	Infraestructura social	7,669,864	117,863,199	12,967,634	20,642,171	41,332,023	35.07	17.60
0711MGC0004	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	LLEVAR A CABO LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS PARA DOTAR DE MAYOR ESPACIO AL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	Infraestructura social	14,633,014	7,056,664	6,670	6,670	6,670	.09	.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			28,350,000	8,300,000	1,800,000	1,800,000	6,800,000	81.93	
0711MGH0003	Construcion de edificios e instalaciones, espacios de investigación, académicos y administrativos en las unidades Saltillo y Laguna.	Construcción de aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de prácticas, cerca perimetral de la unidad Saltillo, laboratorios especializados, vialidades.	Infraestructura social	23,350,000	6,820,000	1,800,000	1,800,000	5,320,000	78.01	85.00
0711MGH0004	Mantenimiento, ampliación, y remodelación a edificios e instalaciones, espacios de investigación, académicos y administrativos en las unidades Saltillo y Laguna.	Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de prácticas, cerca perimetral de la unidad Saltillo, laboratorios especializados, vialidades.	Mantenimiento	5,000,000	1,480,000			1,480,000	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L8G Educal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0711L8G0001	TOTAL Mobiliario y equipamiento de puntos de venta y oficinas centrales	Adquisición de mobiliario y equipo para la apertura de puntos de venta y la operación del Librobus, sustitución de mobiliario y equipo obsoleto para oficinas, almacén central y puntos de venta existentes, vehículos para distribución y actualización de bienes informáticos.	Adquisiciones	21,068,277	21,068,277	43,299	55,488	247,894	1.18	
				21,068,277	21,068,277	43,299	55,488	247,894	1.18	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública ENTIDADES PARAESTATALES L8K El Colegio de México, A.C.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			19,607,000	16,000,000	3,869,184	8,067,050	11,553,762	72.21	
0711L8K0002	Modernización de la infraestructura de cómputo	Inversión para modernizar la infraestructura de cómputo permitirá la actualización y/o reemplazo de los equipos activos de la red, para atender los servicios de datos, voz y video que requieren velocidades mayores a 100 Mb en los canales de comunicaciones y mayor velocidad de proceso	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	1,250,000	2,515,000	3,750,000	75.00	75.00
0711L8K0003	READECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ÁREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	Mejorar espacios de trabajo de la administración y condiciones técnicas, de sistemas, seguridad, voz y datos y acceso con las que deben contar como mínimo, el acceso al personal con capacidades diferentes. Cumplir con normas de seguridad en materia de instalaciones y protección civil.	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000	1,250,000	2,550,000	3,750,000	75.00	75.00
0711L8K0004	MODERNIZACIÓN DE ELEVADORES	Modernización de los equipos, lo cual reduce significamente el monto de inversión y continuar con el gasto de recursos alto en su mantenimiento, al no tener que sustituir en su totalidad los elevadores.	Mantenimiento	1,000,000	3,050,000	762,500	2,050,338	2,050,338	67.22	67.22
0711L8K0005	SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO PARA ACADÉMICOS	equipar espacios de académicos que permitirán la funcionalidad y el establecimiento de espacios de trabajo óptimas para el desarrollo de la labor de investigación y con ello, también se atienden sus nuevas necesidades derivadas del desarrollo tecnológico.	Adquisiciones	8,607,000	2,950,000	606,684	951,712	2,003,424	67.91	67.91

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			17,354,551	14,456,551			1,018,051	7.04	
0711L8P0002	Actualización tecnológica	Actualización y adquisición de equipo complementario para la correcta operación de las distintas áreas de producción que permita proporcionar los servicios de la mas alta calidad.	Adquisiciones	3,615,122	6,700,322			91,300	1.36	1.36
0711L8P0003	Remodelación y Construcción	Este proyecto está dividido en cuatro subproyectos: Intervención integral en foros 4 y 6; Suministro y puesta en marcha de una planta de emergencia en THX; Remodelación de la zona de clientes de laboratorio; Adecuación de bodega de material virgen de laboratorio; y Proyecto de imagen institucional	Mantenimiento	13,739,429	7,756,229			926,751	11.95	11.95

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			22,800,000						
0711MAX0001	Programa para la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	Adquisiciones	500,000						100.00
0711MAX0002	Programa para la Adquisición de Equipo de Transporte	Adquisición de Equipo de Transporte	Adquisiciones	700,000						100.00
0711MAX0003	Programa para la Modernización de Maquinaria y Equipo.	ADQUISICION DE PRENSA PLANA DE 2 COLORES	Adquisiciones	18,600,000						100.00
0711MAX0006	Proyecto de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	Modernización y Adecuación de instalaciones de la entidad.	Mantenimiento	3,000,000						50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0711MHL0001	TOTAL Remodelación de Infraestructura	Remodelación de infraestructura de las instalaciones para el uso eficiente y racional, adecuado para el óptimo desempeño de la televisora	Mantenimiento	2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000					32.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 12 Salud										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			229,113,904	255,639,907	17,681,219	21,730,900	21,730,900	8.50	
03125140012	Apoyar el desarrollo del Hospital Juárez del Centro, D.F.	Estudios de preinversión, adecuaciones y demolición de edificios existentes del Hospital Juárez del Centro.	Infraestructura social	49,800,000	58,793,547	5,699,175	6,579,420	6,579,420	11.19	99.99
03125140014	Apoyar el desarrollo del Hospital de la Mujer, D.F.	Adecuar, remodelar, supervisar la obra civil y electromecánica	Mantenimiento	40,000,000	40,000,000					38.33
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	8,527,855	8,481,498	2,106,156	2,642,391	2,642,391	31.15	8.38
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	22,009,642	21,890,932	5,376,035	6,744,588	6,744,588	30.81	8.38
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	18,492,316	18,393,936	4,499,853	5,645,646	5,645,646	30.69	7.95
07125120002	Programa anual de Adquisiciones 2008	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NIVEL CENTRAL	Adquisiciones	284,091	18,079,994		118,855	118,855	.66	10.00
07125140002	Fortalecimiento del Hospital Nacional Homeopático, D.F..	Realizar la rehabilitación de aproximadamente 400 metros cuadrados del área de quirófanos y tococirugía del Hospital, beneficiando a más de 2 millones de habitantes de los Estados de México, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal.	Mantenimiento	90,000,000	90,000,000					99.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 12 Salud
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0512S000001	TOTAL ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO	Inmuebles	10,780,458	10,780,458	2,340,976	3,253,562	3,253,562	30.18	14.51
				10,780,458	10,780,458	2,340,976	3,253,562	3,253,562	30.18	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0712M7F0002	TOTAL Programa de Mantenimiento 2008	Mantenimiento Mayor y Ordinario de los edificios del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	Mantenimiento	5,196,250	3,835,000	49,957	57,291	120,038	3.13	3.30
				5,196,250	3,835,000	49,957	57,291	120,038	3.13	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NBD Hospital General de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0312NBD0006	TOTAL Equipamiento para la unidad 111 oncología	Adquisición de equipo para la unidad 111 oncología (acelerador lineal)	Adquisiciones	11,034,025	11,034,025	2,451,191	2,584,598	2,584,598	23.42	50.45
				11,034,025	11,034,025	2,451,191	2,584,598	2,584,598	23.42	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			27,493,917	27,493,917			235,482	.86	
0312NBG0001	PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISION EXTERNA D.R.O. TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO, REESTRUCTURACION, INSTALACIONES Y ACABADOS 1ER. NIVEL, CUERPOS 1, 2 Y 3 DE EDIFICIO MUNDET	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE CANCELERIA INTERIOR TRABAJOS DE DEMOLICION REESTRUCTURACION A BASE DE INSTALACIONES Y COLOCACIONES DE CANCELERIA INTERIOR DE UN AREA DE 1,450 M. CUADRADOS	Infraestructura social	22,656,086	22,656,086			235,482	1.04	24.07
0712NBG0001	Programa de mantenimiento del HIM, 2008	Mantenimiento al edificio Federico Gomez, auditorio, edificio de almacen, rehabilitacion, aula oriente y areas comunes del Hospital Infantil de Mexico, FG,	Mantenimiento	4,837,831	4,837,831					1.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0712NCA0002	TOTAL Programa anual Adquisiciones de Mobiliario y Equipo, 2008	Adquirir equipos médicos e instrumental quirúrgico para ampliar la infraestructura actual y para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Adquisiciones	6,500,000 6,500,000	6,500,000 6,500,000					10.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			6,950,002	6,919,705			52,176	.75	
0612NCD0001	Ampliación de la Clínica de Investigación de Enfermedades Infecciosas	Ampliación de las áreas de toma de muestra, sala de espera, cuarto de procedimiento, aula, archivo muerto y atención clínica a pacientes ambulatorios con VIH-SIDA	Infraestructura social	2,000,000	6,419,705					1.00
0712NCD0011	Programa de Mantenimiento 2008	Reparación de distintos edificios existentes, desde instalaciones eléctricas, así como readecuación de espacios interiores y exteriores.	Mantenimiento	4,950,002	500,000			52,176	10.44	10.44

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 12 Salud ENTIDADES PARAESTATALES NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
03121100001	TOTAL Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica.	Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones.	Infraestructura social	73,799,780 73,799,780	73,799,780 73,799,780					79.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			29,150,001	29,150,001	639,716	4,952,536	8,419,715	28.88	
0712NCZ0001	Equipo médico y de laboratorio	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas de atención médica e investigación	Adquisiciones	24,997,601	24,997,601	159,748	4,428,807	7,087,032	28.35	28.35
0712NCZ0002	Adquisición de Mobiliario y equipo Administrativo	Adquisición de diverso mobiliario y equipo administrativo para diferentes áreas del Instituto Nacional de Pediatría.	Adquisiciones	4,152,400	4,152,400	479,968	523,729	1,332,683	32.09	32.09

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 12 Salud ENTIDADES PARAESTATALES NDF Instituto Nacional de Rehabilitación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0612NDF0005	TOTAL Proyecto Anual de Inversión de Instalaciones y adecuación de espacios para el Instituto Nacional de Rehabilitación, 2007-2008	Adecuación de espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación.	Infraestructura social	830,230 830,230	830,230 830,230					94.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 13 Marina										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			997,900,000	781,986,436	309,909,979	354,180,889	490,093,883	62.67	
04132110004	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 tons. de desplazamiento Cascos 40 y 86.	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica, con interceptora y helicóptero	Adquisiciones	240,000,000	116,806,159	64,483,473	73,611,565	122,499,676	104.87	13.84
04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II	Adquisiciones	73,000,000	49,282,454	26,907,910	26,907,910	33,340,343	67.65	29.90
04132160006	Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal.	Hospital inteligente con 150 camas, 5 quirófanos, 66 consultorios, 2 salas observación, farmacia, laboratorio, auditorio, área de gobierno y enseñanza, 508 cajones estacionamiento, cuarto máquinas, lavandería, área mantenimiento y almacenes, equipamiento y sistema de control y seguridad inteligente.	Infraestructura social	143,658,000	143,658,000	143,658,000	143,658,000	143,658,000	100.00	96.57
07132110002	Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparación naval	Adquisición de maquinaria y equipo para la reparación y construcción naval	Adquisiciones	25,000,000	28,159,311	3,663,091	6,394,358	18,146,919	64.44	22.84
07132120003	Digitalización de los sistemas de control de plantas propulsoras de unidades de superficie	Adquisición de equipo	Adquisiciones	1,300,000	1,300,000	800,000	1,300,000	1,300,000	100.00	91.54
07132120004	Sustitución de equipos de comunicación en banda HF y VHF tácticos y alternos.	Sustituir equipos de comunicación en banda HF y VHF en buques, aeronaves y establecimientos navales	Adquisiciones	49,000,000	25,773,700	4,935,480	6,565,657	8,225,800	31.92	22.22
07132160001	Construcción de un edificio administrativo para personal de la Secretaría de Marina en el Distrito Federal.	Construcción de un edificio de cinco niveles destinado para el servicio del personal naval militar administrativo y de servicios, el cual se compone de oficinas administrativas, alojamientos, cocina comedor, pañoles, almacenes, lavandería, etc.	Infraestructura gubernamental	60,000,000	34,941,285	7,840,217	9,985,442	15,540,837	44.48	32.03
07132160002	Conservación y mantenimiento de la infraestructura física de la Secretaría de Marina - Armada de México	Conservar y mantener los inmuebles de la SEMAR	Mantenimiento	10,000,000	13,745,319	2,628,827	3,605,194	7,121,512	51.81	44.43
07132160003	Construcción de obras menores en apoyo a las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México	Construcción de obras menores para satisfacer la infraestructura básica de los mandos navales	Infraestructura gubernamental	60,000,000	14,689,854	996,996	2,965,362	7,318,254	49.82	22.88
07132160004	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina -Primera etapa-	Adquisición de equipo individual y colectivo de combate, equipo electrónico, equipo de rapel, etc.	Adquisiciones	15,000,000	14,965,983	14,963,400	14,963,400	14,963,400	99.98	90.00
07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	Adquisición de buques para todo condición de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento	Adquisiciones	61,000,000	170,000,000	16,441,619	36,441,619	45,441,619	26.73	50.55
07132160006	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina -Segunda Etapa-	Adquisición de equipo individual y colectivo de combate, equipo electrónico, equipo de rapel, etc.	Adquisiciones	15,000,000	14,978,384	6,678,384	6,678,384	6,678,384	44.59	44.60
07132160007	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina -Tercera Etapa-	Adquisición de equipo individual y colectivo de combate, equipo electrónico, equipo de rapel, etc.	Adquisiciones	17,000,000	16,561,519	7,820,801	7,820,801	7,861,519	47.47	47.47
07132160008	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marítimo	Adquisición de equipos y pertrechos marítimos para sustituir los que han sufrido desgastes y averías durante el desarrollo de operaciones navales	Adquisiciones	45,942,000	22,684,414	319,847	1,414,669	12,375,956	54.56	54.56
07132160009	Construcción de la Escuela de búsqueda, rescate y buceo para el personal de la Armada de México, en Acapulco, Gro.	Construcción de áreas administrativas, aulas y bibliotecas, pañoles, alojamientos de alumnos, cocina comedor, fosa de entrenamiento, gimnasio, cafetería, cobertizo para embarcaciones y muelle flotante	Infraestructura gubernamental	74,000,000	51,058,715			1,058,715	2.07	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 13 Marina										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
07133110001	Sustitución de equipo médico y de laboratorio	Equipar y modernizar los establecimientos médicos navales con equipo electromédico y de laboratorio	Adquisiciones	48,000,000	1,701,213	27,451	117,142	1,608,209	94.53	3.24
07133120002	Adquisición de bienes para unidades y establecimientos navales	Adquisición de bienes para el equipamiento de unidades y establecimientos navales de acuerdo a la reestructuración de la Armada de México	Adquisiciones	20,000,000	26,273,627	6,257,083	10,263,986	21,167,241	80.56	63.00
07133120003	Modernización del parque vehicular de la Secretaría de Marina	Adquisición de vehiculos para la modernización del parque vehicular	Adquisiciones	40,000,000	35,406,499	1,487,400	1,487,400	21,787,499	61.54	61.54

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			110,718	110,718	92,919	103,407	103,407	93.40	
0714P7M0001	PROGRAMA DE INVERSION 2008 CONAMPROS	Programa para la adquisición de mobiliario y equipo para el ejercicio 2008	Adquisiciones	110,718	110,718	92,919	103,407	103,407	93.40	93.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social
 ENTIDADES PARAESTATALES
 P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			12,371,959	12,371,959					
0714P7R0001	Programa de Mantenimiento INFONACOT 2008	Mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y distribución de espacios en las oficinas en todo el País, así como instalación de plantas eléctricas.	Mantenimiento	4,000,000	4,000,000					6.40
0714P7R0002	Programa de Adquisiciones INFONACOT 2008	Programa de Adquisición de mobiliario y vehículos terrestres.	Adquisiciones	8,371,959	8,371,959					11.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 15 Reforma Agraria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			45,157,400	45,157,400	654,350	866,834	1,207,281	2.67	
07154100001	Programa de Inversión de la SRA	El Programa de Inversión de la Secretaría, tiene como propósito modernizar el parque vehicular obsoleto y reemplazar en la medida de lo posible la plataforma informática y el mobiliario y equipo existente, a efecto de apoyar los diferentes programas que tiene encomendados	Adquisiciones	45,157,400	45,157,400	654,350	866,834	1,207,281	2.67	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			44,148,357	49,023,744	2,834,843	19,450,696	23,990,184	48.94	
05161340001	Construcción de oficina regional de la SEMARNAT, en Puerto Vallarta.	Construcción de oficina regional para albergar las diversas dependencias del sector, como son: la SEMARNAT, PROFEPA y CNA en Puerto Vallarta, Jalisco. Incluye los trabajos de la supervisión de la obra.	Inmuebles	2,100,000	2,100,000	1,753,368	1,753,368	1,753,368	83.49	82.50
07165120001	Programa de Adquisición del Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	adquisición de vehículos y equipo de transporte.	Adquisiciones	6,441,582	25,506,598		16,145,956	19,893,209	77.99	77.60
07165120002	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Obras de mantenimiento y conservación de inmuebles de la Secretaría, así como servicios relacionados.	Mantenimiento	18,897,738	10,872,548	703,823	1,060,881	1,334,992	12.28	12.63
07165120003	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Mobiliario y equipo de administración, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones, animales de trabajo y reproducción y otros muebles.	Adquisiciones	14,219,771	8,862,699	208,353	321,192	815,116	9.20	17.34
07165130001	Programa de mejora en el equipamiento de bienes de comunicaciones, eléctrico y electrónico e industrial para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de equipos relacionados con maquinaria y equipo Industrial, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.	Adquisiciones	2,489,266	1,681,899	169,299	169,299	193,499	11.50	10.53

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			1,341,642,863	1,533,636,965	18,882	18,882	18,882		
0316B000020	Sanes Huasteca	Construcción de infraestructura de temporal caminos, bordos, drenes, estructuras, etc.	Infraestructura económica	22,469,156	22,469,156					33.47
0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	Continuación de obras de infraestructura del canal principal y zona de riego.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					71.00
0316B000032	Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero	Continuación en la construcción de obras de infraestructura, para sistemas de conducción y distribución del agua para la zona de riego.	Infraestructura económica	10,100,000	10,100,000					84.00
0316B000033	Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.	Construcción de las obras faltantes del canal principal y zona de riego del proyecto Ajacuba, Hidalgo.	Infraestructura económica	8,949,724	8,949,724					90.00
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.	Continuación de la construcción del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatlán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	Infraestructura económica	113,608,417	113,608,417					81.80
0316B000038	Ampliación de Distritos de Riego, construcción de presa derivadora y zona de riego Rio Verde, Oaxaca.	Construcción de una presa derivadora del tipo flotante con una longitud de 680 m. de cresta vertedora y una altura de 4 m.; canales principales con 30.4 km. de longitud; 39.8 Km. de red de distribución; 153 km. de drenaje; 83 Km. de caminos y 24.2 km. de bordos de protección.	Infraestructura económica	1,092,500	1,092,500					90.00
0316B000055	Margen Derecha, Rio Santiago, Nay. Primera Etapa	Construcción de las obras faltantes consistentes en canales de distribución, drenes y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	113,289,711	113,289,711					60.00
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Construcción de obras de infraestructura pozos, línea eléctrica y zona de riego.	Infraestructura económica	22,874,384	22,874,384					24.00
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	Infraestructura económica	37,761,497	37,761,497					15.50
0316B000117	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 005 Delicias	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	17,363,100	17,363,100					81.00
0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	73,300,000	73,300,000					27.00
0316B000146	Proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la Cuenca del río Grijalva, en el Estado de Tabasco	Construcción de estructuras de control de ríos, formación de bordos, construcción de drenes, rehabilitación de márgenes de ríos	Infraestructura económica	309,124,439	309,124,439					62.00
0316B000201	Obra faltante en el distrito de temporal tecnificado Zanapá-Tonalá, Tabasco	Construcción de la infraestructura de temporal faltante de caminos y estructuras de cruce del distrito de temporal 002, Zanapá Tonalá.	Infraestructura económica	20,673,000	20,673,000					17.00
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranja II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.	Infraestructura económica	283,130,987	283,130,987					2.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0516B000021	PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO DE LAS AVENIDAS EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CONSTR. DE MUROS Y PLANTILLAS DE CONCRETO REFORZADO EN EL RIO DE LAS AVENIDAS, TRAMO DE 5.6 KM COMPRENDIDO ENTRE LOS PUENTES MADERO Y CAMINO LA PAZ, Y AMPLIACION Y PROFUNDIZACION Y REFORZAMIENTO DE BORDOS, LONGITUD DE 5.1 KM, DESDE EL PUENTE LA PAZ HASTA EL LIBRAMIENTO LAS TORRES	Infraestructura económica	25,464,105	25,464,105					38.10
0516B000102	Obras de Protección contra inundaciones para la ciudad de Morelia, Mich	Obra de control en el canal Mintzita al Río Grande, 4 Colectores pluviales sobre el Río Grande, 5 lagunas artificiales de regulación y obras complementarias.	Infraestructura económica	4,554,000	4,554,000					100.00
0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de sección flexible de materiales graduados y zona de riego con sistema mixto de conducción a cielo abierto (canal) revestido de concreto simple y distribución por tubería de PVC, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha.	Infraestructura económica	93,150,000	93,150,000					99.99
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Construcción de La presa Zapotillo con una capacidad 400 millones de m3, acueducto con capacidad de 3.8 m3, planta potabilizadora e infraestructura de macrodistribución. Incluye la realización de estudios y proyectos faltantes y el pago de las indemnizaciones correspondientes.	Infraestructura económica	56,300,000	248,294,102					2.25
0616B000092	Programa de Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma en el Estado de Guanajuato.	Incrementar la eficiencia del uso del agua en el Distrito de Riego 011, mediante: Entubamiento y/o revestimiento de canales y de regaderas; Estructuras en en el canal principal por la tecnificación con sistema de riego moderno; nivelación tierras y Reemplazo de maquinaria para conservación.	Infraestructura económica	22,955,000	22,955,000					10.41
0616B000100	Programa de Riego Suplementario Zona Kabichén, Yucatán	Construcción de pozos, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección	Infraestructura económica	2,280,000	2,280,000					23.28
0616B000101	Programa de Riego Suplementario Zona Centro, Yucatán.	Construcción de pozos, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección	Infraestructura económica	2,347,000	2,347,000					25.34
0716B000050	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Jantelco, Mor.	Construcción de una Presa de Almacenamiento, para el riego de 65 has en beneficio de 80 familias del Ejido de Amilingo, Mpio. de Temoac, Mor.	Infraestructura económica	18,700,000	18,700,000					26.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0716B000075	Rehabilitación de estaciones hidroclimatológicas convencionales y automáticas, a nivel regional, Cuenca Lerma-Chapala.	Mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidroclimatológicas convencionales e instalación de automáticas; así como, de protección de diverso equipo de medición y radiocomunicación.	Mantenimiento	9,500,000	9,500,000	18,882	18,882	18,882	.20	.01
0716B000183	Encauzamiento y Revestimiento del Arroyo Gustavo Díaz Ordaz en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa.	Obras de revestimiento para captar y conducir eficientemente el agua de lluvia que se acumula en el sistema identificado con el mismo nombre, en el sector suroeste de la Ciudad, para su posterior descarga en el Canal Oriental del Distrito de Riego 010.	Infraestructura económica	62,655,843	62,655,843					12.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0716F000011	TOTAL Equipamiento de bienes inventariables en la CONANP.	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo; maquinaria y equipo agropecuario, industrial, eléctrico y electrónico, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones, para las Áreas Naturales Protegidas, oficinas regionales y centrales.	Adquisiciones	19,453,297	19,453,297			103,980	.53	.50
				19,453,297	19,453,297			103,980	.53	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ENTIDADES PARAESTATALES
 RHQ Comisión Nacional Forestal

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			32,843,000	34,067,119			651,895	1.91	
0716RHQ0003	Programa de Adquisición de Mobiliario.	Adquisición de mobiliario para las oficinas centrales y regionales de CONAFOR, el Centro de Estudios Genéticos y Campamentos de Incendios .	Adquisiciones	6,517,000	5,903,420			126,992	2.15	2.15
0716RHQ0004	Programa de adquisición de vehículos.	Adquisición de vehículos para oficinas regionales y estatales para el seguimiento de los programas del Proárbol, así como los Centros Estatales de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Viveros de la Conafor.	Adquisiciones	26,326,000	28,163,699			524,903	1.86	1.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			48,400,000	29,714,418		63,147	10,992,211	36.99	
07178120002	Adquisición, instalación y puesta en marcha de 20 elevadores en 7 inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República.	Adquisición de 20 elevadores de diversas capacidades para ser instalados en 7 inmuebles de la Procuraduría General de la República, ubicados en el Distrito Federal.	Infraestructura gubernamental	14,400,000	27,000,000			10,914,223	40.42	40.00
07178120003	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS NUEVAS, ESCRITORIOS MODULARES, SILLAS, STANDS DE ATENCION, ARCHIVEROS Y MESAS DE TRABAJO, CON OBJETO DE DAR UNA MEJOR ATENCION AL PUBLICO USUARIO.	Adquisiciones	34,000,000	2,714,418		63,147	77,988	2.87	.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			6,000,000	6,000,000					
0418TOK0001	Construcción de estacionamiento y acondicionamiento de superficie para laboratorios, talleres, almacenes y otros	Adquirir 12,152 metros cuadrados para realizar obras de terraplén, nivelación y pavimentar 5,000 metros cuadrados para 200 cajones de estacionamiento, y contar con superficie disponible para construcción a mediano plazo de laboratorios, talleres, almacenes y otros.	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					46.00
0718TOK0003	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 2008	Rehabilitar, remodelar, realizar diversas obras y servicios relacionados con la obra pública.	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000					7.35

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			34,800,000						
0218T00001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	Infraestructura social	2,000,000						96.00
0318T000047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Infraestructura social	27,500,000						4.60
0418T000001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	Infraestructura social	3,800,000						27.00
0418T000007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	Infraestructura social	1,500,000						5.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			22,357,127	22,357,127	565,042	626,842	1,009,658	4.52	
0718T0Q0001	Programa de Obra Pública	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física	Mantenimiento	5,748,373	5,748,373	324,151	324,151	436,451	7.59	7.59
0718T0Q0002	Programa de adquisición de equipo administrativo	Adquirir mobiliario y equipo administrativo	Adquisiciones	685,000	685,000	434	62,234	62,234	9.09	9.08
0718T0Q0005	Adquisición de equipo de investigación	Adquirir equipo para los laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico	Adquisiciones	15,923,754	15,923,754	240,457	240,457	510,973	3.21	3.21

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía ENTIDADES PARAESTATALES T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			2,567,443,600	2,567,443,600	520,399,313	691,635,491	874,233,557	34.05	
0318T100001	Modernizar y rehabilitar equipo de computo y oficina e implementar sistema de enlace gubernamental (e-gobierno)	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que apoye el desarrollo de la tecnología de punta en todos los procesos institucionales	Adquisiciones	15,000,100	15,000,100	531,249	681,159	9,854,082	65.69	52.90
0318T100002	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	343,874,700	343,874,700	43,782,328	53,268,688	74,362,986	21.63	95.12
0318T100003	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	259,233,200	259,233,200	16,132,748	21,435,269	29,408,739	11.34	95.10
0318T100004	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	95,059,200	95,059,200	478,000	661,000	1,089,000	1.15	93.95
0318T100005	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de Morelos	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	60,580,500	60,580,500	2,601,000	2,997,000	4,902,000	8.09	92.73
0318T100006	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Distrito Federal	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	86,839,940	86,839,940	36,533,745	41,370,375	47,753,724	54.99	87.92
0318T100007	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de México	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	188,021,440	188,021,440	65,917,587	100,836,511	132,886,122	70.68	90.38
0318T100008	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	67,118,720	67,118,720	4,548,348	4,773,216	6,152,886	9.17	77.92
0318T100009	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Distrito Federal	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	72,706,750	72,706,750	24,633,814	28,419,942	34,264,378	47.13	80.70
0318T100010	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de México	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	74,081,850	74,081,850	12,411,316	17,099,323	23,691,142	31.98	77.43
0318T100011	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de Hidalgo	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	36,127,000	36,127,000					73.48
0318T100013	Compensar potencia reactiva en el Distrito Federal	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	348,100	348,100	300	305	462	.13	92.70
0318T100014	Compensar potencia reactiva en el Estado de México	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	1,440,000	1,440,000					46.71
0318T100015	Compensar potencia reactiva en el Estado de Hidalgo	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	364,000	364,000					92.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T100016	Compensar potencia reactiva en el Estado de Morelos	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	364,000	364,000					83.10
0318T100017	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Distrito Federal	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	27,980,700	27,980,700	5,168,792	7,103,427	10,000,807	35.74	60.99
0318T100018	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de México	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	28,834,800	28,834,800	44,167,347	56,628,815	79,295,039	275.00	85.62
0318T100019	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	91,338,400	91,338,400	1,826,288	4,242,071	8,092,764	8.86	76.33
0318T100020	Modernizar parque vehicular y equipo pesado	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que apoye el desarrollo y continuidad de las actividades institucionales	Adquisiciones	330,000,000	330,000,000		27,371,257	27,371,257	8.29	70.33
0318T100021	Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de México y en el Distrito Federal	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio	Mantenimiento	40,258,900	40,258,900	15,705,998	16,946,322	17,886,125	44.43	72.01
0318T100022	Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de Puebla	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio	Mantenimiento	36,012,500	36,012,500	13,673,112	15,758,438	17,062,323	47.38	73.41
0318T100023	Sustitución de transformadores y Blindaje de la Red	Sustituir 60,000 Transformadores y blindaje de la Red de Baja Tensión	Mantenimiento	42,196,000	42,196,000	13,090,568	17,122,170	21,501,079	50.96	38.03
0318T100024	Regularización y Contratación de Servicios	Regularización y Contratación de 1,184,400 Servicios	Infraestructura económica	74,358,000	74,358,000	6,378,000	6,378,000	7,369,840	9.91	47.75
0318T100025	Reemplazo de Medidores en Baja Tensión	Reemplazo de 5,000,000 de Medidores en Baja Tensión	Mantenimiento	291,603,000	291,603,000	166,492,156	209,973,620	249,390,858	85.52	38.65
0318T100026	Reingeniería de Alimentadores y Mejoras a la Red	Reingeniería de 80 Alimentadores y Mejoras a la Red	Infraestructura económica	38,992,400	38,992,400	12,310,724	16,208,645	20,440,129	52.42	53.81
0318T100028	Sistema de Supervisión de Medidores	Implantar el SIS en 8,500 Medidores	Mantenimiento	21,591,600	21,591,600					20.10
0318T100060	Subestación Chimalpa y Derivación	Instalación de 3 transformadores de 60 MVA c/u, 230/23 KV, equipo terminal para 3 L.T. de 230 KV y 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u., línea de doble circuito trifásico de 230 KV, doble conductor por fase, 0.5 Km de longitud, derivada de la línea Remedios--Cerrillo.	Infraestructura económica	26,561,400	26,561,400	795,586	798,957	808,131	3.04	5.04
0318T100064	Subestación Parque las Americas y Derivación	Instalación de 3 transformadores de 30 MVA c/u, 85/23 KV y 3 bancos de capacitores de 6.3 MVAR c/u., línea de doble circuito trifásico de 85 KV, 1 Km de longitud.	Infraestructura económica	11,466,600	11,466,600					1.61
0418T100001	Generación Distribuida	Inst. de 20 Plantas Generadoras modulares a base de 20 turbinas de ciclos sencillos alimentados por gas natural, instalados en 20 subestaciones, incluida transformación de 23kV desde el nivel de tensión de generación, para su interconexión con la red de distribución con una capacidad total de 640 MW	Infraestructura económica	32,000,000	32,000,000	82,850	82,850	82,850	.26	97.64
0418T100007	S.E. La Paz	Instalación de un compensador estático de VARs CEV de mas 300 y menos 300 MVARs capacitivos en las barras de 400 KV	Infraestructura económica	11,773,400	11,773,400	1,140,000	1,237,000	1,361,583	11.56	17.13

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T10009	Adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida util	Adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida util en 39 subestaciones electricas en las zonas de influencia de LFC	Infraestructura económica	13,514,100	13,514,100	2,367,856	2,367,856	2,367,856	17.52	19.62
0518T10001	Red Radial Subterránea Centro Histórico II	Rehabilitación y modernización de la infraestructura eléctrica de la Entidad en la zona centro, mediante el reemplazo y/o sustitución de cajas, interruptores, cable, equipo de conexión y transformadores.	Infraestructura económica	2,125,400	2,125,400	7,627,570	10,576,579	13,106,654	616.67	50.53
0518T10003	S.E. Tecamac	Instalación del 3er transformador trifásico de 60 MVA, 230/23 kV y un banco de capacitores de 12.6 MVAR	Infraestructura económica	17,231,100	17,231,100	15,343,256	18,854,589	22,455,921	130.32	79.81
0518T10008	S.E. Lomas Verdes	Instalación de 3 transformadores de 60 MVA, 230/23 kV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u y derivación con una línea de doble circuito trifásico de 2.5 Km de long. aproximada	Infraestructura económica	14,793,000	14,793,000					1.70
0518T10017	S.E. Matilde	Subestación Convencional, instalando 3 transformadores trifásicos de 60 MVA c/u, 230/23 kV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u, 8 alimentadores de 23 kV, equipos terminales y será alimentada através de línea de transmisión de doble circuito trifásico de 230 kV, 2.5 Km de longitud aproximada	Infraestructura económica	10,000,400	10,000,400			213,970	2.14	5.01
0518T10022	Red Subterránea Lomas	Construcción de la red subterránea por medio de la instalación de ductos y canalizaciones que alojarán a los conductores de media y baja tensión, bóvedas que alojarán subestaciones de media tensión las que suministrarán de energía a usuarios en baja tensión.	Infraestructura económica	9,258,900	9,258,900		161	796	.01	2.33
0518T10023	S.E. Jasso	Instalación del 3er transformador de 100 MVA, 230/85 kV	Infraestructura económica	11,319,200	11,319,200	36,000	83,000	242,444	2.14	26.34
0618T10002	Reasignación de la SE. Móvil Toluca 2000 a la SE. Lomas Verdes Móvil	Reasignación de la SE. Móvil Toluca 2000 a la SE. Lomas Verdes Móvil con un transformador de 45 MVA, 230/23 kV y 4 alimentadores de 11 MVA para interconectarse a la línea de 230 kV Remedios-Atizapan.	Infraestructura económica	21,742,800	21,742,800	89,385	93,556	131,048	.60	25.13
0618T10003	Instalación de un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas.	Instalación de un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas para recibir la segunda línea de 230 kV proveniente de la SE. Tula de CFE.	Infraestructura económica	3,962,800	3,962,800	6,533,390	8,265,390	10,686,562	269.67	50.32
0618T10005	Modernización de la SE. Valle de México en la sección de 230 kV.	Modernización de la SE. Valle de México en la sección de 230 kV a SF6	Infraestructura económica	57,368,700	57,368,700					1.76

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			885,379,964	749,855,468	65,183,487	67,201,365	69,589,266	9.28	
0318T4I0001	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección General	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	440,243	1,170,750					9.81
0318T4I0002	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Finanzas	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas.	Adquisiciones	14,492,094	9,817,265					27.43
0318T4I0004	Actualización de infraestructura de usuario final	Adquirir los equipos de cómputo personal para sustituir aquellos por obsolescencia tecnológica o bien que, alcanzaron su vida útil.	Adquisiciones	11,444,631	11,444,631					24.45
0318T4I0005	Seguridad tecnológica de información	Desarrollar e implantar un programa de seguridad de tecnologías de información.	Adquisiciones	10,300,000	10,300,000					63.91
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	Adquisición de equipo médico menor y mobiliario para el primer nivel de atención de las Unidades Médicas de PEMEX.	Adquisiciones	3,536,712	722,503					67.42
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	Adquisiciones	117,269,290	188,273,460	3,483,134	3,769,134	6,157,035	3.27	8.56
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	Actualización de infraestructura electromecánica en Unidades Médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de aguas, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores.	Adquisiciones	55,102,940	207,017,702	15,578,632	16,693,426	16,693,426	8.06	21.54
0318T4I0014	Actualización del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Enterprise	Atender la necesidad de mayor cantidad de recursos informáticos que demanda la migración de SAP R/3 a la versión ENTERPRESE.	Adquisiciones	10,300,000	9,569,493	4,303,593	4,303,593	4,303,593	44.97	99.00
0318T4I0017	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Operaciones	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	69,528,468	31,061,463	275,776	324,147	324,147	1.04	57.34
0318T4I0018	Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal	Adquirir servidores para consolidar la plataforma de tecnología de información a través del uso de redes (LAN).	Adquisiciones	5,274,424	5,274,424	4,574,613	4,574,613	4,574,613	86.73	57.08
0318T4I0019	Proyecto integral de transporte de señales	Sustituir por obsolescencia el sistema troncal de transmisión de alta capacidad México---Villahermosa, La ampliación del sistema de transmisión de alta capacidad troncal Ductos Golfo de México---Villahermosa, Sustitución de enlaces que operan en bandas de frecuencias reasignadas por la S.C.T.	Adquisiciones	25,522,080	17,904,070	9,115,571	9,115,571	9,115,571	50.91	24.58
0318T4I0020	Proyecto integral de teleinformática	Actualizar la red de datos de toda la Industria Petrolera Estatal, crear una plataforma IP en la Red de Ductos Institucional, establecer sistemas seguros de comunicación unificada dentro del concepto Internet	Adquisiciones	35,640,140	27,067,536	2,301,224	2,301,224	2,301,224	8.50	24.07

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0318T4I0021	Proyecto integral de radiocomunicación	Instalar sist. de radiocomunicación en la Zona Occidente y Península de Yucatán, establecer centrales de despacho para la integ. de serv. que proporcionan los diversos sist. de radiocomunicación, modernización de las estaciones costeras de acuerdo a las recomendaciones de la Org. Marítima Intern.	Adquisiciones	20,672,608	3,197,772					11.27
0318T4I0022	Proyecto integral de telefonía	Complementar los servicios de telefonía para estandarizar, adecuar y ampliar los servicios de acuerdo a las nuevas tecnologías y establecer un nuevo sistema de administración de la planta para optimizar su uso, incorporar servicios de comunicación móvil al sistema telefónico de la Institución.	Adquisiciones	21,211,376	21,013,869	2,605,396	2,605,396	2,605,396	12.40	14.24
0318T4I0023	Proyecto integral de servicios estratégicos de apoyo	Implantar un sistema integral de aseguramiento del servicio, establecer un sistema de videoconferencia Institucional que integre y estandarice los sistemas de los Organismos Subsidiarios	Adquisiciones	3,107,712	3,305,013					.01
0318T4I0024	Recursos materiales y servicios generales	Poder cumplir con el funcionamiento del Centro Administrativo de Pemex, es conveniente contar con la instalación y modernización de los elevadores, sist. eléctricos, electrónicos, de aire acond., contra incendio y vigilancia, sist. hidráulicos, reacondicionamiento de edificios y maquinaria y equipo.	Adquisiciones	216,256,448	9,930,632	10,581,087	11,149,800	11,149,800	112.28	65.87
0318T4I0025	Servicios corporativos y administrativos	Para cumplir con el funcionamiento del Centro Administrativo, es conveniente contar con la instalación y modernización de los elevadores, sistemas eléctrico, electrónico, aire acondicionado, contra incendio, hidráulico y reacondicionamiento de edificios y maquinaria, en el ámbito central y foraneo.	Otros programas	108,576,927	7,219,197	7,630,302	7,630,302	7,630,302	105.69	35.61
0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	Contar con infraestruc. de instrumentos y acc. para suministro y manto, de serv., renovación de eq. de computo, mobiliario y vehiculos, un plan de calidad en los serv. de comunicación, y contar con la infraestructura para el manto, de sist. industriales y de comunicación a nivel central y foraneo.	Adquisiciones	33,208,004	82,448,027	2,079,920	2,079,920	2,079,920	2.52	86.97
0318T4I0028	Proyecto integral de servicios al cliente	Un sistema integral de información nacional al cliente, un Site alternativo para el call center al actual Centro Nacional de Atención a Clientes, que permita en caso de contingencia (temblor, amenaza de bomba, incendio, toma de instalaciones, etc).	Adquisiciones	3,898,732	4,885,336					52.96
0318T4I0029	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Contraloría General Corporativa	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	5,659,855	5,659,855	192,308	192,308	192,308	3.40	14.96
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de cinco unidades médicas.	Infraestructura social	48,851,424	30,562,469					.93

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0618T4I0004	Proyecto Integral de Modernización del Sistema Troncalizado	Modernizar el sistema trunking de radiocomunicación, a través 110 sitios de repetición integrados por 500 repetidores y un controlador central; Sustituir 10,000 equipos de usuario con alto grado de obsolescencia.	Adquisiciones	31,535,856	20,000,001					4.07
0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes	Infraestructura social	33,550,000	42,010,000	2,461,931	2,461,931	2,461,931	5.86	7.54

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			4,881,139,424	5,263,800,933	823,582,699	1,021,447,965	1,346,762,514	25.59	
0218T4L0001	Cabecera Region Marina Noreste	Coadyuvar al desarrollo integral y sustentable de los programas de trabajo de la Subd. de la Región MNE, incrementar la confiabilidad de los sistemas de seguridad, minimizar el impacto ambiental, conservar el marco legal establecido por la legislación ambiental y proveer infraestructura administrativa.	Otros programas	410,277,335	400,922,191	115,944,314	123,202,591	143,115,729	35.70	33.35
0218T4L0002	Cabecera Region Norte	Administrar los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la manera eficiente de acuerdo a las leyes, reglamentos y políticas externas e internas vigentes, logrando transparencia en los procesos licitatorios de adquisiciones y contratación de obras y servicios.	Otros programas	169,651,642	176,789,762	37,108,356	44,249,105	47,305,654	26.76	62.95
0218T4L0003	Direccion General PEP	Asegurar que PEP cumpla su responsabilidad de maximizar el valor económico a largo plazo derivado de la incorporación de reservas de crudo y gas natural; de desarrollar y explotar racionalmente los yacimientos, así como de producir y de manejar los hidrocarburos eficientemente	Otros programas	401,075,650	415,298,587	75,355,003	84,723,494	153,498,897	36.96	22.45
0218T4L0022	Coordinacion Tecnica Operativa Region Marina Suroeste	Asegurar el cumplimiento de los servicios de transporte, acondicionamiento, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, maximizando su valor económico y llevar a cabo el mantenimiento de ductos.	Otros programas	255,200,002	280,399,933	37,776,004	43,822,385	50,935,463	18.17	74.20
0218T4L0023	Cabecera Activo Altamira	Proporcionar apoyo Administrativo y de Servicios Generales eficaz y eficiente para mejorar el aprovechamiento de los recursos, coadyuvar al logro de metas y ejercer un control que garantice las operaciones inherentes a las actividades financieras del presupuesto y estados financieros.	Otros programas	53,545,865	60,500,000	5,266,606	7,424,673	10,488,514	17.34	83.85
0218T4L0027	Cabecera de la Region Sur	Promover la reducción de índices de accidentabilidad, supervisar y controlar los niveles de contaminación, mantener en condiciones óptimas los edificios industriales administrativos y sociales y atender los compromisos de la Dirección General de PEMEX con los gobiernos estatales de la Región Sur	Otros programas	435,999,987	540,992,038	100,500,623	143,464,745	170,954,441	31.60	61.65
0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamalipas-Constituciones	Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.	Infraestructura económica	1,403,800,001	1,547,050,696	165,333,428	268,534,471	363,137,262	23.47	39.90
0218T4L0043	Cabecera Region Marina Suroeste	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales, financieros, patrimoniales y de tecnología de información y desarrollar acciones que impulsen el mejoramiento del desempeño ambiental y de seguridad en estricto apego a la legislación en la materia.	Otros programas	154,187,809	173,005,614	23,841,943	25,463,940	29,128,128	16.84	92.45

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0218T4L0044	Subdirección de Administración y Finanzas	Administrar los recursos financieros de la Institución, al lograr el debido registro de las operaciones, el control del presupuesto así como la rendición de cuentas a las instancias gubernamentales, sobre los recursos que le han sido asignados, además de la planeación financiera del organismo.	Otros programas	79,617,498	78,664,515	1,275,741	1,301,870	1,301,872	1.65	76.80
0218T4L0045	Administración de la Subdirección de Planeación	Coordinar el desarrollo de las estrategias de asignación de recursos de inversión en exploración y explotación que permitan la satisfacción de hidrocarburos y la maximización del valor económico a mediano y largo plazos de la empresa, congruentes con las políticas y lineamientos.	Otros programas	202,714,935	224,700,113	71,918,963	74,321,510	77,301,021	34.40	19.90
0218T4L0056	Coordinación Técnica Operativa Región Sur	Mantenimiento y gestión de la infraestructura para el transporte y distribución de hidrocarburos en la Región Sur.	Otros programas	432,600,000	431,968,521	65,189,497	75,572,672	148,736,995	34.43	57.90
0218T4L0061	Cabecera Activo Poza Rica	Generar y soportar proyectos para explotar racionalmente los yacimientos de hidrocarburos, maximizando el valor económico de las reservas, en un ambiente de seguridad y protección al medio ambiente para incrementar la producción y recuperación de hidrocarburos al menor costo posible.	Otros proyectos	26,034,830	61,378,636	248,019	445,099	2,666,230	4.34	86.55
0218T4L0063	Optimización de la Terminal Dos Bocas	Asegurar la capacidad y eficiencia de servicio de acondicionamiento, almacenamiento, distribución y transporte de hidrocarburos, hacia los activos de explotación y clientes, mediante el mejoramiento de los procesos, la modernización y optimización de la Infraestructura bajo la política institucional	Otros programas	21,300,000	22,800,000					94.40
0418T4L0002	Desarrollo de los Recursos Humanos enfocado a la Competitividad e Innovación	Atender el requerimiento estratégico del fortalecimiento de los recursos humanos, mediante la consolidación de planes de desarrollo profesional y el establecimiento de esquemas efectivos de evaluación y compensación. Crear una nueva visión del recurso humano para incrementar la competitividad en PEP	Otros programas	80,000,000	82,000,003	29,971,855	30,216,192	32,489,988	39.62	22.40
0418T4L0003	Asistencia técnica especializada en la Coordinación Técnica de Explotación	Garantizar la calidad técnica de los proyectos de inversión de explotación de la cartera de inversión de PEP.	Otros programas	180,209,503	176,229,744	9,999,931	10,062,229	15,239,902	8.65	21.75
0418T4L0004	Normalización y sistematización de la coordinación de tecnología de información	Normalizar y sistematizar procesos de información técnica y administrativa del Organismo. Suministrar soporte técnico en infraestructura y profesional sobre el acceso, resguardo y operatividad de las bases de datos técnicas de exploración de los sistemas de información.	Otros programas	342,524,356	271,178,273	82,228,589	85,670,857	86,985,083	32.08	30.85
0418T4L0005	Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos.	La Subdirección de Operaciones y Comercialización coordina las acciones de la operación y regula las actividades de mantenimiento para asegurar la entrega de hidrocarburos a los clientes de PEP, en términos contractuales de volumen, calidad, tiempo y condiciones operativas (presión y temperatura).	Otros programas	232,400,011	319,922,307	1,623,827	2,972,132	13,477,335	4.21	62.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			15,975,863,815	15,941,079,255	1,352,072,317	1,685,097,879	3,410,379,422	21.39	
014 99 014	Tula	Construcción de hidrotratadora de gasóleos y una isomerizadora de butanos, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,226,001	30,816,899	15,412,683	15,414,387	15,414,387	50.02	100.00
015 99 015	Salamanca	Construcción de hidrotratadora de naftas y una reformadora de naftas, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	94,463,188	90,441,891	10,202,917	10,202,917	43,350,248	47.93	100.00
019 96 019	Cadereyta	Construcción de 10 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 10 plantas, integración y servicios auxiliares asociados, y 1,300 km de oleo- y poliductos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,278,949,559	2,223,355,733	1,939,465	1,980,780	1,028,104,788	46.24	99.30
0218T4M0004	Mejoramiento al Pool de Gasolinas de la Refinería Francisco I. Madero	Construcción de plantas de isomerización de butanos, pentanos/ hexanos y plantas de hidrotratamiento.	Infraestructura económica	72,852	31,647	21,347	21,347	21,347	67.45	99.87
0218T4M0014	Construcción de planta desmineralizadora de la Refinería Cadereyta	Instalar una planta de tratamiento de agua nueva (incluyendo pretratamiento), mediante resinas de intercambio iónico, tipo lechos empacados, con capacidad de 166 LPS de agua desmineralizada, que sustituirá a las unidades desmineralizadoras UDA 2 y UDA 3.	Infraestructura económica	143,328,624	91,338,678	704,308	1,905,167	1,905,167	2.09	7.62
0318T4M0035	Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.	Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 Madero Cadereyta y Oleoducto 24 Madero -- Cadereyta fuera de la zona urbana de Cd. Victoria Tamaulipas, así como el desmantelamiento de la estación de bombeo actual del poliducto.	Otros programas	16,396,156	17,830,500	404,017	3,915,644	5,730,497	32.14	93.50
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.	Infraestructura económica	34,522,710	31,000,225	1,388,657	1,696,428	2,567,574	8.28	24.30
0318T4M0040	Apoyo a procesos administrativos de Pemex Refinación	Proyectos asociados a la iniciativa estratégica de Infraestructura administrativa y sistemas de gestión.	Otros programas	215,372,096	136,072,133	17,708,654	18,108,456	19,214,711	14.12	52.57
0318T4M0041	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental	Adquisición para la ASIPA de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	6,999,999	6,462,181			98,800	1.53	31.65
0318T4M0043	Adquisiciones de la Dirección General	Adquisición para la Dirección General de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	2,242,512	1,420,000					22.50
0318T4M0044	Adquisiciones de la Subdirección Planeación	Adquisición para la Subdirección de Planeación de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario	Adquisiciones	5,480,232	5,480,232					9.98
0318T4M0045	Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración	Adquisición para la SUFA de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	23,984,772	6,053,500					33.29

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4M0046	Reemplazo parque vehicular de autotanques propios	Modernizar el parque vehicular de autotanques para transporte terrestre, pues muchos de ellos ya se acercan o sobrepasan su vida útil. Esto provoca que se incurran en costos incrementales de mantenimiento, e incluso incumplimientos normativos.	Infraestructura económica	390,000,000	524,570,300	61,728,000	61,728,000	61,728,000	11.77	37.25
0318T4M0047	Infraestructura Terminales Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Infraestructura económica	37,937,752	7,338,592	1,468	33,336	33,336	.45	17.10
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Mantenimiento	97,075,738	61,983,043	2,581,957	2,643,624	2,802,060	4.52	19.96
0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Mantenimiento	698,059,216	611,526,412	69,297,965	85,616,946	96,335,214	15.75	35.66
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Mantenimiento	433,605,025	528,910,008	84,045,687	100,646,575	111,123,335	21.01	42.20
0318T4M0054	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Cadereyta	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	510,724,039	736,526,709	72,388,560	123,215,189	157,807,178	21.43	72.16
0318T4M0055	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	752,823,246	873,897,878	92,032,572	134,855,350	155,538,846	17.80	78.59
0318T4M0056	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	1,002,714,043	947,742,484	103,030,185	116,577,123	143,927,666	15.19	69.20
0318T4M0057	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salamanca	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	1,065,914,406	1,032,941,757	223,444,012	324,576,491	381,702,614	36.95	67.98

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4M0058	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salina Cruz	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protecc amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	889,416,590	901,222,813	107,292,970	132,220,077	186,893,396	20.74	52.12
0318T4M0059	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Tula	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protecc amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	845,762,682	1,106,236,878	168,413,257	187,381,560	274,746,985	24.84	62.79
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Norte.	Otros proyectos	80,690,824	56,798,329	25,458	51,516	204,542	.36	14.20
0318T4M0062	Normatividad instalaciones portuarias	Rehab. de alumbrado, moder. de control de acceso, inst. de sist. contraincendio y de sist. de tratamiento en el Edif. GOMM. Moder. de red contraincendio, alarmas y control de acceso, inst. de sist. de tratamiento y constr. de Zona ecológica en la TMM.	Otros proyectos	10,625,781	11,320,000	149,984	290,369	2,317,577	20.47	20.30
0318T4M0064	Adquisiciones de la Refinería de Cadereyta	Adquisición de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	1,570,359	27,439,735	200,735	200,735	200,735	.73	32.51
0318T4M0070	Adquisición de Pick-up en la Subdirección de Almacenamiento y Distribución	Adquisición para SAD de Camionetas Pick-----Up que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	12,174,999	26,354,594	21,245,256	21,245,256	21,245,256	80.61	91.72
0318T4M0084	Suministro, Instalación y puesta en operación del SIMCOT de Terminales Golfo	Reducir las diferencias y garantizar la medición exacta de volumen de productos petrolíferos manejados se están instalando sistemas de instrumentación, medición y control (SIMCOT) en todos las terminales de almacenamiento y distribución en GAD Golfo.	Infraestructura económica	28,749	380	380	380	380	100.00	99.99
0318T4M0085	Suministro, Instalación y puesta en operación del SIMCOT de Terminales Pacífico	Reducir las diferencias y garantizar la medición exacta de volumen de productos petrolíferos manejados se están instalando sistemas de instrumentación, medición y control (SIMCOT) en todos las terminales de almacenamiento y distribución en GAD Pacífico.	Infraestructura económica	1,674,999	4,564	4,564	4,564	4,564	100.00	99.99
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso	Infraestructura económica	214,688,537	77,420,744	1,176,441	1,176,441	1,176,441	1.52	46.08
0318T4M0091	Adquisiciones Oficinas Centrales Subdirección Producción 3	Adquisición de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	15,000,000	500,000	253,328	253,328	253,328	50.67	8.42

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	271,200,000	263,672,243	2,200,000	2,200,000	2,202,599	.84	22.42
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	197,028,523	37,071,823	2,208,047	2,208,047	2,305,184	6.22	.40
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	11,864,454	8,010,000					8.93
0318T4M0095	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Centro	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	200,376,897	201,648,844	3,599,252	3,687,361	4,215,167	2.09	38.36
0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	346,275,559	191,136,160	48,798,480	61,427,934	70,275,720	36.77	79.08
0318T4M0099	Sistemas de Medición de Flujo Norte	Construcción de patines de medición bajo normatividad API en la zona Norte de crudo, combustóleo y asfalto.	Otros proyectos	33,950,320	8,940,000			19,420	.22	
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.	Infraestructura económica	228,033,204	100,949,602	33,340	33,340	33,340	.03	
0318T4M0103	Normatividad Ductos e Instalaciones Centro	Contempla la realiz. de unidades de inversión encaminadas a dar cumplim. a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios PR, considera la atn de recomend. de reaseguro en sistemas CI, construc.de casetas, estación de rebombeo, libramientos .	Otros proyectos	19,070,304	19,280,670	4,149,980	5,775,296	6,789,518	35.21	73.94
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	290,891,964	161,138,178	13,516,463	16,041,486	16,342,472	10.14	67.49
0318T4M0107	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Pacífico	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	26,403,905	18,548,410	309,410	295,510	295,510	1.59	55.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4M0108	Infraestructura Ductos e Instalaciones Norte	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Norte del país.	Infraestructura económica	4,059,389	2,603,610	2,276	149,073	244,412	9.39	72.88
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Infraestructura económica	11,881,952	89,651,323	2,062,543	2,062,543	2,473,872	2.76	9.72
0318T4M0110	Infraestructura Terminales Norte	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. Se modifico el año 2003.	Infraestructura económica	8,138,406	6,360,000					23.33
0318T4M0111	Infraestructura Terminales Pacifico	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Infraestructura económica	9,688,086	12,561,775	3,367,811	3,367,811	4,434,698	35.30	52.02
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Golfo.	Otros proyectos	7,075,129	21,460,268	513,591	1,764,258	2,076,643	9.68	83.22
0318T4M0116	Turbomaquinaria de la Red de Oleoductos y Poliductos	Realizar un mantenimiento mayor a fin de reponer la vida útil de los componentes críticos y de mayor desgaste de las turbinas de gas del sistema de transporte por ducto de Pemex Refinación.	Mantenimiento	257,012,422	297,489,791	19,226,266	19,232,978	21,771,979	7.32	65.56
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.	Infraestructura económica	72,543,801	126,699,119	62,195	119,823	292,632	.23	66.06
040 98 040	Madero	Construcción de 10 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 5 plantas, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,191,006,555	2,122,973,717	48,304,670	48,304,711	361,076,106	17.01	100.00
0418T4M0002	Combate al Mercado Ilícito de Combustibles	Dotar a la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación, de la infraestructura propia y/o rentada y los productos necesarios para combatir el robo, adulteración y el contrabando de combustibles destilados en el mercado nacional.	Infraestructura económica	54,816,944	53,060,555	26,246	4,408,459	5,540,065	10.44	82.62
0418T4M0005	Adquisiciones varias en la Subdirección de Almacenamiento y Distribución	Adquisición de equipos , equipo contra incendio y software.	Adquisiciones	19,231,251	56,952	56,952	56,952	56,952	100.00	99.76
0418T4M0008	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (transportación)	Adquisiciones de equipos automotores para carga, mantenimiento y transporte necesarios para el servicio y apoyo a los trabajos en la Refinería de Salamanca, Gto.	Adquisiciones	5,230,878	14,139,044	9,678,554	11,778,513	13,858,028	98.01	63.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0418T4M0010	Adquisiciones de Contraloría Interna 2005 -- 2009	Adquisiciones de actualizaciones y crecimiento del Equipo de Computo y Parque Vehicular.	Adquisiciones	2,911,626	2,911,626					20.31
0418T4M0011	Tren energético de la Refinería de Madero	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Madero para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	Infraestructura económica	330,055,655	178,240,582	12,086,255	15,031,317	15,031,317	8.43	44.33
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	Infraestructura económica	1,002	60,520,829					23.30
0418T4M0013	Adquisiciones de la Subdirección Comercial.	Contempla la actualización de la infraestructura del equipo de cómputo, la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, así como la renovación de los vehículos para uso de servicios generales en la Subdirección Comercial.	Adquisiciones	7,304,025	7,304,025	983,740	983,740	983,740	13.47	76.59
0518T4M0001	Reestablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	Rehabilitación de tanques en estaciones de bombeo, Reparación de Cruces de tuberías en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos	Mantenimiento	462,366,646	327,627,151	3,853,923	4,157,480	5,089,042	1.55	62.40
0518T4M0004	Elaboración de la Ingeniería de detalle para la Implementación de Sistemas SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto	Elaborar la ingeniería de detalle para la Instalación de infraest. de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos. Especif. y de los suministros del proy. SCADA en 47 ductos complem., que incluye: Determinación de Alcances, Ing. en Detalle, Especif. particulares y Determ. del Costo.	Estudios de preinversión	1,069,408	2,086,851	925,063	1,128,403	1,212,980	58.12	99.99
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua	Infraestructura económica	65,116,074	73,719,651					12.00
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del país.	Otros proyectos	112,111,545	141,602,648	3,692,096	3,692,096	3,692,096	2.61	5.84
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.	Estudios de preinversión	241,394,542	650,202,873	106,117,409	119,261,931	131,329,731	20.20	22.97
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.	Mantenimiento	214,781,502	128,670,902	136,931	267,913	466,353	.36	3.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía ENTIDADES PARAESTATALES T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	33,462,014	23,348,000					.07
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	Disminuir la incertidumbre al desarrollar y seleccionar las mejores opciones para garantizar el suministro de combustibles en el centro del país con un costo mínimo (FEL II), así como desarrollar los diseños y planes de ejecución definitivos (FEL III).	Estudios de preinversión	141,629,110	229,305,259	11,064,908	11,697,829	23,819,785	10.39	
0718T4M0007	Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Sustitución y actualización de los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbobomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa madero - Cadereyta	Mantenimiento	183,355,037	185,047,935	1,089	1,089	1,089		29.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			5,271,348,726	5,068,763,265	1,125,920,693	1,228,558,857	1,228,558,857	24.24	
002 02 002	Plantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa	Adicional a las criogénicas 1, 2, 3 y 4 a la terminal de recibo y distribución, incluye: 2 plantas criogénicas modulares de 200 MMpcd (criog. 5 y 6), servicios auxiliares e integración, edificios para talleres y área administrativa, así como la administración del proyecto.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	220,433,383	215,146,329	25,285,788	73,803,734	73,803,734	34.30	99.90
0218T4N0009	Infraestructura administrativa de PGPB	Administración de los proyectos y procesos de licitación, adquisición de vehículos y mantenimiento de los mismos; así como remodelaciones de edificios y su mantenimiento.	Otros programas	2,788,528	12,787,314	3,135,877	9,387,071	9,387,071	73.41	
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del gasoducto de 48 Cempoala-Santa Ana de 914 a 1,270 MMpcd a partir del año 2009.	Infraestructura económica	455,359,710	283,628,858	48,215,964	45,481,019	45,481,019	16.04	69.00
0218T4N0078	Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas LP en Tepéji para garantizar operación continua y confiable de la misma	Actualización tecnológica de instrumentos, equipos, sistemas de seguridad y protección contra incendio; así como la modernización del sistema de control de acceso y el sistema de control contra descargas atmosféricas.	Mantenimiento	832,152	1,118,946	969,978	1,118,946	1,118,946	100.00	100.00
0218T4N0085	Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas L.P. en Topolobampo para garantizar operación continua y confiable de la misma	Actualizar tecnológicamente los instrumentos, equipos y sistemas; actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, mediante la instalación de un sistema de respuesta inmediata contra incendio; adquirir compresor tipo tornillo p/aire de instrumentos	Mantenimiento	1,292,082	1,129,073					91.72
0318T4N0006	Estación de compresión Santa Ana	Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del gasoducto de 48 Cempoala-Santa Ana para poder incrementar el transporte del energético hacia el centro del país.	Infraestructura económica	2,487	2,487					2.00
0318T4N0008	Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio	Construir todas las instalaciones superficiales en los tres sistemas; adecuar la red y dispositivos contra incendio con su sistema de bombeo y de tanques de almacenamiento y sistemas de protección catódica; re-estructurar las vialidades y drenajes; etc.	Mantenimiento	62,535,375	47,277,029	44,357,248	23,522,538	23,522,538	49.75	6.44
0318T4N0011	Apoyo estratégico a los Centros Procesadores de Gas	Adquirir bienes muebles, diagnosticar en línea de motores, generadores y transformadores. Instalar patines de medición, estudio de preinversión e ing para las rehabilitaciones de las redes de contra incendio en los CPGs, etc.	Mantenimiento	46,856,074	91,907,315	51,572,056	52,264,628	52,264,628	56.87	91.81
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	Migrar tecnología del medidor primario a ultrasónico; evaluar integralmente sistemas de medición gas natural; elaborar bases usuario para modernizar estaciones; sustituir registradores gráficos por electrónicos; instalar sistemas de Filtrado en el SNG.	Mantenimiento	21,592,169	118,579,327	30,832,954	7,606,269	7,606,269	6.41	27.10
0318T4N0013	Modernización y automatización de los sistemas de transporte por ducto	Automatizar las instalaciones estratégicas y Modernizar los Sistemas de Automatización instalados en la Red Nacional de Transporte por Ducto de PGPB	Mantenimiento	12,987,851	92,253,298	24,003,064	26,138,497	26,138,497	28.33	33.80
0318T4N0014	Rehabilitación de equipo de compresión de las estaciones Los Ramones y Estación 19	Adecuar y rehabilitar la Estación Los Ramones para poder utilizar eficientemente la capacidad de compresión instalada para poder transportar 90 MMpcd adicionales a la Cd. de Monterrey	Mantenimiento	442,821	20,000,000					50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4N0015	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro	Ductos (gas natural y gas L.P.), derechos de vía, obras civiles, sistemas de señalización, válvulas, trampas de diablos, sists.protección catódica, edifs. admvos., bodegas, talleres, mobiliario, equipo y herramienta especializada, maquinaria pesada, parque vehicular,etc.	Mantenimiento	57,907,902	39,772,807	17,562,570	23,189,027	23,189,027	58.30	100.00
0318T4N0016	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte	Asegurar el transporte de gas licuado y gas natural a la zona Norte. La rehabilitación de los ductos y de las instalaciones, reduce el número de intervenciones por fallas en la estructura física de los ductos y se disminuyen los gastos de mantenimiento en el rubro de emergencias	Mantenimiento	57,078,244	38,124,296	22,001,987	23,984,098	23,984,098	62.91	60.70
0318T4N0017	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Sur	Rehabilitación de los ductos y de las instalaciones, reduce al número de intervenciones por fallas en la estructura física de los ductos y se reducen los gastos de mantenimiento en el rubro de emergencias	Mantenimiento	27,313,583	18,352,114	19,167,895	23,859,673	23,859,673	130.01	97.72
0318T4N0018	Rehabilitación de los equipos de las estaciones de compresión región Sur	Rehabilitar integralmente estaciones de compresión región sur; mantenimiento de los paquetes de turbina compresor y de las instalaciones restantes de las estaciones de compresión.	Mantenimiento	38,520,792	47,358,620	3,147,920	3,631,179	3,631,179	7.67	99.26
0318T4N0019	Rehabilitación y reacondicionamiento de estaciones de bombeo región Centro	Rehabilitar en forma integral los generadores de gases con turbina de potencia y las bombas centrífugas. El servicio incluye el desmontaje, la inspección, la rehabilitación, el transporte y el re-montaje de los equipos rotodinámicos, hasta la puesta en operación	Mantenimiento	33,500,529	31,421,307	17,488,817	5,069,290	5,069,290	16.13	64.10
0318T4N0020	Actualización del sistema SCADA	Actualizar y ampliar el Sistema SCADA; Sistema especial comunicación integral de acceso, visualización tecnologías de información institucionales y seguridad de centros control; redundancia de sistema de microondas y satelital; actualizar el HUB Satelital.	Infraestructura económica	14,078,623	11,516,937	8,016,937	6,175,320	6,175,320	53.62	72.20
0318T4N0021	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Cactus	Mejorar la operación del área de recuperación de licuables y la confiabilidad eléctrica y mecánica, la flexibilidad operativa y las condiciones de seguridad. La capacidad de recuperación actual de licuables debe sostenerse.	Infraestructura económica	77,187,612	81,497,064	32,421,713	30,650,701	30,650,701	37.61	65.49
0318T4N0022	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Nuevo Pemex	Acondicionar plataf. y escal. áreas proceso y cobertizo de transfor.(Criogs I, II y III); rehab Torres enfriamiento CT-2702yCT-2804, turbinas de compresores Gas Residual GB-3103 AyR(Criog III);suministrar e instalar sists de presurización de cuartos control, puertas y cancelería(Criog I y II);etc.	Mantenimiento	39,069,563	50,918,048	13,355,852	13,008,472	13,008,472	25.55	77.90
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	Se solucionaran los problemas que existen actualmente, como son: incrementar los niveles de seguridad, la confiabilidad operativa, y la producción en la recuperación de licuables	Mantenimiento	144,134,262	225,317,760	41,659,060	45,088,786	45,088,786	20.01	17.70
0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	Se aumenta y garantiza la continuidad y confiabilidad operativa de las Plantas Criogénicas del CPG Área Coatzacoalcos	Mantenimiento	28,954,426	22,805,566	27,730,134	29,995,422	29,995,422	131.53	18.91

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4N0027	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta	Asegurar la flexibilidad en el manejo de gas en los CPG del sureste evitando pérdidas de productos durante los mantenimientos programados, lograr las modernizaciones tecnológicas requeridas para operar dentro de los estándares internacionales de seguridad y eficiencia.	Infraestructura económica	55,945,590	104,959,410	37,238,668	40,305,636	40,305,636	38.40	56.00
0318T4N0028	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener confiable la operación de la planta criogénica, reacondicionar un cuarto de control. Instalar un sist.de aire acondicionado en área de Almto. de productos e implantar un sistema de control distribuido.	Mantenimiento	11,459,700	19,663,594					52.70
0318T4N0029	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Arenque	CPG Arenque: se construyó para disminuir el impacto ambiental en la zona, consta de: Unidad Endulzadora de Gas para 34 mmpcd, Unidad recuperadora de Azufre para 13 TPD-Unidad Criogénica para 33.5 mmpcd de Gas Dulce	Infraestructura económica	40,350,000	60,351,389	6,772,000	6,772,000	6,772,000	11.22	16.70
0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	Construir subest.115KV; rehabilitar sist. drenajes de plantas de proceso y el margen izq. del río Mezcalapa; reacondicionar drenaje de aguas amargas y de cambio para planta Calderas; instalar cable subterráneo 34.5KV;adquirir equipos dinámicos para plantas de proceso y Bocatoma Mezcalapa;etc.	Mantenimiento	97,550,442	76,402,346	6,498,731	6,606,495	6,606,495	8.65	64.99
0318T4N0031	Modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Cactus	Cumplir recomendaciones Sistema de Admon. de Salud Ocupacional. Mejorar sist. de comunicación y el manejo de la integridad mecánica de instalaciones. Controlar la seguridad física de las mismas. Mejorar los sistemas de alarmas. Garantizar la producción con cero productos fuera de especificación.	Otros proyectos	14,035,200	49,537,544	6,587,515	4,454,667	4,454,667	8.99	41.95
0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	La función del CPG Cactus es procesar el gas húmedo amargo y condensados amargos ofertados por PEP, mismos que son transformados en gas natural seco, etano, gas LP y nafta ligera	Infraestructura económica	25,382,159	21,537,706	470,000	2,712,300	2,712,300	12.59	8.50
0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	Sustituir: 2 válvulas corte rápido para endulzadoras condensados 1 y 2. intercambiador de calor E-2 y condensador de reflujo E-3 para end. gas; reacond. casa de cambio en End; instalar sistema compresión de gas dulce en plantas end.	Mantenimiento	82,627,872	109,849,904	14,445,342	22,219,963	22,219,963	20.23	47.99
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	Rehab.T.E. CT2702, CT2804 y CT2905, acondicionar áreas; actualizar consolas; suministrar e instalar sistemas de presurización de cuartos de control; adquirir compresor de aire; sustituir tableros de las máquinas y rehabilitar turbinas de los compresores.	Infraestructura económica	242,525,930	199,152,777	85,457,725	89,910,686	89,910,686	45.15	68.26
0318T4N0035	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Nuevo Pemex	Adquirir: equipo para talleres,de medición y laboratorio, mobiliario; RMR red telefonica Nuevo Pemex y para instalaciones, equipos y sistemas informáticos; suministrar equipo para respuesta a emergencias;modernizar acceso y control barda perimetral; etc.	Adquisiciones	19,673,831	34,292,121	16,798,613	17,648,732	17,648,732	51.47	58.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4N0036	Conservación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Nuevo Pemex	Elaborar ingeniería básica y de detalle para la modernización del cuarto de control y obras adicionales de movimientos de productos, así como actualizar equipos en la planta Fraccionadora II.	Mantenimiento	73,543,980	67,049,664	5,864,072	6,050,981	6,050,981	9.02	56.20
0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	Rehabilitar T.E. CT-2601; acondicionar de plataformas y escaleras en áreas de proceso y cobertizo de tranfor. en Endulz. Licuados I, II, III y IV, Endulz. Gas (G.E) I y II; adquirir: sist filtración de E.G y Recup. Azufre I, indicadores magn. nivel para E.L. I, II, III y IV y Recup azufre I y II; etc.	Mantenimiento	3,530,000	34,353,783	23,161,061	22,697,073	22,697,073	66.07	22.13
0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	Sustituir 2 turbosopladores p/planta de recup.azufre 1 y 2. Sustituir eq. p/eliminación sales termostables, sustitución de bombas, Modernización del SCD de las plantas endulzadoras	Mantenimiento	52,534,618	82,635,260	5,721,737	4,330,752	4,330,752	5.24	42.51
0318T4N0039	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex	Modernizar y repotenciar TG--4, para generar energía suficiente, operación continua, dejar de consumir e. eléctrica de CFE, vender excedente, ahorrar gas combustible (35).	Mantenimiento	66,001,318	74,269,632	1,785,676	1,785,676	1,785,676	2.40	66.59
0318T4N0040	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Ciudad Pemex	Construir un comedor y estacionamiento, rehabilitar, modificar y reacondicionar: área para centro de capacitación, cuartos de control, auditorio, portada, oficinas, barda perimetral y mobiliario del centro de capacitación.	Otros programas	28,036,153	49,729,591	2,516,599	3,907,584	3,907,584	7.86	61.70
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	Asegurar la capacidad de almacenamiento de gas LP que permita cumplir con los programas de importación de dicho producto y evitar demoras por estadías de barcos, incrementar la confiabilidad del proceso de gas en el sureste del país, cumplir con las recomendaciones de las auditorías de reaseguro.	Mantenimiento	118,379,535	132,926,276	62,087,529	73,695,386	73,695,386	55.44	18.62
0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	El proyecto está destinado a proporcionar la confiabilidad necesaria para la continuidad de los procesos realizados en la Terminal Refrigerada Pajaritos y en la TMDA.	Mantenimiento	8,768,625	31,120,420	813,301	2,782,861	2,782,861	8.94	23.00
0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	El proyecto consta de 32 obras, clasificadas y agrupadas por unidad de inversión de acuerdo a los programas de Modernización de instalaciones, Seguridad y Protección Ambiental, Investigación y Desarrollo, Conservación de la capacidad, Talleres y Área Administrativa en el CPG Área Coatzacoalcos	Mantenimiento	387,000	3,000,000					53.20
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	Asegurar la continuidad de respuesta operativa de la Subdirección de Producción, para el cumplimiento de la demanda comercial del Etano, LPG y Gasolinas en los próximos años.	Mantenimiento	244,531,917	268,588,466	15,981,918	2,263,000	2,263,000	.84	13.00
0318T4N0048	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Poza Rica	Mantener las instalaciones en condiciones óptimas de operación para cumplir con los requerimientos legales y de seguridad aplicables, reemplazar los equipos obsoletos por nuevos equipos para garantizar las actividades de soporte a las plantas de proceso.	Infraestructura económica	1,122,060	19,205,855	7,353,143	7,353,143	7,353,143	38.29	57.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4N0049	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Poza Rica	Adquirir compresor de aire de instrumentos, repotenciar turbogenerador TG-6 de 6MW a 8MW, y el TG-5 ya repotenciado a la misma capacidad; tratamiento y reuso de agua; rehabilitar generalmente y aumentar la capacidad de diseño en un 15 de las calderas.	Mantenimiento	78,898,097	115,544,381	51,747,919	61,501,184	61,501,184	53.23	51.95
0318T4N0050	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Reynosa	Conservar la integridad mecánica de los sistemas, componentes críticos y equipos de las plantas de proceso y equipos auxiliares, rehabilitar las instalaciones que no cumplen con los estándares y normas de seguridad, salud y protección ambiental vigentes.	Otros proyectos	16,758,587	65,239,751	16,416,151	17,311,281	17,311,281	26.53	30.30
0318T4N0051	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG La Venta	Procurar y construir planta de tratamiento de aguas negras y planta de Osmosis Inversa, cristalización y evaporación; redireccionar purgas de equipos de proceso; tratamiento de efluentes; reuso de agua sin tratamiento alguno; etc.	Mantenimiento	4,740,300	11,356,237	3,448,920	2,848,818	2,848,818	25.09	66.76
0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	Construir una nva. planta de azufre (Superclaus, 50 TPD, sustituirá a las 2 actuales). Reingeniería integral p/incrementar cap. a 90 mmpcd de GHA. Adecuar área serv. aux.. Adquirir Sist. de Control Distribuido (SCD) y Sist. Instrumentado de Seguridad (SIS). Construir cuarto de control centralizado.	Infraestructura económica	72,822,300	67,869,303	7,720,355	7,720,355	7,720,355	11.38	7.06
0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten	Infraestructura económica	14,007,956	9,618,344	595,005	1,616,205	1,616,205	16.80	9.55
037 98 037	Planta Criogénica II en Cd. Pemex	Ingeniería, procura y construcción de la planta criogénica II de Cd. Pemex, con una capacidad de proceso de gas endulzado de 600 mmpcd, además de la integración y servicios auxiliares.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,072,626	19,072,626	4,536,458	4,536,458	4,536,458	23.79	1.00
0418T4N0003	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Mantenimiento	149,097,627	114,854,863	8,503,043	23,246,518	23,246,518	20.24	56.89
0418T4N0004	Seguridad industrial, física y protección ambiental	Actualizar Estudios de Riesgo y clasificación de áreas peligrosas en Estaciones de Compresión y Bombeo; modelar Consecuencias para Estaciones de Compresión y Bombeo; actualizar Unidades de Riesgo y Distribución de Extintores Contraincendio; etc.	Mantenimiento	33,079,875	98,251,040	57,530,990	52,984,418	52,984,418	53.93	90.10
0418T4N0005	Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional.	Mejorar las condiciones físicas y mecánicas de los ductos para incrementar la capacidad de transporte de gas natural, al altiplano central cuyo prioridad es importante para el desarrollo de la industria nacional, bajo condiciones de eficiencia, confiabilidad y seguridad.	Mantenimiento	185,056,233	83,946,174	3,743,526	3,743,526	3,743,526	4.46	47.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía ENTIDADES PARAESTATALES T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0418T4N0006	Actualización de equipos y sistemas para las comunicaciones informáticas etapa 2	Renovar Tecnológicamente equipos activos de la red de PGPB. Para tener mayor cobertura del sistema se deben adquirir los módulos de hardware o probes para los centros procesadores de gas de Nuevo Pemex, Cactus, regional de Monterrey y siete sectores de ductos; etc.	Otros proyectos	7,340,000	33,999,981	1,569,338	14,567,985	14,567,985	42.85	99.70
0418T4N0008	Adquisición y renovación de equipos y sistemas de informática personal etapa 2	El alcance del proyecto incluye a todos los usuarios de equipos de cómputo personal y periféricos en todos los Centros de Trabajo de PEMEX Gas en la República Mexicana.	Otros proyectos	4,817,432	8,400,865					13.10
0518T4N0001	Actualización de los sistemas de automatización de estaciones de compresión y bombeo	Integrar un Centro de Monitoreo y diagnóstico para estaciones de compresión y bombeo; contratar servicios de consultoría por los expertos fabricantes de los equipo rotativos; actualizar el software de los PLCs de control y sistema de protección de gas y fuegos; etc.	Otros programas	2,460,000	32,000,000					.10
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	Desarrollar la ingeniería básica y de detalle, así como el paquete de especificaciones y volumen de obra requerido para actualizar y modernizar el sistema de agua contraincendio.	Mantenimiento	510,376,000	358,108,050	119,441,753	121,453,349	121,453,349	33.92	2.20
0618T4N0002	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en T. Refrigerada Salina Cruz.	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	19,193,707	17,872,263	1,376,013	1,376,013	1,376,013	7.70	.10
0618T4N0003	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Juárez	Actualizar tecnológica de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	7,474,453	8,254,000	1,079,412	1,079,412	1,079,412	13.08	.40
0618T4N0004	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Abasolo.	Actualizar tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	9,405,864	8,340,950		210,295	210,295	2.52	7.40
0618T4N0005	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Madero	Actualizar tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	6,164,878	5,750,000		1,016,111	1,016,111	17.67	
0618T4N0007	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Topolobampo	Automatizar la Terminal, construcción de la respuesta inmediata del sistema contra incendio y construir edificios como casa de cambio, bodega y plaza cívica.	Mantenimiento	26,141,025	23,306,204	4,406,204	4,406,204	4,406,204	18.91	.20
0618T4N0008	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Zapopan	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	1,764,732	3,252,000		52,849	52,849	1.63	2.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618T4N0009	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Puebla.	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	6,334,404	8,134,617	3,699,718	3,726,835	3,726,835	45.81	.70
0618T4N0011	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Tula.	Mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de Gas LP en la Terminal Tula para garantizar la operación continua y confiable.	Mantenimiento	26,351,090	14,653,195	3,456,195	3,456,195	3,456,195	23.59	3.40
0618T4N0013	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Cactus.	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	4,538,513	10,538,504	2,063,027	1,853,623	1,853,623	17.59	.20
0618T4N0014	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en T.Terrestre Salina Cruz.	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	8,701,908	10,142,809	3,831,809	3,831,809	3,831,809	37.78	1.00
0618T4N0016	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Tepeji.	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	12,870,000	9,182,000		62,438	62,438	.68	
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	Construir un libramiento LPGducto de 24 d.n. Cactus-Tula-Guadalajara, reacondicionar barda perimetral, y obras complementarias, mantenimiento y rehabilitación a Ductos y Sistemas de Protección catódica, etc.	Mantenimiento	167,807,799	115,497,343	19,549,996	21,301,841	21,301,841	18.44	12.57
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	Contar con un sistema de desfogue, integrado por tres quemadores de fosa para desfogue húmedo y un quemador elevado para desfogue ácido.	Mantenimiento	338,289,600	175,906,955	55,757	7,041,540	7,041,540	4.00	.11
0618T4N0020	Desarrollo tecnológico para el transporte por ducto	Servicios y adquisiciones: caracterización de Franjas de Desarrollo de Seguridad en ductos, adqs. de sistemas tecnológicos para ductos, manito. integral de sist. SCADA, sist. certificación del transporte del gasod. Cd Pemex-Mexico-Guadalajara.,integ. sistema SIIA, de Protección Catódica	Mantenimiento	3,400,000	8,687,105	8,687,105	8,687,105	8,687,105	100.00	2.00
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	Rehabilitación, modificación y modernización de equipos e instalaciones de la estación de compresión zona Norte con equipos Solar, estaciones de compresión zona Sur con equipos General Electric y estaciones de bombeo con equipos Ruston.	Mantenimiento	30,355,881	102,706,439	16,516,856	26,807,204	26,807,204	26.10	3.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	Mantener y rehabilitar ductos y sistemas de Protección catódica, obras en derechos de vía e instalaciones superf., terminar la construcción de libramientos, colocar envoltentes metálicas en reparaciones de ductos, tendido y soldado de tubería con protección mecánica exterior en zanja.	Mantenimiento	155,868,922	163,227,403	44,189,099	60,749,671	60,749,671	37.22	18.40
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	Mantener y rehabilitar fallas detectadas con equipo instrumentado en los Etanoductos de 20 Cactus-Cangrejera y Cactus-Pajaritos; rehab. y reacondicionar DDV de la SGD Cárdenas, Minatitlán, Nuevo Pemex y Veracruz e implementar y rehab. sistemas de protección catódica Zona Sur.	Mantenimiento	107,928,925	57,693,635	1,703,730	1,836,860	1,836,860	3.18	5.41
0718T4N0001	Incremento de capacidad de las plantas actuales en el CPG Poza Rica	Incrementar la capacidad instalada actual, para estar en posibilidades de procesar el gas del escenario 7.5A v4, mediante el descuellamiento	Infraestructura económica	656,526,500	359,433,365	886,080	1,374,360	1,374,360	.38	.13
0718T4N0007	Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles	El proyecto de Reparaciones y Remodelaciones de Bienes Inmuebles, responde a la necesidad de que PGPB cuente con instalaciones administrativas acorde con lo que marca el Sistema de Gestión de la Calidad, particularmente en lo referente a iluminación, ventilación y ergonomía.	Mantenimiento	47,566,862	47,566,862	2,127,911	2,127,911	2,127,911	4.47	
0718T4N0008	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión	Dotar a las áreas incluidas de los muebles y equipos de oficina, sistemas de proyección y vehículos necesarios para desempeñar sus labores productivas en forma eficiente segura y de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de PGPB	Adquisiciones	6,882,532	10,815,768	6,558,879	6,558,879	6,558,879	60.64	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T40 Pemex-Petroquímica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			2,657,444,947	2,130,117,405	321,166,029	386,644,089	441,209,515	20.71	
0418T4O0002	Eficientización del Almacenamiento y Distribución I	El proyecto comprende la rehabilitación y modernización de la Terminal Refrigerada de Almacenamiento de Amoniaco en Guaymas, Sonora para dar continuidad operativa, abasteciendo de manera oportuna y confiable a clientes e incrementando la cartera de clientes	Otros programas	54,832,735	84,293,569	4,337,215	8,928,135	12,408,808	14.72	24.98
0418T4O0004	Infraestructura Complementaria I	Mediante este proyecto se tramitaran y solicitaran todas las adquisiciones de las diversas áreas que forman parte del Corporativo de Pemex Petroquímica, comprende servicios administrativos, mantenimiento de instalaciones e infraestructura de activos que requieren sustitución	Adquisiciones	410,000	141,739	141,739	141,739	141,739	100.00	30.67
0418T4O0005	Proyecto Jaguaroundi. Construcción de un parque Ecológico de Oficinas Administrativas	Construcción de la infraestructura necesaria para la operación del Parque Ecológico Jaguaroundi, dotando a la comunidad de instalaciones necesarias a fin de destinar un espacio dedicado a la conservación, combinandolo con educación ambiental	Infraestructura social	5,300,000	5,794,890			48,983	.85	38.43
0418T4O0006	Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano I en el Complejo Petroquímico Independencia	Modernizar los sistemas de medición en las áreas de almacenamiento de productos y en la planta de especialidades petroquímicas, haciendo confiable sus sistemas de seguridad, operación y medición. Sustitución de equipos obsoletos cumpliendo con la normatividad y características administrativas	Infraestructura económica	13,229,084	7,449,493	1,950,649	1,950,649	2,483,393	33.34	68.82
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Derivado de las ampliaciones de las unidades de proceso del Centro, surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares, con aplicación de tecnología de punta que reditúen en una mayor rentabilidad	Otros programas	36,292,396	61,687,595	1,156,023	2,101,144	3,133,899	5.08	87.32
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Otros programas	178,576,539	77,902,128					78.01
0418T4Q0006	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I	El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfogues, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refrigerada Pajaritos.	Infraestructura económica	14,800,000	7,652,722					1.70
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, dar cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Mantenimiento	67,183,880	45,607,449	3,428,257	3,428,257	3,428,257	7.52	30.13

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T40 Pemex-Petroquímica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0418T4Q0009	Infraestructura Administrativa I	Sustituir equipos obsoletos manteniendo en condiciones óptimas los servicios administrativos, adquisición de equipos para control y monitoreo ambiental, infraestructura informática, equipos para talleres y laboratorio de control químico garantizando la integridad del personal e instalaciones	Adquisiciones	779,700	2,307,328	2,307,328	2,307,328	2,307,328	100.00	50.95
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Mantenimiento	50,000	44,301,300					11.07
0418T4Q0011	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	Destinar recursos para realizar auditorías ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	Otros programas	105,535,675	65,919,008	1,229,298	2,471,341	8,300,364	12.59	88.75
0418T4R0003	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano I en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Modificar serpentín en zona de convección y aplicación de recubrimiento cerámico en reformador primario 101B y modernizar quemadores en caldera auxiliar 101B, cambio de empaque de tores absorbedoras y agotadoras del sistema de purificación obteniendo ahorros e incrementando la rentabilidad	Infraestructura económica	23,500,000	24,603,998	3,783,680	6,019,360	7,782,212	31.63	63.82
0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	Dar cumplimiento a recomendaciones de compañías de reaseguro rehabilitando equipos e instalaciones con alto riesgo y reacondicionado otras para cumplir con la normatividad actual, se incluye la construcción de lagunas de igualación, rehabilitación de red de contraincendio y talleres	Otros programas	114,285,449	123,251,626	14,997,402	16,358,492	20,209,683	16.40	80.72
0418T4S0001	Infraestructura Complementaria I	Modernizar turbogeneradores, interruptores y arrancadores de subestaciones eléctricas, rehabilitar red de contraincendio en centro y terminal refrigerada, adquisición de equipos completos y cumplir recomendaciones de auditorías	Otros programas	71,569,275	13,300,000		320,050	1,021,106	7.68	11.62
0418T4S0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Se incluye la rehabilitación del FA-101A. Rehabilitación de pintura y aislamiento térmico a tuberías y soporterías en planta, adquisición de equipos para la planta de Polietileno de baja densidad.	Otros programas	39,166,480	11,265,040	2,922,941	2,922,941	3,465,040	30.76	.60
0418T4T0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Sustitución de equipos con tecnología obsoleta en plantas de etileno, polietileno, óxido de etileno, silos y almacenamiento, garantizar la seguridad e integridad de las instalaciones y el personal, cumplir con recomendaciones de aseguradoras e incrementar el valor del activo fijo de la empresa	Otros programas	51,130,087	31,309,103	10,246,035	10,327,035	10,440,422	33.35	61.76

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T40 Pemex-Petroquímica (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernizar los servicios auxiliares derivado de las ampliaciones de las plantas con tecnología de punta, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos y con esto una mayor rentabilidad, también incluye la modernización del Sistema de Tra	Otros programas	105,931,422	116,073,731	5,154,164	12,436,190	14,286,605	12.31	6.25
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 850 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietileno, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución	Infraestructura económica	1,005,289,454	596,206,770	183,351,961	198,580,772	208,430,229	34.96	33.89
0418T4T0006	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos	Realizar las rehabilitaciones necesarias por recomendaciones de compañía aseguradoras y auditorías operativas, reacondicionamiento de la red de contraincendio y el tanque de agua de contraincendio, sustitución de UPS en plantas switch, óxido de etileno y polietileno de alta densidad	Otros programas	177,544,615	181,154,742	26,350,862	41,034,367	52,079,150	28.75	99.00
0418T4U0003	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I en el Complejo Petroquímico Tula	Mantener instalaciones seguras y modernas, por sustitución de equipos dinámicos y estáticos, instalación del control distribuido en acrilonitrilo, modernización de quemadores e incineradores. Cumplir normatividad, recomendaciones de reaseguradoras y eliminar emplazamientos	Infraestructura económica	15,100,000	20,913,231	2,235,267	2,235,267	2,235,267	10.69	30.43
0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitar anterior edificio administrativo para garantizar la seguridad de sus ocupantes, el laboratorio de control químico y los talleres de transportes y soldadura, construir un archivo general para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información en el manejo de la información	Infraestructura económica	20,876,452	33,392,693	5,758,925	7,714,364	9,965,881	29.84	19.20
0418T4V0002	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD I	Construir nueva central de bomberos y rehabilitar red contraincendio cumpliendo las recomendaciones de compañías reaseguradoras, construir un sistema de tratamiento de efluentes y rehabilitar drenajes evitando sanciones de órganos normativos, construir consultorio médico para servicio preventivo	Otros programas	38,086,375	43,759,579	7,932,581	10,231,213	16,549,725	37.82	34.61
0418T4V0004	Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Sustituir 2 calderas obsoletas e instalar un control supervisorio, con ahorros importantes de energía y garantizar suministro de vapor, modernizar el control de turbogeneradores TG1, 2 y 3 para mantener la confiabilidad y continuidad de la operación, exportar excedentes de energía eléctrica a CFE	Infraestructura económica	7,500,000	150,000					3.84
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitar las dos principales torres de enfriamiento del complejo con ahorros de energía y disminución del consumo de agua. Con la rehabilitación de la caldera de alta presión se asegurará el suministro de vapor para el servicio y se disminuirán los consumos de gas y gastos de mantenimiento	Mantenimiento	12,650,000	12,385,279	1,876,301	1,957,301	2,023,301	16.34	3.11

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T40 Pemex-Petroquímica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0518T4O0001	Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano II	Rehabilitar sistema de aislamiento térmico en plafón y paredes de BA101. Rehabilitar aislamiento térmico en líneas y equipos. Rehabilitar sistema de protección anticorrosiva e impermeabilizado en áreas operativas. Rehabilitación de torre de enfriamiento DE Trat. de Aguas. Adquisición de equipos	Mantenimiento	19,420,470	9,993,901	1,459,834	1,459,834	1,459,834	14.61	7.06
0518T4O0002	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	El proyecto consta de 3 elementos: Adquisición de equipo para red C.I., Instalación de circuito cerrado en barda perimetral. Rehabilitación de cancelaría diversas áreas, y 2 nuevos elementos: Integración de sistema pararrayos en tanquería de área de MOVVP y Ampliación del campo de prácticas de C.I.	Otros programas	6,000,000	8,160,916					8.25
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Otros programas	148,591,096	107,580,350					.68
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Otros programas	63,695,711	93,324,226	2,468,700	2,468,700	2,468,700	2.65	8.44
0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Destinar recursos presupuestales para rehabilitación de infraestructura, plantas: etileno (hornos y apagado) y cloruro de vinilo (cambiar servicio del tanque criogénico TC1008 para MVC), áreas administrativas, movimiento de productos y talleres, adquisición de bienes muebles e inmuebles	Otros programas	131,705,271	129,627,889	6,504,538	9,060,244	13,082,961	10.09	35.26
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III	Destinar recursos para realizar auditorias ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	Infraestructura económica	35,620,000	56,695,000	425,000	6,865,514	6,865,514	12.11	.60
0618TZZ0001	Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA	Aumentar en 100 MTA la producción de estireno a partir de una mejora tecnológica en la unidad de etilbenceno y una modernización y descuellamiento en la unidad de estireno. Reducir los costos de operación mediante la ampliación de la capacidad nominal para atender el crecimiento de la demanda nacional. El proyecto considera la ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA, así como proyectos operativos como la ampliación de la capacidad de desfuegos y quemadores, y el reacondicionamiento del sistema de agua de enfriamiento.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,515,163	30,515,161	9,679,649	10,985,728	11,668,871	38.24	2.22

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T40 Pemex-Petroquímica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618TZZ0002	Ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA	El proyecto consiste en la ampliación de capacidad de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera en 300 mil toneladas anuales (MTA), utilizando etano como materia prima. Se alcanzará una capacidad de escala mundial al contar con una planta de 900 MTA. También se considera la integración de dos nuevos hornos, adecuaciones y modificaciones de equipos y servicios necesarios para sostener la nueva capacidad. Respecto al desarrollo del proyecto, el alcance considera las ingenierías básicas y de detalle, procura, construcción, administración y supervisión, pruebas y puesta en operación así como trabajos de integración a la planta industrial existente. Todo esto cumpliendo con las normas de seguridad, protección ambiental, salud ocupacional y requerimientos específicos del SSPA de Pemex Petroquímica. Este proyecto se llevará a cabo en el estado de Veracruz, al sureste de la ciudad de Coatzacoalcos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,000,000	349,963					.30
0718T4O0001	Construcción del Libramiento de 5.8 km de longitud en el amonaducto de 10 pulg., de diámetro, en el tramo Cosoleacaque-Las Matas	Mediante este proyecto se tramitaran y solicitaran todas las adquisiciones y adecuaciones que la Subgerencia de Mantenimiento y Conservación del Corporativo de Pemex Petroquímica, requiere para el libramiento del Amonaducto de 5.8 kilómetros	Otros proyectos	21,680,618	25,530,441	21,194,289	23,986,893	24,057,877	94.23	82.17
0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostener la Producción del C. P. Morelos	Las áreas de almacenamiento incluyen la recepción, confinamiento, distribución y manejo del producto, son parte esencial en el funcionamiento de las instalaciones, por lo que deben mantenerse seguras y con protección del medio ambiente, además proteger la integridad del personal.	Mantenimiento	9,050,000	4,253,255			513,135	12.06	.10
0718T4O0028	Adquisición de vehículos utilitarios en Oficinas Administrativas	El proposito de este proyecto es destinar recursos presupuestales para la adquisición de vehículos utilitarios para el transporte del personal a sus actividades diarias, para el traslado de visitas a los diferentes centros de trabajo, así como para la entrega de correspondencia	Adquisiciones	9,288,000	51,243,999	273,391	273,391	273,391	.53	.31
0718T4O0029	Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C.P. Pajaritos	Retirar equipo obsoleto y en malas condiciones y renovar con equipo electrónico nuevo que contribuya al buen desarrollo de actividades de seguimiento, capacitación y comunicación interna del personal.	Adquisiciones	1,259,000	2,019,291		77,840	77,840	3.85	.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			19,415,062,445	15,982,306,287	2,093,608,389	2,636,463,458	3,362,027,525	21.04	
002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloelectrica de 83.3 MW netos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	77,789,697	77,789,697	39,273,471	39,273,471	39,273,471	50.49	100.00
003 03 003	La Parota	Construcción de la central hidroeléctrica La Parota de 905 MW netos (incluye el equipamiento de la presa Los Hilamos).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	590,022,439	590,022,439	384,723,875	428,209,547	537,632,303	91.12	100.00
008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,074,885	14,074,885	4,917,974	4,917,974	4,917,974	34.94	100.00
0218TOQ0038	PH Huites	Pago de capital	Infraestructura económica	97,315,600	97,315,600	94,570,956	94,570,956	94,570,956	97.18	100.00
0318TOQ0002	Programa de regularizacion de bienes muebles	Regularizacion de bienes inmuebles	Inmuebles	254,575,875	65,000,000	1,789,799	2,299,124	2,658,507	4.09	62.50
0318TOQ0075	Plan Puebla - Panama	Construccion de líneas y subestaciones	Infraestructura económica	100,000	162,192	1,093,846	1,103,846	1,103,846	680.58	93.55
0318TOQ0086	Residencia del Centro	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	826,257,582	826,257,582	140,211,855	181,859,627	225,677,159	27.31	79.47
0318TOQ0087	Residencia Noreste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	333,134,300	333,134,300	59,952,855	71,116,650	82,450,295	24.75	75.29
0318TOQ0088	Residencia Noroeste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	41,825,267	572,444,907	39,001,317	70,291,725	84,463,912	14.75	99.90
0318TOQ0090	Residencia Peninsular	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	11,860,553	265,154,700	58,944,163	73,909,771	90,987,279	34.31	99.00
0318TOQ0091	Residencia Sureste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	1,320,003,841	275,378,700	39,809,567	49,893,958	62,672,123	22.76	71.53
0318TOQ0104	Actualización Tecnológica y Mantenimiento Permanente del Sistema de Información en Tiempo Real para la Administración y Control de Energía	Servicios de mantenimiento permanente, actualización, modernización y reemplazo de equipamiento obsoleto y nuevas funcionalidades de programación.	Infraestructura económica	5,514,836	3,757,074	3,159,436	3,159,436	3,159,436	84.09	30.11
0318TOQ0112	Residencia Centro 2004	Construcción de dos bancos de transformación de reserva para un total de 66.7 MVA, 230/69 kV, 4 líneas de transmisión para un total de 193 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores, 4 en el nivel de 400 kV y 3 en 230 kV	Infraestructura económica	35,828,046						70.00
0318TOQ0129	Equipo de Transporte -- Generación	Reposición del parque vehicular con antigüedad de 15 años o mayores	Otros proyectos	38,558,020	60,000,000					1.33
0318TOQ0162	LT Tuxpan-Textcoco	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	51,209,744	51,209,744	16,818,621	16,818,621	33,206,883	64.84	100.00
0318TOQ0164	CH Temascal II	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	18,900,016	18,900,016	2,883,539	2,883,539	8,730,533	46.19	100.00
0318TOQ0166	CT Topolobampo II, unidades 1 y 2	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	12,095,746	12,095,746	5,751,634	5,751,634	5,751,634	47.55	100.00
0318TOQ0167	Modernización y equipo para el CENAL y Areas de Control	Adquisición de equipo de control supervisorio, red de comunicaciones, ATM, sistema de vigilancia	Adquisiciones	47,355,896						29.90
0318TOQ0197	Obras civiles	remodelación, reconstrucción y adecuación de talleres, laboratorios, edificios técnicos administrativo, almacenes, plantas de tratamiento de aguas residuales, fosas captadoras de aceite, aulas de capacitación y casetas.	Inmuebles	414,894,620	100,000,000	4,557,171	5,045,368	20,618,631	20.62	30.38
0318TOQ0198	Equipo y herramienta de trabajo	Adquisición de equipo de prueba y equipo de laboratorio, equipo de maniobra y herramienta de trabajo.	Adquisiciones	741,443,081	90,000,000	60,979	60,979	60,979	.07	11.28

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318TOQ0199	Equipamiento operativo ---- STTC	Adquisición de equipo de computo, equipo diverso, equipo de transporte y mobiliario y equipo de oficina.	Adquisiciones	338,018,000	90,000,000	2,953,801	2,953,801	2,953,801	3.28	36.56
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,646,224	40,646,224	24,644,086	24,644,086	24,644,086	60.63	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,086,200	29,086,200	15,700,550	15,700,550	15,700,550	53.98	100.00
0418TOQ0026	ADQUISICION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DISTURBIOS DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL.	Adquisición de 5 sistemas de información para el restablecimiento de disturbios del Sistema Eléctrico Nacional.	Infraestructura económica	21,855,578						23.11
0418TOQ0027	ADQUISICION MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENACE.	Compra de mobiliario y equipo de oficina para el personal motivado por el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, así como un incremento en las instalaciones de los Centros de Control, ya que el mobiliario actual es insuficiente.	Adquisiciones	4,036,203			3,192	3,192		
0418TOQ0035	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DE GENERACION.	El proyecto se involucra en tres tipos de protección contra incendio a--sistemas y equipos de protección pasiva b-- sistemas y equipos de detección y alarma de incendio c--sistemas de equipos de extinción de incendios.	Adquisiciones	51,910,700	70,000,000	2,462,061	3,101,471	4,668,073	6.67	1.32
0418TOQ0043	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMPOS GEOTERMoeLECTRICOS.	El proyecto es útil para llevar a cabo los estudios geotérmicos, eólicos y solares, así como su factibilidad técnica y económica.	Infraestructura económica	85,800,000	90,000,000	239,347	632,650	1,636,599	1.82	10.92
0418TOQ0049	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE GENERACION.	Para resolver la problemática asociada con la disminución de la productividad en el uso de equipos de cómputo y los altos costos de mantenimiento de equipos obsoletos.	Adquisiciones	55,000,000						.48
0418TOQ0052	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DIVERSO DEL CENACE.	El proyecto consiste en la adquisición de equipo diverso para el CENACE, que incluye los equipos requeridos para el Centro Nacional, las 7 áreas de control y 24 subáreas de control, dotando de herramientas para garantizar la seguridad del servicio.	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000	26,171	62,672	95,013	.63	9.27
0418TOQ0069	CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE CONTROL.	Construcción de nuevos centros de control para dotar de espacios al personal de las diferentes áreas de la Subdirección del CENACE.	Inmuebles	9,417,672			14,644,118	14,644,118		
0418TOQ0076	Actualización del SAD del SIIP	Reemplazar el sistema de Adquisición de Datos SAD, actual del Sistema Integral de Información de Proceso SIIP, por un sistema con tecnología reciente y que garantice la no obsolescencia en por lo menos 20 años.	Infraestructura económica	104,233,294	104,233,294	2,335,117	10,064,363	10,064,363	9.66	7.50
0418TOQ0077	SISTEMAS INTEGRALES DE CONTROL DIGITAL DE GENERACION.	Consiste en la sustitución de los sistemas de control actuales por un sistema de control digital para minimizar los efectos en momentos de restitución de las condiciones de operación.	Mantenimiento	153,387,000	200,000,000			116,155,922	58.08	.61
0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,395,700	4,395,700	2,308,118	2,308,118	2,308,118	52.51	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
044 02 044	703 Noreste-Norte	Construcción de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,791,880	35,791,880	10,620,829	10,620,829	10,620,829	29.67	100.00
0518TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO - DIRECCION DE MODERNIZACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL	Actualización de los equipos para mantener capacidades de los laboratorios del LAPEM.	Adquisiciones	6,000,000						80.31
0518TOQ0004	Equipamiento a las Coordinaciones de Energeticos	Dotación de equipo necesario para el funcionamiento de las coordinaciones regionales de energeticos de la subdireccion de energeticos y seguridad.	Adquisiciones	3,757,761						.56
0518TOQ0005	EQUIPAMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE ENERGETICOS Y SEGURIDAD.	Dotación de equipo necesario para el funcionamiento de la subdireccion de energeticos y seguridad.	Adquisiciones	4,312,853	3,285,929	100,786	100,786	100,786	3.07	.95
0518TOQ0006	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DIVERSO-DIRECCION DE MODERNIZACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL	El equipo diverso es muy importante en la infraestructura de la Subdirección Técnica toda vez que a través de este se realizan los estudios propios, para los clientes internos y externos, la faceta multidisciplinaria del área conlleva a satisfacer las necesidades.	Inmuebles	5,394,520						36.38
0518TOQ0008	ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACION DE CAPACIDAD CAMPO GEOTERMICO CERRO PRIETO.	Adquisición de 312 hectáreas de terreno para la construcción de 81 pozos de respaldo.	Infraestructura económica	95,000,000	95,000,000	697,840	697,840	697,840	.73	.16
0518TOQ0012	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION DE OPERACION.	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION DE OPERACION.	Adquisiciones	4,834,418	4,834,418			8,397	.17	.01
0518TOQ0019	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS DE DIDTRIBUCION.	Construcción de 1 126 km-c de líneas de distribución en alta tensión y la mejora a líneas existentes.	Infraestructura económica	106,338,294						.66
0518TOQ0021	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION.	En las redes de distribución: instalar 1 100 523 kVA de capacidad en transformadores de distribución para la atención ciudadana.	Infraestructura económica	111,963,914						15.99
0518TOQ0022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS EN CENTRALES TERMOELECTRICAS.	Dar mantenimiento a unidades generadoras con la finalidad de restituir las condiciones de operación mediante acciones de limpieza, cambio de partes y reparación de componentes.	Mantenimiento	10,902,948,242	10,902,948,242	844,811,162	1,087,657,685	1,337,850,421	12.27	8.80
0518TOQ0026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CENTROS DE ATENCION DE DISTRIBUCION.	Construcción de 95 nuevos centros de atención y mejoras en 1 100 instalaciones existentes, agencias comerciales y capacitación.	Infraestructura económica	92,926,141		56,106,499	136,258,318	136,258,318		6.67
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	62,487,565						100.00
0518TOQ0049	Repotenciación Valle de México U-2	El proyecto considera la conversión a ciclo combinado de la unidad 2 de la central actual Valle de México y consistirá en la adición de dos turbinas de gas (TG) y un recuperador de calor por cada TG. La potencia en condiciones de verano es 501.6 MW (neta de 487.0 MW).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,093,903	26,093,903	2,165,915	2,165,915	2,165,915	8.30	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	144,063,700	144,063,700	55,221,323	55,221,323	61,969,122	43.02	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618TOQ0012	Modernización sistemas de control lógico de las centrales hidroeléctricas	Modernización y sustitución de los diversos sistemas de control lógico con que cuentan actualmente las unidades generadoras de las C.H. Malpaso, Cobano, Cupatitzio, Agua Milpa y Manuel M. Diequez, creando además el centro de generación Tuxtla Gutiérrez.	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	9,315,219	9,315,219	9,315,219	18.63	.15
0618TOQ0013	Modernización sistemas de control analógico de las centrales hidroeléctricas	Se efectuara la sustitución de los reguladores de velocidad en las siguientes centrales hidroeléctricas: 5 unidades de las C:H: Angostura; 6 unidades de la C:H: Malpaso; 6 unidades de la C.H. Infiernillo; 4 unidades de la C.H. Temascal y la sustitución de reguladores de tensión.	Mantenimiento	6,000,000	15,525,000		3,032,000	30,320,000	195.30	1.77
0618TOQ0018	Adquisición de materiales para la reducción de pérdidas no técnicas de distribución	Adquisición de materiales requeridos para reducir las pérdidas no técnicas de distribución, por un total de 125 lotes por año en el periodo de 2007 a 2011, el cual permitirá el equipamiento de los grupos de trabajo que detectan anomalías en acometidas.	Otros proyectos	50,000,000						100.00
0618TOQ0019	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Nacional	Traslado de 200.0 MVAR de compensación reactiva inductiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 4 km-c. en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 3 alimentadores en el nivel de 115 kV	Infraestructura económica	18,655,264	41,004,638	195,216	1,371,903	2,694,778	6.57	100.00
0618TOQ0022	Programa de Adquisiciones de acometidas y medidores de distribución	El programa considera la Instalación de 2 567 000 de acometidas y sus respectivos equipos de medición para el período de 2007 a 2011.	Mantenimiento	692,709,966						100.00
0618TOQ0026	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Construcción y remodelación de edificio por un total de 4500 obras, a efectuarse en el periodo de 2007 al 2011.	Infraestructura económica	128,977,733						100.00
0618TOQ0040	Adquisición de equipamiento operativo de distribución	Se considera la adquisición de equipamiento operativo para un total de 18 738 equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2007 al 2011, consistente en equipo de transporte, comunicación, laboratorio, oficina y muebles, cómputo y herramientas.	Adquisiciones	934,865,407		89,239,562	89,239,562	154,721,033		100.00
0618TOQ0047	Presidente Juárez conversión de TG (unidad 3) a CC	Se contempla convertir a ciclo combinado la turbina de gas Pde Juárez unidad 3 de 165.2 MW (neta de 160.7 MW) de capacidad bruta en condiciones de verano (CV). La conversión haría necesaria la adición de un ciclo de vapor con una capacidad bruta de 91.4 MW (neta de 88.7 MW) en CV.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,700,000	8,700,000	2,420,589	2,420,589	2,420,589	27.82	.04
0718TOQ0002	Adquisición del Sistema de Seguridad de la Central Laguna Verde	Adquisición e instalación de computadora y software de consolas central y secundaria de alarma de la CLV, ya que es necesario reemplazo.	Adquisiciones	5,000,000	12,937,500	12,937,500	12,937,500	14,939,078	115.47	99.15
0718TOQ0009	Actualización de los Generadores Diesel, Ventiladores, Transformadores, Interruptor e Instalación de Medidor ultrasónico.	Debido a que diferentes equipos de la CLV están llegando al final de su vida útil, se requiere reemplazarlos para que sigan satisfaciendo la función para la cual fueron diseñados.	Infraestructura económica	26,632,192	500,000,000	44,073,924	82,631,026	89,623,728	17.92	5.18

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	46,062,077	46,062,077	17,511,716	17,511,716	17,511,716	38.02	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			2,042,820	67,000			10,369	15.48	
0718T5K0001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y TELECOMUNICACIONES, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS.	Adquisiciones	2,042,820	67,000			10,369	15.48	5.99

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			283,000,000						
0218TQA0001	Instrumentos tecnicos, equipo de reposicion y vehiculos de trabajo	Equipo de radiotelemetria, equipo telemetrico, sistemas de disparo con pistolas de aire y GPS trimble de posicionamiento satelital, equipos de comunicacion, impresion sismica, topografica y digital, planta generadora de energia electrica, vehiculos de trabajo, equipo administrativo	Adquisiciones	265,200,000						95.43
0218TQA0002	Equipo de reposicion	Equipo de computo	Adquisiciones	300,000						20.40
0718TQA0002	Equipo de reposición de las áreas administrativas	Adquisición de equipo de cómputo, vehículos y mobiliario y equipo de administración	Adquisiciones	17,500,000						23.28

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0718TXS0001	TOTAL Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, oficina y transporte.	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, oficina y transporte, con el fin de atender servicios inmobiliarios actuales y nuevos proyectos.	Adquisiciones	3,349,500	3,349,500	15,120	53,841	53,841	1.61	1.60
				3,349,500	3,349,500	15,120	53,841	53,841	1.61	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 20 Desarrollo Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			31,700,000	26,769,491	4,595,780	5,755,335	7,012,036	26.19	
02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2	Inmuebles	27,400,000	22,203,279	4,595,780	5,755,335	6,955,824	31.33	15.27
07204110001	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	Actualizar Mobiliario y Equipo de Oficina	Adquisiciones	4,300,000	4,566,212			56,212	1.23	.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 20 Desarrollo Social
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0720G000001	TOTAL Adquisición de Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo.	Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y facilitar las labores del personal de nuevo ingreso.	Adquisiciones	8,206,932	8,206,932		1,181,270	1,326,055	16.16	16.16
				8,206,932	8,206,932		1,181,270	1,326,055	16.16	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 21 Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07215120001	TOTAL Fortalecimiento y modernización de la operación de sistemas de asistencia y auxilio al turista de la Cooperación Angeles Verdes.	Adquisición de 159 camionetas para la Cooperación Angeles Verdes, equipadas con carrocería utilitaria tipo radiopatrulla Angel Verde, caja con compartimientos para herramienta y accesorios, constuida en fibra de vidrio, pintura y rotulación, torreta de emergencia, chasis cabina.	Adquisiciones	23,159,934 23,159,934						100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 21 Turismo
 ENTIDADES PARAESTATALES
 W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0721W3S0001	TOTAL Remodelación, rehabilitación y equipamiento de los Hoteles Desert Inn.	INCLUYE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO PARA LA OPERACION DE LOS HOTELES DESERT INN, ASI COMO LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES.	Mantenimiento	3,484,000 3,484,000						13.17

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 21 Turismo										
ENTIDADES PARAESTATALES										
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			2,985,000,880	2,273,006,180	177,247,668	250,923,555	297,799,406	13.10	
0321W3N0119	Programas de obras del CIP Cancún	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	390,560,000	339,150,000	44,102,402	64,268,202	85,925,550	25.34	97.76
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	234,800,000	170,542,000	3,754,505	5,705,297	10,643,785	6.24	93.75
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	384,690,000	225,715,500	11,195,002	17,883,682	20,450,447	9.06	87.59
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	194,945,000	461,143,250	25,654,949	41,420,102	43,171,280	9.36	78.48
0321W3N0129	Programas de obras y servicios de Escalera Náutica	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, el cual considera el desarrollo integral de la región del mar de cortés.	Otros proyectos	358,492,000	145,000,000	32,538,915	32,954,727	36,064,492	24.87	25.70
0321W3N0131	Programa de obras y servicios de Barrancas del Cobre	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Barrancas del Cobre.	Otros proyectos	2,000,000	2,000,000	14,928	14,928	14,928	.75	32.90
0321W3N0132	Programa de obras y servicios de Costa Maya	Conjunto Turístico mixto de baja densidad con altos estándares ambientales y de calidad turística, en la última reserva del Caribe Mexicano	Otros proyectos	431,204,000	431,204,000					35.01
0321W3N0133	Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Palenque--- Cascada de Agua Azul.	Otros proyectos	125,000,000	13,350,000			575,955	4.31	10.51
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	Inmuebles	5,494,630	5,494,630	1,778,877	2,231,687	2,687,780	48.92	7.91
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	Otros proyectos	244,830,000	105,615,000	22,036,457	28,135,149	33,079,268	31.32	21.84
0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	Instalación de Marina, Marina Seca, Terminal de Combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos: Corredor turístico - comercial, incluyendo parque ecoturístico, y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel.	Otros proyectos	178,674,200	157,025,750	6,336,945	15,387,964	16,018,256	10.20	8.06
0721W3N0002	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Cancún Q. Roo	Operación del CIP Cancún en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazoltes, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	74,000,000	25,200,000	7,699,879	11,107,470	11,472,522	45.53	44.58
0721W3N0003	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Ixtapa. Gro.	Operación del CIP Ixtapa en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazoltes, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	26,450,000	13,850,000	3,785,975	4,706,645	5,487,604	39.62	39.62
0721W3N0004	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Los Cabos, BCS	Operación del CIP Los Cabos en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazoltes, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	34,750,000	22,550,000	4,102,089	6,145,825	6,145,825	27.25	27.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 21 Turismo										
ENTIDADES PARAESTATALES										
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0721W3N0005	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Loreto, BCS	Operación del CIP Loreto en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	13,850,000	12,650,000	2,519,285	3,208,435	3,754,734	29.68	29.68
0721W3N0006	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Huatulco, Oax.	Operación del CIP Huatulco en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	45,000,000	33,875,000	7,752,172	9,379,126	11,443,649	33.78	33.69
0721W3N0007	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Nayarit, Nay.	Operación del CIP Nayarit en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	16,750,000	13,300,000	179,803	179,803	513,617	3.86	3.13
0721W3N0008	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Sur	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región.	Estudios de preinversión	9,000,000	5,210,000	428,323	1,391,498	1,718,187	32.98	32.70
0721W3N0009	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Centro	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región.	Estudios de preinversión	9,000,000	7,790,000	854,423	1,941,831	2,558,295	32.84	32.92
0721W3N0010	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Norte	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región.	Estudios de preinversión	9,000,000	4,500,000	911,270	940,750	1,388,306	30.85	30.90
0721W3N0011	Programa para la Identificación de Reservas Territoriales con Potencial Turístico	Contar con estudios e investigaciones que apoyen la identificación, factibilidad técnica, ambiental, jurídica y económica financiera de sitios con potencial y viabilidad de desarrollo turístico susceptibles de ser incorporada al patrimonio del Fondo.	Estudios de preinversión	7,000,000	8,300,000	1,601,469	1,712,004	2,340,776	28.20	28.01
0721W3N0012	Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles, Vehículos y Bienes Informáticos	Adquisición de bienes muebles y vehículos necesarios para el desarrollo de los programas de FONATUR	Adquisiciones	9,951,050	9,951,050		2,208,430	2,208,430	22.19	22.00
0721W3N0016	Proyecto Turístico Integral Kino Nuevo (PTI KN)	Acciones para la puesta en marcha del proyecto y la urbanización de terrenos turísticos para venta a desarrolladores secundarios	Otros proyectos	179,560,000	59,590,000			135,720	.23	.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 27 Función Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			600,000	677,800	114,595	114,595	114,595	16.91	
07275100001	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisiciones	600,000	677,800	114,595	114,595	114,595	16.91	16.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 31 Tribunales Agrarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			3,990,600	4,145,049	249,338	328,129	374,643	9.04	
07311000001	Adquisición de Equipo de Computo	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, IMPRESORAS Y BATERIAS.	Adquisiciones	3,481,000	3,351,000	56,388	62,366	82,852	2.47	
07312000001	Adquisición de Mobiliario y Equipo	COMPRA DE ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, SILLAS SECRETARIALES Y MESAS AUXILIARES	Adquisiciones	509,600	794,049	192,950	265,763	291,791	36.75	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
06321100002	TOTAL Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.	Inmuebles	104,815,000	104,815,000	17,719,031	22,432,558	22,432,558	21.40	7.10
				104,815,000	104,815,000	17,719,031	22,432,558	22,432,558	21.40	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 36 Seguridad Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			406,740,731	31,033,575		108,745	108,745	.35	
03364130007	EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA INMUEBLES DEL COMPLEJO CONSTITUYENTES	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO ACTIVO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS.	Infraestructura gubernamental	339,575,673	10,983,575					2.90
04364130002	ADQUISICION Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPO PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA UBICADAS EN AMERICA 300, EDIFICIO CENIT, EDIFICIO PFP, BOMBAS, LONDRES Y VARSOVIA.	Infraestructura gubernamental	67,165,058	20,050,000		108,745	108,745	.54	66.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 36 Seguridad Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 C00 Policía Federal Preventiva

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			443,759,269	431,902,113	54,670	39,470	39,470	.01	
0336C000012	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN EL CONJUNTO CONSTITUYENTES.	REALIZAR Y LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA DEL CONJUNTO CONSTITUYENTES	Infraestructura gubernamental	43,259,269	41,902,113	54,670	39,470	39,470	.09	71.10
0736C000010	Rehabilitación, adecuación y-o mantenimiento de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	Llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y - o para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país	Mantenimiento	400,500,000	390,000,000					15.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 90A Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
053890A0002	TOTAL Edificio Sede Posgrado	Adquisición de un terreno y construcción de espacios indispensables para el Posgrado de conformidad con lo siguiente: aulas, sala de videoconferencias, Auditorio, Salones de usos múltiples, sala de profesores, cubículos para alumnos residentes, laboratorios de prácticas y Estacionamiento.	Infraestructura social	214,038 214,038	5,288,524 5,288,524					92.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
053890E0002	TOTAL Fortalecimiento de infraestructura para la transferencia del conocimiento a través de la formación de recursos humanos, prestación de servicios tecnológicos así como transferencia de tecnología	Edificio de estudiantes, 2 laboratorios, Almacén de sustancias químicas, Redes exteriores, obras de preedificación, servicios eléctricos e hidrosanitarios, Mobiliario de oficina y laboratorio y para Posgrado Bienes Informáticos. Herramientas y Máquinas Herramientas. 3 Vehículos Equipo de Laboratorio	Infraestructura social	4,000,000 4,000,000						48.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
073890G0005	TOTAL Equipamiento de las Áreas Sustantivas 2008.	El centro se encuentra en proceso de construcción de nuevos espacios Laboratorios de Biomecánica, Prototipado, Pruebas Físicas y Pruebas Químicas; aulas y cubículos para posgrados; así como un centro de información que permitan obtener un mejor desarrollo científico y tecnológico.	Adquisiciones	1,500,000	1,500,000	245,385	318,987	411,712	27.45	51.00
				1,500,000	1,500,000	245,385	318,987	411,712	27.45	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			3,100,000	3,100,000	1,404,823	1,447,544	1,570,420	50.66	
033890O0006	Proyecto de Infraestructura CIBNOR 2004	Consolidacion de la infraestructura fisica en obra publica	Infraestructura social	3,100,000	3,100,000	1,404,823	1,447,544	1,570,420	50.66	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			13,800,000	31,475,612	1,774,154	2,021,886	7,168,446	22.77	
033890S0007	Proyecto para impulsar el Desarrollo Tecnológico en óptica y optoelectrónica	Consiste en dotar al Centro y a su personal, las condiciones físicas, espacios adecuados, y equipo así como con las condiciones de seguridad necesarias, las cuales les permitirán contribuir en las líneas de acción que contempla el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001----2006.	Infraestructura social	2,800,000	20,475,612	908,640	944,700	5,361,306	26.18	31.60
073890S0001	JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REMODELACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES 2008	Establecer un plan de mantenimiento y canalizar los recursos necesarios para conservar los inmuebles en excelentes condiciones.	Mantenimiento	2,800,000	2,800,000	6,742	11,534	486,668	17.38	17.38
073890S0002	PROGRAMA DE SUSTITUCION DE ACTIVOS POR OBSOLESCENCIA 2008	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración, electrónico y vehículos para sustituir al deteriorado u obsoleto.	Adquisiciones	1,900,000	1,900,000	7,015	7,015	7,015	.37	.37
073890S0003	PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LABORATORIOS 2008	Adquisición de equipos de nuevas tecnologías, para que los investigadores puedan dar respuestas a las demandas específicas de los gobiernos de los Estados y así como también poder atender los problemas, necesidades u oportunidades de las Secretarías de Estado.	Adquisiciones	6,300,000	6,300,000	851,757	1,058,637	1,313,457	20.85	20.84

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL			1,138,500	9,105,593	511,944	541,944	541,944	5.95	
053890Y0001	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CONFIABILIDAD DEL PRODUCTO EN UNIDAD RETABLO	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIO DE CONFIABILIDAD DE PRODUCTO, ORIENTADO AL DESARROLLO DE SERVICIOS EN DISEÑOS Y CONTROL DE PRUEBAS DE PRESERIES PARA LA PRODUCCION.	Infraestructura social	310,500	2,678,063	511,944	541,944	541,944	20.24	70.00
053890Y0002	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DE PROTOTIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE TRABAJO DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACION DE PROTOTIPOS EN PLASTICO.	Infraestructura social	828,000	6,427,530					18.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
073891A0002	TOTAL Vinculación y Modernización Tecnológica en Equipos de Investigación	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Investigación e Industrial	Adquisiciones	15,345,000	15,345,000	145,100	207,200	207,200	1.35	1.40
				15,345,000	15,345,000	145,100	207,200	207,200	1.35	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 911 El Colegio de Michoacán, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
04389110002	TOTAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA BIBLIOTECA LUIS GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ	Construcción y Equipamiento de una Biblioteca	Infraestructura social	230,000 230,000						3.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
03389ZY0009	TOTAL PROGRAMA DE POSGRADO EN LAS UNIDADES DEL CIAD	Construcción y equipamiento de espacios suficientes y adecuados para la formación de recursos humanos de excelencia.	Infraestructura social	6,010,000	6,010,000					15.32
				6,010,000	6,010,000					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado										
ENTIDADES PARAESTATALES										
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			1,905,250,000	2,451,080,659	60,727,686	163,991,961	240,823,554	9.83	
0351GYN0370	Renivelación de las oficinas de Av. Plaza de la República 140	Renivelación del edificio manipulando los pilotes del inmueble.	Infraestructura social	6,019,915	6,019,915					73.72
0451GYN0061	Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital Nogales, Sonora.	Ampliación y remodelación de las diferentes áreas que conforman la Clínica Hospital, para fortalecer su capacidad resolutive de atención médica.	Infraestructura social	20,000,000	16,560,250	296,374	3,121,594	7,906,817	47.75	86.50
0451GYN0063	Terminación de la Clínica Hospital Nueva Rosita, Coahuila, en su primera y segunda etapa en las áreas de consulta externa, urgencias, laboratorio y rayos X.	Conclusión de la primera y segunda etapa de la Clínica Hospital, para proporcionar servicios de atención a la salud en inmuebles propios del Instituto.	Infraestructura social	13,625,000	14,011,000	2,785,868	5,744,731	6,474,227	46.21	81.91
0451GYN0066	Fortalecimiento de Almacenes Regionales.	Remodelación y mantenimiento de los almacenes regionales y de alta especialidad, con el fin de disponer de instalaciones adecuadas para resguardo y movimiento de los insumos para la salud.	Infraestructura social	1,400,000	1,945,000	603,872	603,872	914,556	47.02	57.39
0451GYN0069	Rehabilitación, reordenamiento y construcción de una torre anexa al Hospital General Acapulco.	Remodelación y ampliación de diversas áreas en el Hospital General, con la finalidad de mejorar la capacidad resolutive de consultas externas de hospitalización y área de gobierno.	Infraestructura social	22,400,000	30,514,000	7,151,842	7,857,617	9,673,505	31.70	73.47
0451GYN0099	Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales y Regionales.	Ampliación y remodelación de los servicios de especialidades, auxiliares de tratamiento y de diagnóstico, en los Hospitales Generales y Regionales del Instituto.	Infraestructura social	25,670,500	30,237,997	1,951,868	2,583,480	3,147,079	10.41	84.59
0451GYN0109	Ampliación y Remodelación de Clínicas Hospitales.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes clínicas hospitales mediante las acciones de ampliación y remodelación de la infraestructura médica.	Infraestructura social	10,992,000	27,370,375	1,637,503	2,857,958	3,464,106	12.66	71.95
0451GYN0110	Ampliación y Remodelación de las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes unidades y clínicas, escalando el nivel mediante la incorporación de nuevos consultorios.	Infraestructura social	25,160,000	21,464,367	1,705,604	2,800,674	3,334,249	15.53	64.58
0451GYN0115	Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa.	Proporcionar a los inmuebles administrativos programas de mantenimiento preventivo, a efecto de disponer de una infraestructura en condiciones adecuadas de operación.	Mantenimiento	700,000	650,000					25.68
0451GYN0118	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención.	Fortalecimiento de la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Infraestructura social	74,144,585	105,124,727	15,637,219	27,898,307	35,178,779	33.46	74.32
0451GYN0119	Construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel en Guadalajara, Jalisco.	Construcción de unidad médica de segundo nivel de atención para otorgar los servicios médicos, quirúrgicos y odontológicos.	Infraestructura social	41,850,000	40,705,000	7,845,378	9,875,603	11,183,076	27.47	40.95
0551GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel de Atención.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las unidades y clínicas de medicina familiar, que permita atender a nivel local el 85 por ciento de los problemas de salud.	Infraestructura social	58,444,000	183,365,503	1,359,016	26,996,599	51,646,997	28.17	39.32
0651GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Segundo Nivel	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles para incrementar la capacidad de servicios de atención a la salud y desarrollar polos de especialidad.	Infraestructura social	29,400,000	126,431,000	2,888,585	10,826,939	18,202,087	14.40	13.49

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 ENTIDADES PARAESTATALES
 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0651GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Tercer Nivel.	Fortalecer la infraestructura de los Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional, a efecto de proporcionar tratamientos eficaces y eficientes a los padecimientos y enfermedades complicadas.	Infraestructura social	12,444,000	93,724,932	720,594	8,188,276	16,216,620	17.30	35.06
0651GYN0006	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Unidades de Venta del SITYF.	Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de las unidades de venta, a efecto de disponer de instalaciones con mayor operatividad y seguridad para el desarrollo comercial.	Mantenimiento	60,000,000	60,000,000					37.82
0651GYN0009	Construcción de Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar y Clínicas de Especialidades.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles a efecto de atender a nivel local las necesidades de atención a la salud.	Infraestructura social	83,000,000	272,956,593	15,974,863	37,365,475	53,703,390	19.67	16.86
0751GYN0003	Equipamiento en Unidades Médicas de los Tres Niveles de Atención del Instituto.	Fortalecer la infraestructura de equipamiento en las unidades médicas del Instituto, para una mayor capacidad de respuesta de los servicios de salud, así como de mejorar la calidad.	Adquisiciones	1,250,000,000	1,250,000,000		17,101,736	17,101,736	1.37	1.37
0751GYN0007	Renovación de mobiliario y equipo administrativo.	Equipamiento e innovación de mobiliario en las unidades administrativas, acorde a las necesidades de desarrollo operacional y de servicios.	Adquisiciones	170,000,000	170,000,000	169,100	169,100	2,676,330	1.57	1.60