

ANEXO XVI

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2009

CONTENIDO

SECTOR GOBERNACIÓN	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Talleres Gráficos de México	1
SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Casa de Moneda de México	2
Pronósticos para la Asistencia Pública	3
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	4
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	5
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	6
SECTOR DEFENSA NACIONAL	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	7
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	8
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	9
SECTOR ECONOMÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro Nacional de Metrología	10
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	11
Servicio Geológico Mexicano	12
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	13
Transportadora de Sal, S.A. de C.V.	14

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA	
Secretaría de Educación Pública	15
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	16
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	17
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	18
Consejo Nacional de Fomento Educativo	19
Instituto Mexicano de Cinematografía	20
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	21
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	22
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	23
SECTOR SALUD	
Secretaría de Salud	24
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	25
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	26
Hospital General de México	27
Hospital Infantil de México Federico Gómez	28
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	29
Instituto Nacional de Medicina Genómica	30
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	31
Instituto Nacional de Rehabilitación	32
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	33
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	34
SECTOR MARINA	
Secretaría de Marina	35
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	37
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	38
SECTOR ENERGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Investigaciones Eléctricas	39

Instituto Mexicano del Petróleo	40
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	41
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	42
Comisión Federal de Electricidad	44
SECTOR DESARROLLO SOCIAL	
Secretaría de Desarrollo Social	61
ENTIDADES PARAESTATALES	
Liconsa, S.A. de C.V.	62
SECTOR TURISMO	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	63
TRIBUNALES AGRARIOS	66
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA	
Secretaría de Seguridad Pública	67
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS	
Policía Federal Preventiva	68

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 04 Gobernación
 ENTIDADES PARAESTATALES
 E2D Talleres Gráficos de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0704E2D0005	TOTAL Programa de Inversión para la adquisición de una Máquina Prensa Rotativa	Adquisición de una Máquina Prensa Rotativa que permita ofrecer servicios de impresión con la calidad requerida por los clientes, reducir costos de operación e incrementar los márgenes de rentabilidad, en un ambiente de tecnología de punta.	Adquisiciones	87,940,000	87,940,000					24.20
				87,940,000	87,940,000					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G2T Casa de Moneda de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			70,500,000	70,500,000	916,441	2,910,896	3,521,589	5.00	
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	Adquisiciones	57,000,000	57,000,000	915,391	2,909,846	3,520,539	6.18	81.00
0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.	Mantenimiento	13,500,000	13,500,000	1,050	1,050	1,050	.01	84.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HJY Pronósticos para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			47,662,958	61,231,716		7,794	66,427	.11	
0806HJY0001	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO SEDE DE PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA	La presente propuesta se ha determinado como resultado del análisis detallado y la revisión pormenorizada de las necesidades de llevar a cabo el fortalecimiento estructural del edificio sede de las Oficinas Centrales de Pronósticos para la Asistencia Pública.	Mantenimiento	37,896,131	51,025,289			56,775	.11	.01
0806HJY0002	Programa de Inversión de Adquisiciones 2009	Se requiere que Pronósticos para la Asistencia Pública modernice y optimice su infraestructura mobiliaria, equipo administrativo, herramientas, etc., para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como Líder en el ámbito de juegos y sorteos	Adquisiciones	9,766,827	10,206,427		7,794	9,652	.09	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			182,400,000						
0806G1H0001	Cajeros Automáticos	Construcción y Adquisición de cajeros automáticos	Adquisiciones	55,600,000						.24
0806G1H0002	Crecimiento y Remodelación de Sucursales	Crecimiento y Remodelación de la Red de sucursales	Infraestructura gubernamental	87,600,000						16.83
0806G1H0003	Adquisición de Vehículos, Mobiliario y Equipo	Adquisición de Vehículos, Mobiliario y Equipo y renovación tecnológica para sucursales y corporativo	Adquisiciones	17,200,000						10.86
0806G1H0004	Remodelación de Corporativo	Remodelación de oficinas corporativas	Infraestructura gubernamental	22,000,000						8.69

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			278,500,000	278,500,000		12,061,269	32,324,043	11.61	
0306HJO0005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular	Otros programas	123,500,000	186,800,000		1,275,160	2,412,477	1.29	95.15
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	Otros programas	155,000,000	91,700,000		10,786,109	29,911,566	32.62	95.15

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0306HBW0015	TOTAL Inversion en infraestructura institucional	Compra de terreno y construccion de oficinas para la regional, estatal y agencia.	Inmuebles	1,033,023	1,033,023					99.70
				1,033,023	1,033,023					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 07 Defensa Nacional
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			152,662,784	179,715,050					
0607HXA0005	Construcción de la U.H.M. El Cipres II, B.C.	Efectuar la construcción de 6 edificios tipo 12924 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, para un total de 72 viviendas, en el estado Baja California, su edificación esta resuelta con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	30,207,519	30,207,519					89.04
0707HXA0004	Construcción de 100 viviendas en la U.H.M. Santa Fe IV, D.F.	Realizar la Construcción de Construcción de 100 viviendas en la U.H.M. Santa Fe IV, D.F., El proyecto consiste en la construcción de 5 edificios tipo E-20944 de 20 departamentos cada uno, total 100 viviendas.	Infraestructura social	75,447,090	75,447,090					44.94
0707HXA0005	Construcción de 32 viviendas en la U.H.N. San Felipe, B.C.	Realizar la construcción de 32 viviendas en la U.H.N. San Felipe, B.C., que consiste en la construcción de 2 edificios de 16 departamentos, para un total 32 viviendas, edificación con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	20,350,433	20,350,433					92.01
0707HXA0018	Construcción de una Casa Hogar para Militares Retirados en Jiutepec, Morelos	Efectuar la construcción de una Casa Hogar para Militares Retirados en Jiutepec, Morelos.	Infraestructura social	25,083,418	52,005,684					95.21
0807HXA0005	Adquisición de Bienes Muebles del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.	Efectuar la adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración, Educativo y Recreativo, Maq. y Equipo Ind., Aparatos de comunicación, Equipo Eléctrico y Electrónico, Médico, Instrumental y de Lab., Herramientas y Otros Bienes Muebles.	Adquisiciones	1,574,324	1,704,324					1.26

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			318,090,000	310,448,958		20,104,619	40,539,361	13.06	
0809J0U0001	REFUERZO DE PUENTES	REPARACION, REHABILITACION, INSPECCION Y REFUERZO DE PUENTES DE CUOTA	Mantenimiento	95,090,000	98,022,752		2,372,819	2,372,819	2.42	
0809J0U0003	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS	PRESERVAR, REPARAR Y RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS DE CUOTA	Mantenimiento	137,550,000	136,225,246		16,583,232	27,893,456	20.48	
0809J0U0004	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MODERNIZAR LAS EDIFICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL ACTIVO FIJO DE CAPUFE	Mantenimiento	37,500,000	30,326,027			5,057,570	16.68	
0809J0U0006	CONSERVACION DE PUENTES	PRESERVAR, REPARAR Y RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE CUOTA	Mantenimiento	47,950,000	45,874,933		1,148,568	5,215,516	11.37	3.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0209JZL0024	TOTAL Equipamiento y obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones a través de sistemas de medición de combustibles y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores. obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	Infraestructura económica	355,888,320						95.93
				355,888,320						

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K2H Centro Nacional de Metrología										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			49,889,871	49,889,871	1,557,763	7,676,450	16,276,728	32.63	
0310K2H0001	Construcción y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	Infraestructura gubernamental	15,989,871	15,989,871		140,068	221,720	1.39	41.60
0610K2H0002	Construcción del Almacén de Sustancias Químicas	Construcción de un almacén con condiciones ambientales controladas, instalaciones eléctricas apropiadas, instalaciones de agua y drenaje para colocar lavaojos y regaderas de emergencia, sistemas de extracción de aire de alta durabilidad y ventilación; así como anaqueles para las sustancias químicas.	Infraestructura gubernamental	2,500,000	2,500,000		512,680	512,680	20.51	99.80
0810K2H0002	Programa anual de adquisiciones de bienes muebles.	Para la adecuada operación de los programas y actividades sustantivas del CENAM, considera la compra de bienes como equipos eléctrico y electrónico, vehículos, herramientas y refacciones específicas y de alta precisión, mobiliario y equipo de oficina, entre otros.	Adquisiciones	925,000	925,000		186,296	186,296	20.14	
0810K2H0003	Programa Anual de Adquisición de Equipo de Laboratorio 2009.	Adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de nuevos patrones, así como para reemplazar los equipos que por el avance tecnológico se han vuelto obsoletos.	Adquisiciones	21,375,000	21,375,000	1,555,787	6,127,750	14,646,376	68.52	.50
0810K2H0004	Programa anual de obras menores.	Programa anual para rehabilitaciones, mejoras y adecuaciones a los laboratorios de metrología, mismos que fueron construidos en los edificios que dejara CONAFRUT, razón por lo cual requieren irse modernizando paulatinamente a efecto de alcanzar las condiciones idóneas para su operación.	Mantenimiento	9,100,000	9,100,000	1,976	709,656	709,656	7.80	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			65,670,024	65,670,024	511,633	1,023,266	8,603,764	13.10	
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	Inmuebles	6,139,593	6,139,593	511,633	1,023,266	1,534,899	25.00	54.65
0510K8V0001	Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.	Construcción y equipamiento de edificio de resguardo y consulta de documentos.	Infraestructura gubernamental	59,530,431	59,530,431			7,068,865	11.87	30.82

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
LAU Servicio Geológico Mexicano										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			165,501,408	143,069,408	5,104,893	17,401,811	31,506,019	22.02	
0810LAU0003	Generación de estudios ambientales.	Actividades para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial.	Estudios de preinversión	11,174,378	10,174,378	483,902	1,345,725	2,419,876	23.78	22.80
0810LAU0004	Generación de infraestructura de información geofísica del territorio nacional.	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	Estudios de preinversión	17,875,924	17,660,503	429,237	3,250,578	4,103,615	23.24	20.50
0810LAU0005	Generación de infraestructura de información de los recursos minerales municipales.	Actividades complementarias en campo enfocadas a la evaluación del potencial de los recursos minerales, tomando como base información geológico minera, geoquímica y geofísica, generada por el mismo SGM.	Estudios de preinversión	7,758,442	6,758,442	140,573	140,573	524,742	7.76	7.60
0810LAU0006	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografía es de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aún por descubrir son mas profundos y con menos evidencia superficial.	Estudios de preinversión	46,014,153	42,924,547	1,700,525	6,408,842	10,601,117	24.70	24.90
0810LAU0007	Investigación aplicada a Ciencias de la Tierra.	Realizar análisis e interpretación de los fenómenos naturales que dieron origen a los recursos de los que podemos disponer, con el objetivo de lograr el desarrollo de la sociedad moderna, tomando en cuenta la necesidad de entender, ordenar, preservar y utilizar los recursos naturales.	Estudios de preinversión	9,591,684	8,896,711	126,740	630,528	1,143,195	12.85	11.40
0810LAU0008	Proporcionar el servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de datos digital.	Base de datos sistematizada, con el fin de centralizar, administrar, salvaguardar y difundir la información existente geológico-minera, geoquímica y magnética, de manera que su consulta sea segura y rápida tanto para los usuarios internos como para los externos.	Otros proyectos	7,680,398	6,936,027	186,839	617,582	1,694,589	24.43	24.40
0810LAU0009	Generación de infraestructura de información geohidroológica del territorio nacional.	Apoyar en la generación de mapeo de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae.	Estudios de preinversión	4,788,684	3,788,684	94,817	311,999	664,189	17.53	13.10
0810LAU0010	Reposición de bienes muebles del SGM.	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles y equipo de laboratorio.	Adquisiciones	16,432,900	6,745,271			2,245,500	33.29	14.00
0810LAU0011	Generación de infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	Participar en el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Minería 2007-2012, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	Estudios de preinversión	44,184,845	39,184,845	1,942,260	4,695,984	8,109,196	20.69	15.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			37,900,000	37,900,000	74,087	351,552	6,785,226	17.90	
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	Otros proyectos	11,500,000	11,500,000		17,000	17,000	.15	6.00
0710K2N0001	Optimización de planta lavadora de sal.	Reducir parte del volumen de agua de mar que se aplica a la sal que viene de la cosecha y agregar esta agua de mar a la sal que tiene el vaso de la planta lavadora. El agua de mar disuelve la sal del vaso y genera una salmuera con bajas impurezas, útil para lavar la sal.	Otros proyectos	5,885,000	5,885,000	57,050	68,822	99,228	1.69	56.00
0810K2N0004	Programa de adquisición de maquinaria y equipos especializados.	Reponer el equipo y maquinaria que han concluido su vida útil de acuerdo a los horarios establecidos de trabajo, condiciones de sus componentes principales y al incremento de costos por mantenimiento.	Adquisiciones	12,000,000	12,000,000			6,202,087	51.68	52.00
0810K2N0007	Obras de apoyo a la comunidad.	Unidades de construcción para obreros G.N., Unidades de construcción para empleados G.N., Unidades de construcción para obreros I.C., Unidades de construcción para empleados I.C., Construcción de bardas G.N., Construcción de un gimnasio de box en G.N. y Construcción de cancha de tenis en G.N.	Infraestructura social	1,000,000	1,000,000	4,532	155,794	216,978	21.70	10.00
0810K2N0008	Obras de apoyo a la zona industrial.	Construcción de compuertas para la salina, de pileta para lavado de bombas, Construcción de banquetas para tránsito C-1 en I.C., Remodelación entrada principal G.N., Construcción de oficinas en taller automatriz, Reposición de losas en taller dart, Construcción de losa de lavado para tractores.	Infraestructura gubernamental	7,515,000	7,515,000	12,505	109,936	249,933	3.33	9.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 10 Economía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 K2P Transportadora de Sal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			155,000,000	155,000,000		19,384,651	19,384,651	12.51	
0610K2P0001	Programa de adquisición de un remolcador y una barcaza para el acarreo de sal. de 10,000 toneladas de capacidad.	Adquirir una barcaza para continuar con la modernización y optimización de los equipos de transportación marítima de Transportadora de Sal, S.A. de C.V.	Adquisiciones	85,000,000	85,000,000		41,971	41,971	.05	11.35
0810K2P0001	Adquisición de dos barcasas	Reposición del equipo marino de transporte de sal del muelle Chaparrito en Guerrero Negro, B.C.S., a Isla de Cedros, B.C. despues de cada equipo ha cumplido su tiempo de vida útil, esta flota está constituida por ocho barcasas, con capacidad de 6,500 a 10,000 T.M. y seis remolcadores.	Adquisiciones	70,000,000	70,000,000		19,342,680	19,342,680	27.63	25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 11 Educación Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			31,960,031	126,345,020			21,747,990	17.21	
05112160001	Coordinación de la migración tecnológica en las Instituciones dependientes de la SEP	Conformación de la Red Multimedia que de cabida a los contenidos y acervos educativo y cultural nacionales, para su oferta a la población en general, especialmente al sector que en la actualidad no es cubierto por los servicios educativos, culturales y de comunicaciones.	Adquisiciones	118,031	118,031					40.82
08117120001	EQUIPAMIENTO DE AREAS CENTRALES	Adquisición de bienes muebles, como mobiliario y equipo de oficina diversos y renovación del parque vehicular.	Adquisiciones	31,842,000	126,226,989			21,747,990	17.23	11.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0811E000001	TOTAL Obras Públicas de los Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales	Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas, mantenimiento a duelas de salones de danza, adecuación de salones de artes plásticas, ensayo, danza grupales y piano	Mantenimiento	79,365,090	34,830,656			1,034,351	2.97	10.00
				79,365,090	34,830,656			1,034,351	2.97	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0811L3P0001	TOTAL EDIFICIO PARA LA ATENCION DE LA DEMANDA DE EDUCACION SUPERIOR Y MEDIA-SUPERIOR EN EL CETI, CAMPUS COLOMOS, GUADALAJARA, JALISCO	El proyecto consiste en la construcción de 1 edificio educativo de 4 niveles, equipado con espacios para aulas, laboratorios, talleres y sanitarios, con la finalidad de incrementar la matrícula de alumnos atendidos en el nivel medio superior y superior.	Infraestructura social	14,604,262	6,760,683		309,938	309,938	4.58	50.00
				14,604,262	6,760,683		309,938	309,938	4.58	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			274,586,327	219,417,136		5,083,809	15,956,737	7.27	
0711L4J001	Construcción de un edificio para biblioteca y laboratorios centrales del Cinvestav Zacatenco.	Construcción de un conjunto arquitectónico, cuyo costo total estimado es de 149.0 millones de pesos, ubicado en la zona Sur- poniente del predio que actualmente sirve como estacionamiento en el conjunto del Cinvestav Zacatenco, con una superficie total de construcción de 19,000 M2.	Infraestructura social	107,669,191	52,500,000			7,847,543	14.95	58.00
0811L4J006	Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas y oficinas administrativas, en las unidades del Distrito Federal y en el interior de la República apoyados con recursos fiscales y propios.	Adquisición de bienes muebles y equipo especializado para laboratorios, aulas y oficinas de los departamentos académicos y administrativos, que se requiere para el desarrollo de los proyectos, la reposición y/o sustitución de los bienes muebles deteriorados u obsoletos que han concluido su vida útil	Adquisiciones	166,917,136	166,917,136		5,083,809	8,109,194	4.86	4.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			1,339,033,076	1,324,336,596					
0711L6W0001	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, Indígena y Migrante.	Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de espacios educativos y áreas técnico-administrativas para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas.	Infraestructura social	131,309,271	476,612,791					19.00
0711L6W0002	ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	Proporcionar apoyos, recursos, medios y prácticas educativas necesarias para mejorar los resultados de aprendizaje en educación inicial y básica, mediante la continuidad de acciones compensatorias como dotación de útiles escolares, material didáctico, infraestructura y equipamiento, entre otras.	Infraestructura social	1,207,723,805	847,723,805					20.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			23,771,677	44,553,500			15,662,610	35.15	
0811MDC0002	Película Apoyada	Coproducción de 4 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental, ópera prima, experimental o de autor.	Otros programas	11,870,313	20,000,000			9,662,610	48.31	48.31
0811MDC0004	Producción de cortometrajes	Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje	Otros programas	11,901,364	24,553,500			6,000,000	24.44	24.44

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0811MDN0001	TOTAL Programa de Equipamiento del INEE 2009	Mobiliario y equipo para la atención del proyecto de evaluación de educación media superior y para la prestación de los servicios y la lectura de pruebas.	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000			70,000	7.00	.07
				1,000,000	1,000,000			70,000	7.00	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0811MGC0002	TOTAL CONSTRUCCION DE AULAS Y SALON DE PRACTICAS	Dar inicio a la construcción de 2 aulas y un salón de prácticas, que permitirán absorber la creciente necesidad de desarrollo integral de los estudiantes de este centro educativo, así como la demanda que ha aumentado en los últimos tiempos en esta zona del país	Infraestructura social	22,783,062	172,783,062			8,027,893	4.65	4.60
				22,783,062	172,783,062			8,027,893	4.65	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			66,940,000						
0811MAX0002	Programa para la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	Adquisición de Mobiliario Y Equipo de Oficina	Adquisiciones	700,000						.50
0811MAX0005	Programa de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	Adecuar y modernizar las instalaciones de la entidad a efecto de mejorar la seguridad laboral y la operación en diferentes áreas.	Mantenimiento	3,000,000						1.20
0811MAX0006	Programa para la adquisición de una Prensa Plana de 10 Colores Heidelberg	Adquisición de máquina Speedmaster SM 102 marca Heidelberg de 10 colores	Adquisiciones	63,240,000						2.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 12 Salud										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			277,764,314	265,107,792	3,158,945	5,860,313	9,058,097	3.42	
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	7,785,948	7,430,133	553,657	1,028,360	1,590,941	21.41	11.94
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	20,094,846	19,667,999	1,415,233	2,625,693	4,065,141	20.67	11.83
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	16,883,520	16,608,532	1,190,055	2,206,260	3,402,015	20.48	11.28
08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE)	Constr. del IndRE con más de 65 laboratorios, brindará serv. de diagnóstico, refer. e investig. para el proces. de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diagnósticos oportunos y generar información para la Vig. Epid.	Infraestructura social	233,000,000	221,401,128					2.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 12 Salud
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			6,064,867	6,064,867	1,010,812	1,010,812	1,010,812	16.67	
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO	Inmuebles	6,064,867	6,064,867	1,010,812	1,010,812	1,010,812	16.67	18.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			500,000	500,000		9,775	15,247	3.05	
0812M7F0002	Programa Anual de Mantenimiento 2009	Mantenimiento, remodelación, adecuación y rehabilitación de infraestructura en materia de inmuebles del INP, 2009	Mantenimiento	500,000	500,000		9,775	15,247	3.05	3.02

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NBD Hospital General de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			180,850,843	180,850,843					
0312NBD0006	Equipamiento para la unidad 111 oncología	Adquisición de equipo para la unidad 111 oncología (acelerador lineal)	Adquisiciones	11,034,025	11,034,025					79.55
0712NBD0002	Construcción y equipamiento del servicio de oncología Unidad 111, del HGM, 2007-2009.	Demolición, constr y equip para la Unidad Médica de Oncología del Hospital General de México, constr de áreas Consulta Ext, Hospitalización, Quirófanos, Quimioterapia, Recuperación y Mastografía.	Infraestructura social	159,000,000	159,000,000					32.20
0712NBD0003	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	Adquisiciones	10,816,818	10,816,818					19.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			161,061,697	161,061,697					
0312NBG0001	PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISION EXTERNA D.R.O. TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO, REESTRUCTURACION, INSTALACIONES Y ACABADOS 1ER. NIVEL, CUERPOS 1, 2 Y 3 DE EDIFICIO MUNDET	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE CANCELERIA INTERIOR TRABAJOS DE DEMOLICION REESTRUCTURACION A BASE DE INSTALACIONES Y COLOCACIONES DE CANCELERIA INTERIOR DE UN AREA DE 1,450 M. CUADRADOS	Infraestructura social	13,061,697	13,061,697					30.52
0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2009.	Construir y equipar la unidad de Hemato-oncología y de Investigación para contar con servicios integrales que permitan la interacción interdisciplinaria en la investigación, formación de recursos humanos y atención médica de alta especialidad de HIM.	Infraestructura social	148,000,000	148,000,000					7.95

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0612NCD0001	TOTAL Ampliación de la Clínica de Investigación de Enfermedades Infecciosas. 2007-2009	Ampliación de las áreas de toma de muestra, sala de espera, cuarto de procedimiento, aula, archivo muerto y atención clínica a pacientes ambulatorios con VIH-SIDA	Infraestructura social	21,671,101	11,671,101		2,474,430	4,108,008	35.20	96.62
				21,671,101	11,671,101		2,474,430	4,108,008	35.20	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
03121100001	TOTAL Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica.	Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones.	Infraestructura social	73,799,800	73,799,800					79.50
				73,799,800	73,799,800					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			11,558,821	8,208,821					
0612NCK0001	Primer piso del bioterio, cirugía experimental y enseñanza 2007-2010	CONSTRUCCION DE 645 M2 Y REMODELACION Y REACONDICIONAMIENTO DE 590 M2 DEL PRIMER PISO DEL BIOTERIO, CIRUGIA EXPERIMENTAL Y ENSEÑANZA	Infraestructura social	9,758,821	5,661,321					32.00
0712NCK0001	Remodelación del primer piso de Hospitalización, Neurocirugía 2009	Remodelacion del primer piso del area de hospitalizacion de Neurocirugia en una superficie de construccion de 691 m2.	Infraestructura social	1,800,000	2,547,500					74.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0812NDF0003	TOTAL Proyecto para la Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2008-2009	Construir 15,578.48 m2 y equipar el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), en un terreno de aprox. 1,924.93 m2 para desarrollar investigación, brindar atención médica especializada a pacientes con quemaduras de alta complejidad y formar recursos humanos especializados.	Infraestructura social	190,000,000	190,000,000					10.00
				190,000,000	190,000,000					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			43,097,507	40,702,591		15,975,586	16,376,282	40.23	
0812NHK0002	Programa de mantenimiento del Sistema Nacional DIF 2009	Mantenimiento y conservación de las instalaciones básicas de las áreas administrativas, de gestión pública, de atención a familias, población vulnerable, infancia y adolescencia y con discapacidad, para 2009	Mantenimiento	35,250,000	33,133,567		13,555,590	13,925,286	42.03	42.00
0812NHK0003	Programa de adquisiciones del Sistema Nacional DIF, 2009	Llevar a cabo la adquisición y sustitución de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipo industrial, herramientas y refacciones, equipo e instrumental médico y de laboratorio, para atender necesidades del DIF, 2009	Adquisiciones	7,847,507	7,569,024		2,419,996	2,450,996	32.38	32.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0712NEF0001	TOTAL Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2008	Construcción de una planta para producir vacuna contra la influenza en las instalaciones de un campus de productos farmacéuticos.	Infraestructura social	368,171,000	348,309,444			33,930,323	9.74	33.00
				368,171,000	348,309,444			33,930,323	9.74	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 13 Marina										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			1,382,134,751	1,455,539,984	16,457,678	135,104,329	392,916,832	26.99	
03131130001	Proyecto de Inteligencia Naval y Comando y Control	Centrales de Comando y Control, Estaciones fijas, móviles y portátiles, así como sistemas y equipos especializados de inteligencia y contrainteligencia.	Adquisiciones	153,344,925	153,340,000	14,116,019	14,626,545	50,456,545	32.91	80.30
04132110004	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 tons. de desplazamiento Cascos 40 y 86.	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica, con interceptora y helicóptero	Adquisiciones	270,000,000	222,977,731		5,283,610	110,582,271	49.59	41.01
04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II	Adquisiciones	48,000,000	46,499,222			22,473,581	48.33	33.03
04132160006	Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal.	Hospital inteligente con 150 camas, 5 quirófanos, 66 consultorios, 2 salas observación, farmacia, laboratorio, auditorio, área de gobierno y enseñanza, 508 cajones estacionamiento, cuarto máquinas, lavandería, área mantenimiento y almacenes, equipamiento y sistema de control y seguridad inteligente.	Infraestructura social	143,658,000	81,830,000					99.99
07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	Creación de 17 estaciones de búsqueda, rescate y salvamento, que incluye la construcción de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para todo condición de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado	Infraestructura gubernamental	112,764,043	114,245,878		537,339	1,046,139	.92	44.88
07132160009	Construcción de la Escuela de búsqueda, rescate y buceo para el personal de la Armada de México, en Acapulco, Gro.	Construcción de áreas administrativas, aulas y bibliotecas, pañoles, alojamientos de alumnos, cocina comedor, fosa de entrenamiento, gimnasio, cafetería, cobertizo para embarcaciones y muelle flotante	Infraestructura gubernamental	30,000,000	30,000,000		9,000,000	11,979,724	39.93	13.59
07132160010	Adquisición de equipo de apoyo para el mantenimiento aeronaval	Adquisición de equipos y herramientas para la conservación y mantenimiento de primero y segundo nivel de las aeronaves en las bases, estaciones y escuadrones aeronavales	Adquisiciones	12,900,000	12,900,000					35.00
08132120004	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información.	Sustitución, mantenimiento, actualización e integración de bienes de investigación, informáticos y de comunicaciones.	Adquisiciones	15,000,000	18,475,889			714,804	3.87	.50
08132160001	Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar.	Adquisición de aviones de vigilancia marítima con infraestructura para abrigo, resguardo y mantenimiento de las aeronaves	Adquisiciones	150,000,000	243,094,200		93,094,200	93,094,200	38.30	
08132160002	Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina	Adquisición de vehículos militares para la apropiada movilidad de la Infantería de Marina.	Adquisiciones	10,749,407	57,826,269			5,414,122	9.36	20.00
08132160003	Construcción de instalaciones para un Batallón de Infantería de Marina en Guaymas, Son.	Construcción de instalaciones para un Batallón de I.M., el cual consistirá en un edificio para comandancia, edificios para alojamiento, pañoles, cobertizos para vehículos, centro de academias, cocina comedor instalaciones de entrenamiento militar, áreas deportivas y verdes.	Infraestructura gubernamental	20,000,000	84,864,821			26,434,821	31.15	3.92
08132160004	Remodelación, adecuación y mantenimiento de diversos edificios de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Ver.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar.	Mantenimiento	150,000,000	107,203,375		7,172,344	24,582,342	22.93	17.56

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 13 Marina										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
08132160005	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marítimo	Sustitución de equipos y pertrechos de diferente naturaleza es decir bienes que la milicia utiliza para desarrollar sus actividades en sus operaciones o en defensa de sus fortificaciones o buques de guerra.	Adquisiciones	20,000,000	19,199,379			518,650	2.70	2.70
08132160007	Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México.	Conservar y mantener edificios en Zonas, Sectores y Apostaderos Navales.	Mantenimiento	10,000,000	20,397,822		455,036	2,397,822	11.76	2.64
08132160008	Construcción de un edificio para alojamiento de 228 cadetes, en la Heroica Escuela Naval Militar en Anton Lizardo, Veracruz.	Construcción de un alojamiento de dos niveles con capacidad para 228 cadetes.	Infraestructura gubernamental	31,791,733	31,792,000	2,321,019	4,062,817	15,190,665	47.78	82.41
08132160009	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina	Adquisición de equipo colectivo, óptico electrónico y de visión nocturna, comunicaciones, paracaidismo y armamento.	Adquisiciones	173,126,643	156,330,636			5,721,072	3.66	
08132160012	Construcción de obras menores en apoyo a la infraestructura física de la Secretaría de Marina-Armada de Mexico.	Construcción de obras menores para satisfacer la infraestructura básica de los mandos navales.	Infraestructura gubernamental	10,000,000	16,775,240	20,640	604,287	10,011,380	59.68	4.57
08133110001	Sustitución de Equipo Médico, odontológico y de Laboratorio	Adquisición de equipo médico, odontológico y de laboratorio, para sustituir la obsolescencia de los mismos.	Adquisiciones	15,000,000	15,007,330			7,329	.05	
08133120003	Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fabrica de Vestuario y Equipo.	Adquisición de maquinaria y equipo para la industria textil.	Adquisiciones	1,800,000	1,800,000					40.00
08133120005	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para unidades y establecimientos navales	Adquisición de mobiliario y equipo para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la Armada de México	Adquisiciones	4,000,000	20,980,192		268,151	12,291,365	58.59	50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			20,018,130	51,442,916			1,187,642	2.31	
08165120001	Programa de Adquisición de Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de vehículos terrestres destinados a servicios públicos y a la operación de programas para atender trabajos en el campo.	Adquisiciones	4,333,554	4,866,389			253,415	5.21	5.20
08165120002	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Mobiliario y equipo diverso para las Oficinas Centrales, Delegaciones Federales, Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, de Capacitación para el Desarrollo Sustentable e Integral de Servicios.	Adquisiciones	12,159,918	42,350,487			737,906	1.74	1.70
08165120003	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Obras de rehabilitación y mantenimiento a los inmuebles de la Secretaría como son: instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acados, impermeabilización, herrería, pintura, entre otros.	Mantenimiento	3,524,658	4,226,040			196,321	4.65	4.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0816E000002	TOTAL Adquisición de vehículos y equipo de transporte para Delegaciones Federales y Oficinas Centrales	Equipamiento de vehículos terrestres y marinos para atender las labores de campo en materia de inspección y vigilancia de los recursos naturales y a la industria.	Adquisiciones	49,000,000	32,710,000			336,000	1.03	.01
				49,000,000	32,710,000			336,000	1.03	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			7,000,000	7,000,000					
0418TOK0001	Construcción de estacionamiento y acondicionamiento de superficie para laboratorios, talleres, almacenes y otros	Adquirir 12,152 metros cuadrados para realizar obras de terraplén, nivelación y pavimentar 5,000 metros cuadrados para 200 cajones de estacionamiento, y contar con superficie disponible para construcción a mediano plazo de laboratorios, talleres, almacenes y otros.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					46.00
0818TOK0002	Mantenimiento de la infraestructura física 2009	Mantener, conservar y mejorar la infraestructura física, que considere las medidas básicas de seguridad e higiene, así como los estándares de calidad requeridos en los laboratorios para su operación y certificación de acuerdo con la normatividad aplicable.	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000					13.14

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			40,009,000						
0218T00001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	Infraestructura social	4,000,000						96.00
0318T000047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Infraestructura social	30,000,000						4.60
0418T000001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	Infraestructura social	2,070,000						27.00
0418T000007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	Infraestructura social	3,939,000						5.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
0818T0Q0002	TOTAL Adquisición de equipo para investigación, desarrollo tecnológico y servicios	Adquirir bienes muebles e inmuebles para los laboratorios de investigación, desarrollo tecnológico y áreas de prestación de servicios	Adquisiciones	17,000,000	17,000,000	113,508	113,508	113,508	.67	.66
				17,000,000	17,000,000	113,508	113,508	113,508	.67	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			746,532,521	305,575,905	11,421,141	173,544,811	173,544,811	56.79	
0318T4I0001	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección General	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	1,550,000	1,550,000					14.05
0318T4I0002	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Finanzas	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas.	Adquisiciones	5,767,806	3,511,719	1,610,429	1,610,429	1,610,429	45.86	40.85
0318T4I0004	Actualización de infraestructura de usuario final	Adquirir los equipos de cómputo personal para sustituir aquellos por obsolescencia tecnológica o bien que, alcanzaron su vida útil.	Adquisiciones	11,000,000	7,971,363					24.45
0318T4I0005	Seguridad tecnológica de información	Desarrollar e implantar un programa de seguridad de tecnologías de información.	Adquisiciones	12,309,701	7,011,299	24,197	164,792	164,792	2.35	64.48
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	Adquisición de equipo médico menor y mobiliario para el primer nivel de atención de las Unidades Médicas de PEMEX.	Adquisiciones	11,781,134						67.46
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	Adquisiciones	233,340,486	58,452,560	6,297,456	48,448,787	48,448,787	82.89	22.81
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	Actualización de infraestructura electromecánica en Unidades Médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de aguas, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores.	Infraestructura social	32,488,000	30,853,976		9,504,177	9,504,177	30.80	29.54
0318T4I0010	Equipo automotriz	Actualización de la infraestructura automotriz de las Unidades Médicas: ambulancias y vehículos de servicio.	Adquisiciones	55,000,000	87,098,725		32,254,518	32,254,518	37.03	30.32
0318T4I0011	Automatización	Automatización de los principales procesos médico-administrativos con base a la implementación del expediente clínico electrónico único.	Adquisiciones	47,205,027						6.96
0318T4I0014	Actualización del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Enterprise	Atender la necesidad de mayor cantidad de recursos informáticos que demanda la migración de SAP R/3 a la versión ENTERPRESE.	Adquisiciones	3,681,407	3,681,407					99.90
0318T4I0015	Migración de la infraestructura de red de la Dirección Corporativa de Finanzas	Adquirir los equipos computacionales por reemplazo de tecnología en la infraestructura de comunicaciones, usando GIBAGIT-ETH en lugar de ATM	Adquisiciones	2,471,363	5,500,000					68.33
0318T4I0017	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Operaciones	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	7,390,000	1,757,786		2,925,994	2,925,994	166.46	79.39
0318T4I0018	Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal	Adquirir servidores para consolidar la plataforma de tecnología de información a través del uso de redes (LAN).	Adquisiciones	3,856,060	3,856,060					57.08
0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	Contar con infraestruct. de instrumentos y acc. para suministro y manto. de serv., renovación de eq. de computo, mobiliario y vehículos, un plan de calidad en los serv. de comunicación, y contar con la infraestructura para el manto. de sist. industriales y de comunicación a nivel central y foraneo.	Adquisiciones	10,849,640	49,963,015	1,214,840	30,036,008	30,036,008	60.12	95.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4I0029	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Contraloría General Corporativa	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	5,298,500	2,485,430		1,609,478	1,609,478	64.76	22.49
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de cinco unidades médicas.	Infraestructura social	116,899,031	1,508,496	1,131,233	5,175,284	5,175,284	343.08	2.51
0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes	Infraestructura social	87,507,578	19,971,037		3,646,064	3,646,064	18.26	64.61
0818T4I0007	Programa de Adquisiciones de la Dirección Corporativa de Administración	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, y Electronico.	Adquisiciones	722,498	1,445,000					16.42
0818T4I0008	Programa de Adquisiciones de la Coordinación de Programas Gubernamentales y Consolidación Estratégica	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina	Adquisiciones	1,807,590	1,009,711					8.88
0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado	Adquisiciones	4,754,701	3,089,502	166,696	166,696	166,696	5.40	13.92
0818T4I0014	Sustitución de los Sistemas de Alimentación de Energía ininterrumpible (UPS) de los Centros de Cómputo de la Unidad Corporativa de Sistemas de Información Geográfica -SICORI-	Adquirir 3 equipos de alimentación de energía ininterrumpible UPS, para asegurar el suministro de energía eléctrica y la continuidad de los servicios de información geoespacial.	Adquisiciones	1,875,000		124,189	124,189	124,189		94.04
0818T4I0016	Programa de Adquisición de Equipo de Transporte de la Subdirección de Servicios Corporativos.	Adquirir 86 unidades nuevas para la sustitución de vehículos con una antigüedad de hasta 17 años.	Adquisiciones	13,566,698			3,785,635	3,785,635		63.16
0818T4I0018	Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	Adquirir equipos y herramientas necesarios para la operación de los sistemas primarios.	Adquisiciones	16,459,527	2,312,835	820,201	820,201	820,201	35.46	12.59
0818T4I0019	Ampliación y actualización del sistema de almacenamiento de información y de la base de servidores de la marca IBM centro de cómputo primario de la Dirección Corporativa de Administración.	Definir una estrategia que asegure disponer de la infraestructura adecuada, que satisfaga la demanda de servicios.	Adquisiciones	23,475,031			31,561,155	31,561,155		99.00
0818T4I0020	Ampliación de la capacidad de los sistemas contraincendio del Centro Administrativo Pemex	Adquirir los equipos y accesorios necesarios para la modernización y ampliación de los sistemas de contraincendio.	Otros proyectos	27,210,000	4,000,000		1,423,417	1,423,417	35.59	15.98
0818T4I0023	Adquisición de Equipo de Transporte de la Oficina del Abogado General	Adquirir el parque vehicular para la Oficina del Abogado General	Adquisiciones	4,080,002	3,719,131					14.36
0818T4I0024	Programa de adquisición de vehículos para la Dirección Corporativa de Operaciones	Renovar el parque vehicular de la DCO mediante la adquisición de unidades nuevas.	Adquisiciones	2,000,000	274,494		256,087	256,087	93.29	25.48
0818T4I0030	Adquisiciones de bienes de uso administrativo de la Oficina del Abogado General	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Computo, Equipo electrico y electronico y aire acondicionado.	Adquisiciones	2,185,741	4,552,359	31,900	31,900	31,900	.70	.76

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			31,146,036,212	29,201,138,447	1,336,220,978	2,273,292,291	4,395,785,131	15.05	
000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	220,572,150	220,572,150		202,505,911	202,505,911	91.81	100.00
001 03 001	Pacífico II y III	Construcción de una central Carboeléctrica integrada por dos unidades de 700 MW (10) de capacidad bruta (655.9 MW -10/o neta) cada. El diseño de los generadores de vapor y las turbina de vapor serán para trabajar a presiones supercríticas o ultrasupercríticas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,708,765	23,708,765					100.00
001 98 001	301 Centro	Construcción de 12 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,967,180	49,967,180	28,662,146	28,662,146	30,613,696	61.27	100.00
002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	77,509,284	77,509,284	39,273,471	39,273,471	39,273,471	50.67	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,763,439	33,763,439			16,882,199	50.00	100.00
003 03 003	La Parota	Construcción de la central hidroeléctrica La Parota de 905 MW netos (incluye el equipamiento de la presa Los Hilamos).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,365,158,416	968,932,975	4,334,555	5,768,268	5,768,268	.60	100.00
003 98 003	305 Centro-Oriente	Construcción de 15 Subestaciones	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,849,752	38,849,752		27,226,742	27,226,742	70.08	100.00
004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,295,515	45,295,515					100.00
004 98 004	307 Noreste	Construcción de 8 Subestaciones	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,921,323	25,921,323			17,300,718	66.74	100.00
005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,760,652	6,760,652					100.00
005 97 005	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Construcción de 4 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,478,689	29,478,689	19,152,842	19,152,842	19,152,842	64.97	100.00
006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROSTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA CARBON II	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,306,150	12,306,150			2,102,144	17.08	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,243,821	7,243,821			3,740,210	51.63	100.00
006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	230,636,400	230,636,400					100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,562,264	20,562,264	10,545,511	10,545,511	10,545,511	51.29	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
007 96 007	Monterrey II	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Pesquería, Estado de Nuevo León.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,339,701,550	3,339,701,550					100.00
007 97 007	304 Noroeste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,054,737	30,054,737			20,059,492	66.74	100.00
008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,339,855	15,339,855					100.00
008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,539,897	9,539,897			4,917,974	51.55	100.00
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	177,077,550	177,077,550					100.00
008 97 008	302 Sureste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,693,719	45,693,719	12,096,966	12,096,966	12,096,966	26.47	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	262,672	262,672					100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,052,000	86,052,000					100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	135,667,794	135,667,794		52,435,939	52,435,939	38.65	100.00
010 03 010	914 División Centro Sur	Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,070,473	11,070,473					100.00
010 96 010	220 Oriental-Centro	Construcción de 22 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1376MVA, 30.9 MVAR y 62 alimentadores localizados en los Estados de Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	308,051,250	308,051,250	22,464,752	22,464,752	22,464,752	7.29	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,524,173	32,524,173	11,312,454	11,312,454	11,312,454	34.78	100.00
011 03 011	915 Occidental	Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,924,921	14,924,921	6,099,933	6,099,933	6,099,933	40.87	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construcción de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilómetros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	196,790,700	196,790,700	22,245,691	22,245,691	22,245,691	11.30	100.00
011 97 011	308 Noroeste	Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	46,999,057	46,999,057	1,622,479	1,622,479	25,904,776	55.12	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
012 03 012	901 Pacifico	Construir 8 líneas con una longitud total de 290.8 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 1.133.32 MVA y 14 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,491,613	24,491,613	18,355,018	22,323,650	22,323,650	91.15	100.00
012 96 012	216 y 217 Noroeste	Construcción de 11 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una longitud de 1,098. kilómetros circuito localizados en los Estados de Baja California; Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	754,030,650	754,030,650	25,241,689	25,241,689	25,241,689	3.35	100.00
012 97 012	306 Sureste	Construcción de 8 sub estaciones con una capacidad de 1033 MVA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,913,285	47,913,285	31,130,139	31,130,139	31,130,139	64.97	100.00
013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	672,633	672,633			329,686	49.01	100.00
013 03 013	902 Istmo	Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	85,899,151	85,899,151		18,449,348	31,265,804	36.40	100.00
013 96 013	218 Noroeste	Construcción de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,581,250	54,581,250					100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	974,784	974,784					100.00
014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,569,301	61,569,301			5,919,110	9.61	100.00
014 96 014	221 Occidental	Construcción de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,345,850	53,345,850	16,702,677	16,702,677	16,702,677	31.31	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,144,300	15,144,300					100.00
015 03 015	Terminal de Carbón y Cenizas de la CCE del Pacifico II y III	Construcción de la terminal de recibo y manejo de carbón y cenizas de la central carboeléctrica Pacifico II y III. Esta obra tendrá una capacidad aproximada de 8.0 millones de toneladas por año. El proyecto consiste en la construcción de un muelle de atraque para buques de hasta 120 TPM, dos descargadores continuos de carbón, Bandas transportadoras del muelle-patio de almacenamiento de carbón-silo receptor de la central (aproximadamente de 6 km de longitud).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,799,211	33,799,211		748,006	748,006	2.21	100.00
015 09 015	219 Sureste-Peninsular	Construcción de 8con voltaje de 230 y 115 kV y una capacidad 493 MVA, 18 MVA R y 19 alimentadores localizados en los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,626,100	27,626,100	7,550,160	7,550,160	7,550,160	27.33	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construcción de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,645,850	74,645,850	21,142,628	21,142,628	21,142,628	28.32	100.00
017 96 017	211 Cable Submarino	Construcción de dos líneas de transmisión, una subterránea de 115 kV y una submarina de 34.5 kV con longitud de total de 81 kilómetros-circuito localizada en el Estado de Quintana Roo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	84,156,300	84,156,300	33,187,154	33,187,154	33,187,154	39.44	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,695,330	53,695,330			26,925,278	50.14	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,313,600	14,313,600			7,120,378	49.75	100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de energía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,252,217	29,252,217					100.00
022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,264,050	12,264,050	3,299,438	3,299,438	3,299,438	26.90	100.00
022 97 022	Puerto San Carlos II	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.375 megawatts (49.4 megawatts alcanzada) utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	80,609,850	80,609,850					100.00
023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernización de las Unidades 3 y 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,351,269	35,351,269	1,733,304	1,733,304	17,675,836	50.00	100.00
024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,362,999	19,362,999			8,753,803	45.21	100.00
025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoelectrica Valle de México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,166,350	6,166,350					100.00
026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,366,381	7,366,381	1,297,965	1,297,965	3,665,104	49.75	100.00
027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,636,468	8,636,468			4,387,122	50.80	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoelectrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,307,238	86,307,238			42,839,997	49.64	100.00
029 02 029	Pacífico	Central termoelectrica con una capacidad neta demostrada de 651.16 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	225,135,589	225,135,589	2,321,543	4,189,080	7,463,103	3.31	100.00
030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	297,738,972	297,738,972					100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,753,458	74,753,458	4,271,003	4,271,003	4,271,003	5.71	100.00
0318TOQ0086	Residencia del Centro	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	769,745,000	769,745,000	53,223,052	88,432,124	135,945,080	17.66	82.03
0318TOQ0129	Equipo de Transporte -- Generación	Reposición del parque vehicular con antigüedad de 15 años o mayores	Otros proyectos	459,163,062	459,163,062	251,574	251,574	415,748	.09	1.66

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318TOQ0164	CH Temascal II	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	17,812,700	17,812,700			3,837,943	21.55	100.00
0318TOQ0165	Seguridad física	Construcción de muros perimetrales , bases de bloqueo macizos de cemento arena vibrocomprimidos en 13 instalaciones, cocina y comedor en 20 instalaciones.	Infraestructura económica	13,104,064	13,104,064	1,164,525	1,798,807	1,987,590	15.17	45.26
0318TOQ0166	CT Topolobampo II, unidades 1 y 2	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	11,399,972	11,399,972		7,724,472	7,724,472	67.76	100.00
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,929,050	41,929,050			24,644,086	58.78	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,011,700	30,011,700			4,765,571	15.88	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,192,066	50,192,066			25,887,797	51.58	100.00
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	82,133,194	82,133,194	436,715	436,715	23,884,246	29.08	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,781,902	21,781,902			11,655,931	53.51	100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAR Y 4 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,369,225	35,369,225					100.00
036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,524,312	39,524,312			21,106,966	53.40	100.00
037 02 037	Presas Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,457,695	14,457,695			7,220,907	49.95	100.00
040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,705,540	3,705,540			1,854,059	50.03	100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,727,954	47,727,954			24,110,043	50.52	100.00
0418TOQ0043	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMPOS GEOTERMoeLECTRICOS.	El proyecto es útil para llevar a cabo los estudios geotérmicos, eólicos y solares, así como su factibilidad técnica y económica.	Infraestructura económica	36,820,212	36,820,212		140,205	265,133	.72	11.16
0418TOQ0047	REHABILITADO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CRITICOS DE U 1	Rehabilitado de centros de control de motores críticos de la U1.	Infraestructura económica	42,186,003	42,186,003			250,578	.59	.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418TOQ0048	CONTROLES SUPERVISORIOS PARA ADQUISICION DE DATOS, SUPERVISION Y CONTROL DE SUBAREAS DE CONTROL.	El objetivo principal del proyecto es el de modernizar, actualizar y mantener los sistemas de control supervisorio de las subáreas de control para garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio.	Infraestructura económica	64,435,464	64,435,464					.02
0418TOQ0049	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE GENERACION.	Para resolver la problemática asociada con la disminución de la productividad en el uso de equipos de cómputo y los altos costos de mantenimiento de equipos obsoletos.	Adquisiciones	186,067,528	186,067,528					.48
0418TOQ0052	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DIVERSO DEL CENACE.	El proyecto consiste en la adquisición de equipo diverso para el CENACE, que incluye los equipos requeridos para el Centro Nacional, las 7 áreas de control y 24 subáreas de control, dotando de herramientas para garantizar la seguridad del servicio.	Adquisiciones	3,881,753	3,881,753			9,880	.25	9.61
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta demostrada de 116.12 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,831,700	18,831,700	1,271,145	2,310,704	3,795,981	20.16	39.35
0418TOQ0070	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CENTROS DE CONTROL.	Ampliación y Modernización de Centros de Control.	Inmuebles	17,040,313	17,040,313					.05
0418TOQ0071	PROYECTO DE INVERSION MODERNIZACION DEL CENACE.	Adquisición e implementación de Simuladores para el entrenamiento de Operaciones, Equipamiento de comunicaciones ATM de Subáreas de Control, radios, equipos de cómputo, pantallas de plasma, equipos de monitoreo de la red de comunicaciones, equipos de aire acondicionado.	Adquisiciones	23,972,628	23,972,628	1,133,480	2,842,059	3,055,876	12.75	3.96
0418TOQ0083	Infiernillo	MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,762,750	6,762,750					100.00
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,320,559	5,320,559					100.00
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 y 8	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,283,921	1,283,921					100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 y 8	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,041,605	2,041,605	982,752	982,752	982,752	48.14	100.00
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y -90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,536,716	17,536,716					100.00
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,042,025	14,042,025			7,136,381	50.82	.01
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	52,473,498	52,473,498	9,132,962	12,941,609	19,519,680	37.20	100.00
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Instalación de 12 alimentadores en 115 kV.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,208,258	6,208,258	3,164,081	3,169,095	3,169,095	51.05	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,527,350	5,527,350		1,152,158	2,308,118	41.76	100.00
0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta de 271.99 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	88,844,150	88,844,150	695,124	2,048,760	3,874,646	4.36	55.76
0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	689,053,163	689,053,163	23,240,148	49,748,927	90,475,264	13.13	12.85
042 02 042	701 Occidente-Centro	Construcción de doce Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atzacmulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Río.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	87,524,597	87,524,597	13,132,573	13,132,573	24,885,471	28.43	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de 111.7 km de línea de alta tensión y 140 MVA de capacidad en subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,969,140	28,969,140	5,141,182	5,141,182	5,141,182	17.75	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	Construcción de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreón - Gómez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juárez.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	44,294,021	44,294,021			1,709,126	3.86	100.00
045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,501,136	7,501,136			3,854,456	51.38	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	131,785,539	131,785,539	45,741,779	80,674,463	80,674,463	61.22	100.00
046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 21 líneas de transmisión con una capacidad de 715.1 km-c y 24 subestaciones con 1,513.32 MVA y 18 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	185,924,441	185,924,441	28,416,707	30,557,007	72,541,395	39.02	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	113,741,542	113,741,542			56,575,391	49.74	100.00
049 02 049	CT Pde. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,162,579	23,162,579					100.00
050 00 049	Baja California Sur I	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	55,040,403	55,040,403		15,508,749	15,508,749	28.18	100.00
051 02 051	CT Pde. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,697,367	47,697,367			5,967,552	12.51	100.00
0518TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO - DIRECCION DE MODERNIZACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL	Actualización de los equipos para mantener capacidades de los laboratorios del LAPEM.	Adquisiciones	213,904,914	213,904,914					80.47
0518TOQ0017	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA NACIONAL 2006	Construcción de compensación capacitiva de 30 MVAR, seis líneas de transmisión para un total de 155.5 km-c, en la tensión de 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 10 alimentadores, en el nivel de 115 kV	Infraestructura económica	110,098,000	110,098,000	29,757,012	34,094,805	34,094,805	30.97	42.96

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0518TOQ0022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS EN CENTRALES TERMOELECTRICAS.	Dar mantenimiento a unidades generadoras con la finalidad de restituir las condiciones de operación mediante acciones de limpieza, cambio de partes y reparación de componentes.	Mantenimiento	5,041,258,671	4,499,753,300	107,744,167	283,538,603	469,394,453	10.43	9.94
0518TOQ0031	1123 Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,097,769	4,097,769					100.00
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	117,786,306	110,619,353					100.00
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,084,260	34,084,260	17,057,790	17,057,790	17,057,790	50.05	100.00
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,129,075	6,129,075	3,077,832	3,077,832	3,077,832	50.22	100.00
0518TOQ0046	Red de Transmisión Asociada a Baja California II	Construcción de la Red de Transmisión Asociada consistente en 67 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV, 2 alimentadores en 230 kV y 2 alimentadores en 161 kV	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,474,777	14,474,777					100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de 376.70 MW (potencia neta de verano) y 386.27 MW (potencia neta de invierno, con la entrada en operación del campo solar de 12 MW), evaluado integralmente con el proyecto LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,496,500	39,496,500	403,342	739,311	1,717,018	4.35	100.00
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	Construcción de tres subestaciones para un total de 1500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 443.8 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,135,149	7,135,149					100.00
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,469,472	17,469,472	7,952,777	8,268,964	8,268,964	47.33	100.00
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,782,950	5,782,950					100.00
052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,049,477	6,049,477					100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,535,750	32,535,750	17,259,122	17,259,122	17,259,122	53.05	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,091,050	15,091,050			5,059,868	33.53	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	149,792,250	149,792,250	11,176,605	11,176,605	50,244,565	33.54	100.00
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSION A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,851,358	41,851,358					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,555,443	22,555,443			16,241,191	72.01	100.00
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,893,030	16,893,030					100.00
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,540,760	23,540,760	7,324,648	7,324,648	7,324,648	31.11	100.00
060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7.2 MVAR Y 8 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,506,974	11,506,974	6,023,988	6,023,988	6,023,988	52.35	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,937,524	5,937,524	1,607,910	1,607,910	1,607,910	27.08	100.00
0618TOQ0012	Modernización sistemas de control lógico de las centrales hidroeléctricas	Modernización y sustitución de los diversos sistemas de control lógico con que cuentan actualmente las unidades generadoras de las C.H. Malpaso, Cobano, Cupatitzio, Agua Milpa y Manuel M. Dieguez, creando además el centro de generación Tuxtla Gutiérrez.	Mantenimiento	19,765,763	19,765,763					.19
0618TOQ0013	Modernización sistemas de control analógico de las centrales hidroeléctricas	Se efectuara la sustitución de los reguladores de velocidad en las siguientes centrales hidroeléctricas: 5 unidades de las C:H: Angostura; 6 unidades de la C:H: Malpaso; 6 unidades de la C.H. Infernillo; 4 unidades de la C.H. Temascal y la sustitución de reguladores de tensión.	Mantenimiento	25,693,213	25,693,213					.02
0618TOQ0018	Adquisición de materiales para la reducción de pérdidas no técnicas de distribución	Adquisición de materiales requeridos para reducir las pérdidas no técnicas de distribución, por un total de 125 lotes por año en el periodo de 2007 a 2011, el cual permitirá el equipamiento de los grupos de trabajo que detectan anomalías en acometidas.	Otros proyectos	51,750,000	51,750,000	285,922	1,078,989	2,319,098	4.48	100.00
0618TOQ0040	Adquisición de equipamiento operativo de distribución	Se considera la adquisición de equipamiento operativo para un total de 18 738 equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2007 al 2011, consistente en equipo de transporte, comunicación, laboratorio, oficina y muebles, cómputo y herramientas.	Adquisiciones	950,438,650	950,438,650	3,072,336	3,822,762	11,756,919	1.24	100.00
0618TOQ0047	Presidente Juárez conversión de TG (unidad 3) a CC	Se contempla convertir a ciclo combinado la turbina de gas Pde Juárez unidad 3 de 165.2 MW (neta de 160.7 MW) de capacidad bruta en condiciones de verano (CV). La conversión haría necesaria la adición de un ciclo de vapor con una capacidad bruta de 91.4 MW (neta de 88.7 MW) en CV.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,357,000	13,357,000	117,860	234,190	234,190	1.75	.06
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	La central generadora tendrá una capacidad bruta de 11 MW que corresponde a una capacidad neta de 10.45 MW a construirse en el sitio El Vizcaíno, municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,253,000	16,253,000	416,713	1,173,748	2,392,091	14.72	5.13
062 02 062	813 División Bajo	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,443,967	63,443,967	14,187,243	19,641,796	26,803,621	42.25	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	79,338,517	79,338,517			40,492,442	51.04	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	71,580,695	71,580,695					100.00
067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	102,617,862	102,617,862			7,587,318	7.39	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,887,715	75,887,715			11,687,648	15.40	100.00
069 02 069	803 NOINE	Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 150.8 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	73,173,626	73,173,626			6,884,999	9.41	100.00
071 02 071	805 El Occidente	Construcción de cinco subestaciones para un total de 1020 MVA, en los niveles de tensión de 400/115kV, 230/115kV, 230/69kV y 230/23 kV, así como diez líneas de transmisión para un total de 64 km-c en las tensiones de 230, 115 y 69 kV, 33 alimentadores y 7.2 MVAR de compensación reactiva	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,703,600	20,703,600					100.00
0718TOQ0002	Adquisición del Sistema de Seguridad de la Central Laguna Verde	Adquisición e instalación de computadora y software de consolas central y secundaria de alarma de la CLV, ya que es necesario reemplazo.	Adquisiciones	22,940,679	22,940,679					99.16
0718TOQ0003	Actualización de la tecnología de información de la Gerencia de Operación del Mercado.	Nueva arquitectura enfocada a servicios, modelado de lógica de negocios define un estándar tecnológico, equipo para garantizar la disponibilidad de respaldos, equipo dedicado al portal del mercado de energía.	Adquisiciones	10,669,500	10,669,500					.60
0718TOQ0007	Adquisición del Sistema de Monitoreo Visual Remoto Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	Adquisición de un Circuito Cerrado de Televisión en la Central Laguna Verde, para realizar las actividades de inspección y detección de fugas de forma segura, confiable y rápida.	Adquisiciones	19,483,977	19,483,977					1.27
0718TOQ0009	Actualización de los Generadores Diesel, Ventiladores, Transformadores, Interruptor e Instalación de Medidor ultrasónico.	Debido a que diferentes equipos de la CLV están llegando al final de su vida útil, se requiere reemplazarlos para que sigan satisfaciendo la función para la cual fueron diseñados.	Infraestructura económica	91,924,954	91,924,954	34,672,291	44,484,005	59,053,788	64.24	18.34
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	Central de combustión interna de 43 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,766,000	10,766,000			3,749	.03	.01
0718TOQ0025	Valle de México II y III	El proyecto consiste en la instalación de dos módulos de ciclo combinado en el sitio de la central actual Valle de México, que se ubica en el municipio de Acolman, Edo. de México. El proyecto tendrá una capacidad media bruta de 1,201.4 MW (neta de 1,172.2 MW). El sistema de enfriamiento que utilizará es seco con aerocondensador y el combustible principal será gas natural.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,118,765	19,118,765	18,934	324,016	908,830	4.75	.02

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0718TOQ0039	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Norte - Central	Considera traslado e instalación de dos bancos de transformación, seis unidades monofásicas más reserva, para un total de 233 MVA en 230/115 kV, así como tres líneas de transmisión para un total de 26 km-c, en 400kV, 230 y 138 kV con cable calibre 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 9 alimentadores	Infraestructura económica	62,244,900	62,244,900	3,615,599	8,375,568	12,162,125	19.54	8.90
072 02 072	806 Bajo	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 440.3 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.62 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	68,426,527	68,426,527	8,796,479	8,796,479	8,796,479	12.86	100.00
073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,694,916	36,694,916	16,538,513	16,538,513	18,634,349	50.78	100.00
0818TOQ0001	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO DEL SITRACEN FASE II	Modernizar mantener la Información en Tiempo Real de la Energía, SITRACEN, es necesario para garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, con seguridad, continuidad, calidad economía y mejoras en los sistemas de aplicaciones de potencia; e incrementar la vida útil y la capacidad original	Infraestructura económica	35,598,294	35,598,294					.02
0818TOQ0002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMUNICACION - CFE TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION PARA TRANSMITIR INFORMACION DE MANERA RAPIDA, CONFIABLE Y SEGURA DE FORMA INTERNA Y CON LOS CLIENTES, PARA CONTAR CON LA INFORMACION NECESARIA PARA TOMA DE DECISIONES Y PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES, QUE DARIAN POR RESULTADO IMPORTANTES INGRESOS	Adquisiciones	475,000	475,000					.87
0818TOQ0003	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO QUE PERMITA UN MEJOR DESEMPEÑO DE LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE COMERCIAL E INSTITUCIONAL, PARA ATENDER SUS ACTIVIDADES RESPECTO A LA COORDINACION, PROMOCION, COMERCIALIZACION, VENTA Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ESTA AREA.	Adquisiciones	1,050,000	1,050,000					.40
0818TOQ0004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO-CFE TELECOM	Programa de adquisiciones de equipo diverso, mobiliario y equipo de oficina y de transporte.	Adquisiciones	4,770,625	4,770,625	559,500	559,500	559,500	11.73	100.00
0818TOQ0006	Construcción y ampliación de líneas de distribución	Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas, así como las mejoras a líneas de alta tensión de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, todo orientado a lograr un funcionamiento	Infraestructura económica	436,911,058	436,911,058	5,316,992	41,530,512	61,840,262	14.15	3.42
0818TOQ0007	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución para un incremento de 2,435 MVA de capacidad instalada, las cuales se ubican en los niveles de tensión de menores a 138, 115 y 69 kV, requeridas para atender problemas de mala calidad de	Infraestructura económica	443,960,549	443,960,549	748,465	32,246,013	92,262,713	20.78	4.13

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818TOQ0008	Ampliación de redes de distribución	Ampliación de redes de distribución para un incremento en la capacidad de distribución de 888.90 MVA, en los niveles de tensión de 13.8kV, 23.9 kV, 34.5 kV y baja tensión, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, ello para mejorar la calidad del ser	Infraestructura económica	1,291,459,516	1,291,459,516	34,731,361	79,768,018	167,620,678	12.98	4.48
0818TOQ0009	Adquisición de acometidas y medidores de distribución	Este programa considera la Instalación por año para el periodo de 2008 a 2010, de acometidas y sus respectivos equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	Adquisiciones	1,058,896,399	1,058,896,399	82,314,057	148,573,574	210,870,231	19.91	4.66
0818TOQ0010	Adquisición de Herramientas y Equipo de Laboratorio de Distribución	Se considera la Adquisición de Herramientas y Equipo de Laboratorio de Distribución para un total de 2253 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010.	Adquisiciones	260,049,085	260,049,085	2,463,357	7,022,711	9,773,276	3.76	3.58
0818TOQ0011	Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo	La Rehabilitación de los estatores consiste en el diseño de componentes (bobinas, segmentos, barras y accesorios), la fabricación de los mismos; el desmontaje, el montaje y las pruebas de puesta en servicio.	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000					.46
0818TOQ0014	MODERNIZACION DE LINEAS DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACIÓN DE LINEAS ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	Infraestructura económica	194,603,435	194,603,435	2,870,331	2,870,331	10,357,386	5.32	38.25
0818TOQ0015	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Se considera la construcción, mejora y remodelación de edificación por un total de 852 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, incluidos edificios de agencias y areas comerciales, centros de distribución, entre otros.	Inmuebles	690,690,000	690,690,000					1.96
0818TOQ0016	SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CLV (U1 y U2)	Remodelación de los Sistemas de Ventilación y Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	Infraestructura económica	33,260,000	33,260,000		96,288	1,095,314	3.29	1.59
0818TOQ0017	Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010	El proyecto comprende la construcción, remodelación y/o adecuación de edificios de talleres, almacenes, aulas de capacitación, oficinas técnicas de algunas centrales generadoras.	Inmuebles	88,965,906	88,965,906					.05
0818TOQ0019	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE 2008-2010	ADQUISICION DE 1,035 UNIDADES DE DIVERSOS TIPOS DE TRANSPORTE PARA EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$180 204 978.00 PESOS.	Adquisiciones	60,370,600	60,370,600					.08
0818TOQ0020	Almacenes Especiales Central Laguna Verde	Se incrementa la capacidad de almacenes de la CLV para satisfacer las necesidades actuales y del incremento de potencia de las unidades, debido a que se generará mayor cantidad de desechos	Infraestructura económica	61,607,120	61,607,120	4,164,160	6,066,565	10,085,137	16.37	4.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818TOQ0023	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA2008-2010	Incremento de Capacidad de la red de Fibra Óptica, Adquisición de: 7,373 Km de Fibra Óptica para servicios en la Última Milla, 567.5 km de Cable de Guarda con Fibra Óptica para sustitución, e incremento de capacidad de Nodos SDH para satisfacer la demanda de servicios.	Infraestructura económica	302,290,280	302,290,280			2,000,810	.66	.59
0818TOQ0025	CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DEL DEPOSITO DE CENIZA ZONA SUR DE LA CCE PACIFICO	SUMINISTRO, OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL COMPLEMENTO DE LA BANDA TRANSPORTADORA XCT-23A HASTA EL EXTREMO DEL DEPOSITO DE CENIZA, ETAPA 1, INCLUYENDO AL FINAL DE LA BANDA, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 8 APILADORES MOVILES Y 1 APILADOR RADIAL.	Infraestructura económica	113,160,000	113,160,000			31,572,971	27.90	31.10
0818TOQ0026	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 1104 UNIDADES OPERATIVAS Y HERRAMIENTALES EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$274 087 754.19 PESOS.	Adquisiciones	91,337,698	91,337,698	21,759	21,759	336,574	.37	.30
0818TOQ0027	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIOBRA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 235 UNIDADES PARA MANIOBRA EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$212 886 855.00 PESOS.	Adquisiciones	64,932,670	64,932,670					.05
0818TOQ0029	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2008-2010	EL PROGRAMA CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANS.	Adquisiciones	34,551,900	34,551,900	15,398	41,238	1,628,561	4.71	1.59
0818TOQ0030	MODERNIZACION DE SUBESTACIONES DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	Infraestructura económica	369,124,522	369,124,522	432,233	11,286,516	26,473,507	7.17	14.93
0818TOQ0031	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 6 061 UNIDADES DE DIVERSOS TIPOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PERIODO 2008-2010, EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$33 136 650.00 PESOS.	Otros proyectos	11,083,000	11,083,000	6,714	142,407	1,165,117	10.51	4.03

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818TOQ0032	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 497 UNIDADES DE EQUIPO DIVERSO EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$137 943 036.00 PESOS.	Adquisiciones	49,255,440	49,255,440		233,495	376,116	.76	.26
0818TOQ0034	Equipamiento Operativo de la DPIF, 2008	Adquisición de bienes operativos: equipo de cómputo, telecomunicaciones, equipo de oficina y diverso	Adquisiciones	11,310,000	11,310,000	387,430	387,430	387,430	3.43	3.24
0818TOQ0043	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Infraestructura gubernamental	29,085,040	29,085,040					.01
0818TOQ0044	EQUIPO DE CONSTRUCCION - GEIC	ADQUISICION EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS QUE TIENE LA GERENCIA COMO SON GEOGRAFICAS, TOPOGRAFICAS, OCEANOGRAFICAS, DE GEOTECNIA ENTRE OTRAS NO MENOS IMPORTANTES.	Adquisiciones	24,500,000	24,500,000	2,531,278	9,696,574	19,238,058	78.52	65.07
0818TOQ0045	Adquisición de Equipo de Transporte de Distribución	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 1480 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.	Adquisiciones	496,268,199	496,268,199	2,599,732	13,526,881	37,383,118	7.53	1.56
0818TOQ0055	ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE	Reemplazo de autotransformadores y protecciones eléctricas de generadores y transformadores principales, auxiliares y de reserva	Infraestructura económica	57,454,130	57,454,130					.07
0818TOQ0058	Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingeniería Especializada	Permitira la investigación, evaluación, análisis, recomendaciones y normar los parámetros para lograr la confiabilidad y seguridad de operación de la Red Eléctrica Nacional, evitando una mala calidad del servicio. los equipos son de medición y prueba, simuladores de propósito específico.	Adquisiciones	10,500,000	10,500,000					.44
0818TOQ0061	Reposición de Equipo Diverso - Generación	Adquisición de Equipo Diverso que se encuentra en mal estado, dañado y obsoleto.	Adquisiciones	6,741,185	6,741,185		12,987	28,180	.42	.52
0818TOQ0062	Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución	Se considera la adquisición de equipo de oficina y muebles para distribución, con un total de 1170 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.	Adquisiciones	108,113,475	108,113,475	673,139	3,389,721	9,191,241	8.50	2.81
0818TOQ0063	Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución	Se considera la adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones para un total de 2 671 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, con la finalidad de dar un mejor servicio y tener equipo de acuerdo con las necesidades actuales de la empresa	Adquisiciones	385,463,069	385,463,069	3,029,908	6,217,477	9,086,693	2.36	.55
155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	140,078,172	140,078,172	761,317	22,945,327	74,353,307	53.08	100.00
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	115,476,597	115,476,597			19,054,236	16.50	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
159 99 159	404 Noroeste-Norte	Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	46,701,198	46,701,198	30,342,622	30,342,622	30,342,622	64.97	100.00
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	363,702,623	363,702,623	53,576,401	53,576,401	172,652,027	47.47	100.00
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construcción e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kv y una longitud de 99km-L y dos subestaciones con voltaje de 230kv y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,760,450	48,760,450	8,014,434	8,014,434	8,014,434	16.44	100.00
166 99 166	Red Asociada de la Central Rio Bravo III	Construcción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad total de 500 MVA, 125 MVAR de tipo inductivo y 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	46,593,494	46,593,494	3,506,326	3,506,326	18,201,764	39.07	100.00
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	82,636,928	82,636,928	4,986,459	6,675,022	14,866,716	17.99	100.00
187 00 186	403 Noreste	Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	79,717,508	79,717,508	43,654,726	43,654,726	43,654,726	54.76	100.00
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalación de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kv y una capacidad total de 340.8 MVAR localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,146,561	9,146,561			331,913	3.63	100.00
189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una longitud de 638.9 Km - c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	144,336,905	144,336,905	48,826,710	48,826,710	89,089,872	61.72	100.00
190 00 189	401 Occidental - Central	Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	71,417,047	71,417,047	43,160,546	43,160,546	43,160,546	60.43	100.00
191 00 190	410 Sistema Nacional	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAR Y 61 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	186,566,231	186,566,231	99,705,110	99,705,110	113,061,627	60.60	100.00
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	293,440,909	293,440,909			126,335,263	43.05	100.00
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 subestaciones y 6 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	263,379,218	263,379,218			150,206,965	57.03	100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	118,235,938	118,235,938			20,944,789	17.71	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAR. que se instalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,426,805	23,426,805					100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcción e instalación de siete Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA serán suministrados por CFE 30 MVAR del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,017,641	61,017,641	18,025,565	18,025,565	35,736,381	58.57	100.00
229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	69,941,244	69,941,244		37,663,983	37,663,983	53.85	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,764,780	15,764,780	2,000,825	2,000,825	6,294,001	39.92	100.00
286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAR Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,792,736	22,792,736					100.00
287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,711,063	47,711,063		10,676,049	18,034,261	37.80	100.00
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sistemas auxiliares.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,124,507	111,124,507			31,884,449	28.69	100.00
304 00 302	607 Sistema Bajío - Oriental	Construcción e instalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	83,049,094	83,049,094			39,448,765	47.50	100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	135,101,619	135,101,619			68,932,550	51.02	100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	163,924,917	163,924,917	13,245,137	13,245,137	71,185,478	43.43	100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,768,339	47,768,339			8,308,158	17.39	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,992,206	31,992,206	1,270,586	1,270,586	5,791,629	18.10	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAr DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,334,445	29,334,445			11,406,935	38.89	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,771,186	17,771,186			2,445,079	13.76	100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,226,377	28,226,377			12,626,920	44.73	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 20 Desarrollo Social										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			36,258,506	37,416,792		9,500	89,078	.24	
08204110001	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	Actualización de Mobiliario y Equipo de Oficina	Adquisiciones	36,258,506	37,416,792		9,500	89,078	.24	.38

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 20 Desarrollo Social
 ENTIDADES PARAESTATALES
 VST Liconsa, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0820VST0005	TOTAL Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2009	Mantener en buen estado la infraestructura de la plantas industriales y los programas de abasto social de Liconsa, así como ampliar las construcciones, mediante la contratación de obras públicas, para garantizar el nivel de producción.	Mantenimiento	44,044,000	44,044,000					5.00
				44,044,000	44,044,000					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 21 Turismo										
ENTIDADES PARAESTATALES										
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL			4,062,489,109	4,068,838,909	92,590,665	138,794,140	493,465,254	12.13	
0321W3N0119	Programas de obras del CIP Cancún	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	87,010,300	155,800,256	7,185,500	7,771,200	82,300,386	52.82	97.85
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	374,372,789	496,831,618	43,562,612	54,846,800	136,385,600	27.45	93.84
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	556,413,500	523,110,492	191,400	1,000,300	61,148,800	11.69	87.67
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	414,450,000	618,865,075	28,244,003	50,517,400	122,030,900	19.72	78.57
0321W3N0129	Programas de obras y servicios de Escalera Náutica	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, el cual considera el desarrollo integral de la región del mar de cortés.	Otros proyectos	183,794,815	80,802,216					25.76
0321W3N0131	Programa de obras y servicios de Barrancas del Cobre	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Barrancas del Cobre.	Otros proyectos	1,500,000	1,500,000					32.90
0321W3N0132	Programa de obras y servicios de Costa Maya	Conjunto Turístico mixto de baja densidad con altos estándares ambientales y de calidad turística, en la última reserva del Caribe Mexicano	Otros proyectos	354,181,270	167,570,900					35.01
0321W3N0133	Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Palenque--- Cascada de Agua Azul.	Otros proyectos	14,940,000	13,657,645			92,500	.68	10.54
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	Inmuebles	5,992,193	5,992,193	479,750	962,978	1,449,710	24.19	9.27
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	Otros proyectos	489,265,122	436,965,065			1,264,200	.29	21.91
0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	Instalación de Marina, Marina Seca, Terminal de Combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos; Corredor turístico - comercial, incluyendo parque ecoturístico, y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel.	Otros proyectos	122,705,800	123,678,034	741,800	741,800	1,786,600	1.44	8.14
0721W3N0016	Proyecto Turístico Integral Kino Nuevo (PTI KN)	Acciones para la puesta en marcha del proyecto y la urbanización de terrenos turísticos para venta a desarrolladores secundarios	Otros proyectos	23,704,992	1,500,000					.09
0821W3N0006	Rancho Misiones, Los Cabos Baja California Sur	Obras para el rediseño de una reserva disponible en la Supermanzana XIV, Cerro del Vigía, San José del Cabo	Infraestructura económica	5,828,180	6,672,612			5,713,695	85.63	95.65
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.	Mantenimiento	20,763,748	20,763,748			3,656,600	17.61	6.38
0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo	Infraestructura económica	6,350,000	6,350,000					51.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 21 Turismo										
ENTIDADES PARAESTATALES										
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0821W3N0009	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo para aumentar su capacidad de 150 a 250 l/seg y tratar el influente con concentraciones hasta de 450 mg/lit de DBO y SST y obtenerla con concentraciones de 10mg/lit en el efluente.	Infraestructura económica	20,723,000	40,758,888	4,814,200	5,083,100	17,686,215	43.39	95.34
0821W3N0012	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Huatulco, Oax.	Mantener funcionando las instalaciones del CIP con pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística y urbana a cargo de FONATUR (PTAR, cárcamos,) así como de la campaña antifauna y productos químicos para el saneamiento ambiental y de la operación del sistema de agua potable	Mantenimiento	56,651,900	56,651,900	1,490,800	1,490,800	14,195,900	25.06	25.60
0821W3N0013	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Nayarit, Nay.	Mantener funcionando las instalaciones del CIP con pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística, de la campaña antifauna y realizar obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazolves, alumbrado público, y, operar y mantener las PTAR y desaladora.	Mantenimiento	12,707,400	12,707,400	319,800	319,800	3,119,500	24.55	24.50
0821W3N0014	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Loreto, B.C.S.	Mantener funcionando las instalaciones del CIP mediante pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística y urbana a cargo de FONATUR (Plantas de tratamiento de aguas residuales, cárcamos,) así como de la campaña antifauna y productos químicos para el saneamiento ambiental.	Mantenimiento	11,186,300	11,186,300	697,200	849,900	2,796,300	25.00	24.60
0821W3N0015	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Los Cabos, B.C.S	Mantener funcionando las instalaciones del CIP mediante pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística y urbana a cargo de FONATUR (Plantas de tratamiento de aguas residuales, cárcamos,) así como de la campaña antifauna y productos químicos para el saneamiento ambiental.	Mantenimiento	24,573,000	24,573,000	1,332,500	2,005,900	6,142,600	25.00	25.20
0821W3N0016	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún, Q. Roo	Mantener funcionando las instalaciones del CIP mediante pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística e instalaciones a cargo de FONATUR (Plantas de tratamiento de aguas residuales, cárcamos.), campaña antifauna y productos químicos para el saneamiento.	Mantenimiento	47,964,900	47,964,900	2,729,600	2,729,600	11,976,014	24.97	25.00
0821W3N0017	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Centro	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región.	Estudios de preinversión	16,000,000	16,000,000		477,986	1,275,156	7.97	7.97
0821W3N0018	Programa para la Identificación de Reservas Territoriales con Potencial Turístico	Con el propósito de atender esta actividad que coadyuva al cumplimiento de los objetivos señalados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Nacional de Turismo para apoyar la identificación de sitios con potencial turístico	Estudios de preinversión	15,744,000	15,744,000		181,579	181,579	1.15	1.23

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 21 Turismo										
ENTIDADES PARAESTATALES										
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero --	Enero -- Febrero	Enero -- Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0821W3N0021	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Ixtapa, Gro.	Mantener funcionando las instalaciones del CIP mediante pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística y urbana a cargo de FONATUR (Plantas de tratamiento de aguas residuales, cárcamos,) así como de la campaña antifauna y productos químicos para el saneamiento ambiental.	Mantenimiento	16,415,900	16,415,900	801,500	801,500	4,109,000	25.03	25.00
0821W3N0027	Estudios Técnicos	Con el propósito de atender esta actividad que coadyuve al cumplimiento de los objetivos señalados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Sectorial de Turismo para fundamentar la planeación de instalaciones náutico- turísticas en sitios con potencial de desarrollo	Estudios de preinversión	4,150,000	4,150,000			404,299	9.74	10.00
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros	Infraestructura económica	1,157,100,000	1,144,626,767			6,426,300	.56	.01
0821W3N0029	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Sur	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región	Estudios de preinversión	9,000,000	9,000,000		8,581,260	8,581,260	95.35	9.53
0821W3N0030	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Norte	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región	Estudios de preinversión	9,000,000	9,000,000		432,237	742,140	8.25	8.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 31 Tribunales Agrarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			1,500,000	1,500,000		20,590	87,831	5.86	
08312000002	Adquisición de Mobiliario y Equipo.	Compra de ire acondicionado, anaqueles metálicos, archiveros, credenza, enfriador calentador y escritorios.	Adquisiciones	750,000	743,500			57,266	7.70	
08312000009	Adquisición de Equipo de Computo	Compra de computadoras de escritorio, impresoras y baterías.	Adquisiciones	750,000	756,500		20,590	30,565	4.04	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 36 Seguridad Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			367,500,000	11,512,142		6,071	6,071	.05	
07364140002	Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapala	Contar con instalaciones físicas ubicadas estratégicamente que faciliten la capacitación, coordinación e implementación de las acciones de inteligencia, prevención y el combate de los delitos.	Infraestructura gubernamental	367,500,000	11,512,142		6,071	6,071	.05	97.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 36 Seguridad Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 C00 Policía Federal Preventiva

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- (3)	Enero -- Febrero (4)	Enero -- Marzo (5)		
	TOTAL			1,059,568,747	1,206,893,092		118,488,669	158,864,317	13.16	
0736C000010	Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país	Infraestructura gubernamental	1,059,568,747	1,206,893,092		118,488,669	158,864,317	13.16	23.80